

기상관측탑 접지저항 점검기록표

|                                                                                                                                                                               |                          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 기상관측탑 접지설비 개요                                                                                                                                                                 |                          |           |          |
| 접지분류                                                                                                                                                                          | 공통 접지                    | Mesh 포설길이 | 973m     |
| 대지저항률                                                                                                                                                                         | 350~400Ωm                | 구조체접지     | 44개소     |
| 접지봉 모델                                                                                                                                                                        | 탄소저항 접지봉<br>(150∅×800mm) | 접지봉 수량    | 40set    |
| 기준 접지저항치                                                                                                                                                                      | 2Ω 이하                    | 접지봉 위치    | 기상관측탑 하부 |
| <div>■ 측정일자:           년       월       일</div> <div>■ 측정장비:</div> <div>■ 낙뢰카운터:       회</div> <div>■ 사용전압:       [V]</div> <div>■ 측정치:           [Ω]</div> <div>■ 측정결과:</div> |                          |           |          |