

공연장 자체 안전검사표(주간) - 외관 검사

(6쪽 중 1쪽)

점검일자: 년 월 일(요일) 점검자:

구분		검사내용	검사결과	특이사항
상부 무대 시설	와이어로프	와이어로프 부식 및 산화여부 등		
	섬유로프	파단, 단선, 마모, 풀림 여부 등		
	활차	부식, 산화, 파손 여부 등		
	장치봉	조명기 등의 안전망 및 안전고리 등		
	전동기	베이스 프레임의 기울기 등		
	감속기 및 기어박스	외관의 균열, 부식, 파손 등		
	제동장치	제동력에 영향을 줄 수 있는 외관 손상 여부 등		
	메인 드럼 및 원치 드럼	드럼 외관 및 흡의 마모, 파손, 산화, 부식 등		
	평형추 및 가이드 레일	평형추의 견고한 적재 등		
	배전반	전선 피복의 손상 및 오염 등		
	조작반	표시등의 정상 점등 등		
	리밋 스위치	외관상의 변형 및 손상 등		
	철골 프레임류	각 구성부의 산화, 부식 등		
	그리드 및 점검 통로	그리드 작업 공간의 조명 밝기 등		
	전선관, 덕트, 케이블류	손상 및 변형 여부 등		
	방화막	손상 및 변형, 패널 노출부 내화 성능 저해 요소 등		
하부 무대 시설	무대바닥	전도를 유발할 수 있는 단차 등		
	무대 프레임	균열 등의 파손 여부 등		
	전동기	베이스 프레임의 기울기 등		
	감속기 및 기어박스	외관의 균열, 부식, 파손 등		
	제동장치	제동력에 영향을 줄 수 있는 외관 손상 여부 등		
	감속장치	산화, 부식 등		
	구동축 및 커플링	이상 마모, 산화, 파손 등		

하부 무대 시설	스크루 축	휨, 비틀림 등의 변형 등		
	기어장치	맞물림 상태 등		
	가이드 레일 및 가이드 롤러	평형추의 견고한 적재 등		
	리밋 스위치	외관상의 변형 및 손상 등		
	하부무대 안전장치	스토퍼의 높이 설정 등		
	유압장치	배관의 마모, 파손 등		
	와이어로프의 고정	와이어로프 부식 및 산화여부 등		
	조작반	표시등의 정상 점등 등		
	전선관, 덕트, 케이블류	손상 및 변형 여부 등		
점검결과				

- <작성방법>
- 1. 검사계획상의 주기에 해당하는 점검내용에 대하여 운용되는 무대기계·기구를 위주로 공연장 가동 전에 점검하고, 주간·월간·반기점검은 해당 주기별 점검일을 정하여 점검
 - 2. 검사결과 기재는 각 주기별 해당 점검내용에 대한 점검결과를 각각 양호 또는 불량으로 표시
 - 3. 특이사항은 점검결과 불량인 경우 그 내용을 요약 기재
 - 4. 점검결과란은 각 특이사항별 내용과 조치사항을 구체적으로 기재

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

공연장 자체 안전검사표(월간) - 상부무대시설 체결 및 고정 상태 검사

(6쪽 중 3쪽)

점검일자: 년 월 일(요일) 점검자:

구분		검사내용	검사결과	특이사항
상부 무대 시설	와이어로프	와이어로프의 이완 등		
	섬유로프	섬유로프의 지나치 긴장 등		
	활차	고정 프레임의 고정 상태 등		
	장치봉	조명기와 조명봉의 고정 상태 등		
	전동기	고정용 볼트와 너트의 고정 상태 등		
	감속기 및 기어박스	고정용 볼트와 너트의 고정 상태 등		
	제동장치	커버의 고정 상태 등		
	드럼	드럼 및 드럼축의 고정 상태 등		
	평형추 및 가이드 레일	평형추 틀의 각 체결요소의 고정 상태 등		
	배전반	배전반의 설치 상태 등		
	조작반	조작 스위치 등의 체결 상태 등		
	리밋 스위치	리밋 스위치의 고정 상태 등		
	철골 프레임류	용접부의 균열 등		
	그리드 및 점검통로	그리드 부재의 고정 상태 등		
	전선관, 덕트, 케이블류	고정 상태 등		
	방화막	방화막 패널, 가이드, 상단의 체결 및 고정 상태 등		
기타	별지 제1-2호 서식에 의한 무대시설 안전관리 대장 기록·유지관리 상태			
	별지 제1-3호 서식에 의한 무대기계·기구별 이력 카드 기록·유지 관리상태			
	무대시설 사고, 고장 및 이상 발견사항 등의 관리상태			
점검결과				

- <작성방법>
1. 검사계획상의 주기에 해당하는 점검내용에 대하여 운용되는 무대기계·기구를 위주로 공연장 가동 전에 점검하고,
주간·월간·반기점검은 해당 주기별 점검일을 정하여 점검

2. 검사결과 기재는 각 주기별 해당 점검내용에 대한 점검결과를 각각 양호 또는 불량으로 표시

3. 특이사항은 점검결과 불량인 경우 그 내용을 요약 기재

4. 점검결과란은 각 특이사항별 내용과 조치사항을 구체적으로 기재

공연장 자체 안전검사표(월간) - 하부무대시설 체결 및 고정 상태 검사

(6쪽 중 4쪽)

점검일자: 년 월 일(요일) 점검자:

구분		검사내용	검사결과	특이사항
하부 무대 시설	무대바닥	구성부재의 고정 상태 등		
	무대 프레임	프레임과 구성부재의 고정 상태 등		
	전동기	고정용 볼트와 너트의 고정 상태 등		
	감속기 및 기어박스	고정용 볼트와 너트의 고정 상태 등		
	제동장치	커버의 고정 상태 등		
	감속장치	체인의 늘어짐 등		
	구동축 및 커플링	고정 베어링 지지대의 고정 상태 등		
	스크루 축	양 끝 지지부 공정 상태 등		
	기어장치	작동 기어의 고정 상태 등		
	가이드 레일 및 가이드 롤러	평형추 틀의 각 체결요소의 고정 상태 등		
	리밋 스위치	리밋 스위치의 고정 상태 등		
	하부무대 안전장치	스토퍼의 고정상태 등		
	유압 장치	구동부, 밸브, 실린더, 배관의 누유 등		
	와이어로프의 고정	와이어로프의 이완 등		
	배전반	배전반의 설치 상태 등		
	조작반	조작 스위치 등의 체결 상태 등		
	전선관, 덕트, 케이블류	고정 상태 등		
기타	별지 제1-2호 서식에 의한 무대시설 안전관리 대장 기록·유지관리 상태			
	별지 제1-3호 서식에 의한 무대기계·기구별 이력 카드 기록·유지 관리상태			
	무대시설 사고, 고장 및 이상 발견사항 등의 관리상태			
점검결과				

<작성방법>

1. 검사계획상의 주기에 해당하는 점검내용에 대하여 운용되는 무대기계·기구를 위주로 공연장 가동 전에 점검하고, 주간·월간·반기점검은 해당 주기별 점검일을 정하여 점검
2. 검사결과 기재는 각 주기별 해당 점검내용에 대한 점검결과를 각각 양호 또는 불량으로 표시
3. 특이사항은 점검결과 불량인 경우 그 내용을 요약 기재
4. 점검결과란은 각 특이사항별 내용과 조치사항을 구체적으로 기재

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

공연장 자체 안전검사표(반기) - 작동 검사

(6쪽 중 5쪽)

점검일자: 년 월 일(요일) 점검자:

구분		검사내용	검사결과	특이사항
상부 무대 시설	와이어로프	작동 중 와이어로프 간 간섭 등		
	섬유로프	작동 중 활차 유입 상태 등		
	활차	와이어로프의 유입 순서 등		
	장치봉	작동 시 심한 흔들림 등		
	전동기	폴리의 원활한 회전 등		
	감속기 및 기어박스	지지 베어링 등의 이상 소음 등		
	제동장치	작동 후 과도한 미끄러짐 등		
	메인 드럼 및 원치드럼	드럼의 원활한 회전 등		
	평형추 및 가이드 레일	평형추 틀의 과도한 흔들림 등		
	배전반	전장 부품의 정상 작동 등		
	조작반	운전 조작 스위치의 작동 상태		
	리밋 스위치	리밋 스위치의 조정 상태 등		
	전선관, 덕트, 케이블류	무대기구의 승강 시 이동용 케이블과의 간섭 여부 등		
	방화막	비상 작동 및 알람 장치 작동상태, 방화막 작동 구역 장애물 등		
하부 무대 시설	무대바닥	작동 중 수평 유지 등		
	전동기	폴리의 원활한 회전 등		
	감속기 및 기어박스	지지 베어링 등의 이상 소음 등		
	제동장치	작동 후 과도한 미끄러짐 등		
	감속장치	원활한 회전 상태 등		
	구동축 및 커플링	지지 베어링의 이상 소음 등		
	스크루 축	회전 중 이상 진동 등		
	기어장치	작동 중 백래시 등		
	가이드 레일 및 가이드 롤러	작동 중 가이드 롤러의 접촉 상태 등		
	리밋 스위치	리밋 스위치의 조정 상태 등		

하부 무대 시설	하부무대 안전장치	검사자의 안전을 위한 장치의 작동 상태 등		
	유압장치	작동유의 유량 등		
	와이어로프의 고정	작동 중 와이어로프 간 간섭 등		
	조작반	운전 조작 스위치의 작동 상태		
	전선관, 덕트, 케이블류	무대기구의 승강 시 이동용 케이블과의 간섭 여부 등		
기타	무대시설의 시공도면, 보수·보강 도면, 구조계산서, 제작 및 작업도면, 준공도면, 공사시방서 등 이력 사항 관리상태			
점검결과				

<작성방법>

- 1. 검사계획상의 주기에 해당하는 점검내용에 대하여 운용되는 무대기계·기구를 위주로 공연장 가동 전에 점검하고, 주간·월간·반기점검은 해당 주기별 점검일을 정하여 점검
- 2. 검사결과 기재는 각 주기별 해당 점검내용에 대한 점검결과를 각각 양호 또는 불량으로 표시
- 3. 특이사항은 점검결과 불량인 경우 그 내용을 요약 기재
- 4. 점검결과란은 각 특이사항별 내용과 조치사항을 구체적으로 기재

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]