

공연장 자체 안전검사표(주간) - 외관 검사

(앞쪽)

점검일자: 년 월 일(요일) 점검자:

구분	검사내용	검사결과	특이사항
와이어로프 및 체인	외관의 부식, 산화 등		
장치봉 및 천장 프레임	조명기 등의 안전망 및 안전고리 설치 여부 등		
배전반	전선 피복의 손상 및 오염, 배전반 외함의 부식이나 변형 등		
조작반	디머 및 콘솔에 연결된 채널의 명칭 표기 등		
철골 프레임류	각 구성부 산화, 부식, 변형 등		
그리드 및 점검 통로	그리드 작업 공간의 조명 밝기 유지 등		
무대바닥	수평 상태 등		
전선관, 덕트, 케이블류	외관의 손상 및 변형 등		
분장실	인화성 또는 발화성 물품 방치 여부 등		
조치결과			

<작성방법>

1. 검사계획서상의 주기(주간·월간)에 해당하는 점검내용에 대하여 공연 전에 점검하고, 주기별 점검일을 정하여 점검
2. 검사결과 기재는 각 주기별 해당 점검내용에 대한 점검결과를 각각 양호 또는 불량으로 표시
3. 특이사항은 점검결과 불량인 경우 그 내용 요약기재
4. 조치결과에 각 특이사항별 내용과 조치 결과 기재

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

공연장 자체 안전검사표(월간) - 체결 및 고정상태 검사

(뒤쪽)

점검일자: 년 월 일(요일) 점검자:

구분	검사내용	검사결과	특이사항
와이어로프 및 체인	무대시설을 매다는 와이어로프의 이완 여부 등		
장치봉 및 천장 프레임	고정된 장치의 고정 상태 등		
배전반	배전반의 설치 상태 등		
조작반	조작 스위치 등의 체결 상태 등		
철골 프레임류	용접부의 균열, 체결부 고정상태 등		
그리드 및 점검 통로	그리드 부재와 건축 구조물의 연결부 고정 상태 등		
무대바닥	구성 부재의 고정 등		
전선관, 덕트, 케이블류	전선관, 덕트, 케이블 등의 고정 상태		
기 타	별지 1-2호 서식에 의한 무대시설 안전관리 대장 기록·유지관리 상태		
조치결과			

<작성방법>

1. 검사계획서상의 주기(주간·월간)에 해당하는 점검내용에 대하여 공연 전에 점검하고, 주기별 점검일을 정하여 점검
2. 검사결과 기재는 각 주기별 해당 점검내용에 대한 점검결과를 각각 양호 또는 불량으로 표시
3. 특이사항은 점검결과 불량인 경우 그 내용 요약기재
4. 조치결과에 각 특이사항별 내용과 조치 결과 기재

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]