

[별지 제6호 서식]

예비발전설비 점검기록표(고시)

결	소 장	계	주 무	과 장
재			전 결	

점검자 : _____

20 년 월 일

구 분	발 전 기				
형 식	NEGES-400T				
정 격 용 량	400KW				
정격 회전수 및 극수	1800 rpm				
제 작 회 사	남전사 (NAM ELECTRIC CORPORATION)				
제 작 번 호	97073				
제 작 년 월	1997 년 8 월	극수 (POLES)	4		
정 격 전 압	380/220 V	주파수	60Hz		
정 격 전 류	759.6 A	절연계급 (INS)	F		
역 률	80 %	축베어링규격 (BRG.NO)	6312ZZ		
점 검 사 항		결과	점 검 사 항		결과
비상정지장치시험			조속장치 ◦ 이상음 ◦ 누유		
부하운전시험			상용전원측과 접속상태 적정 여부		
부하차단시험			배분전반 및 보호시설의 적정 여부		
연료유계통	◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치		접지선 설치상태 및 탈락 여부		
윤활유계통	◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기		축전지 및 충전장치의 적정 여부		
냉각수계통	◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치		보호장치 설치 및 동작 상태		
축 수	◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새		계측장치 설치 상태		
측 정 사 항					
절연 및 접지	절연저항	MΩ (0.2MΩ 이상)	접지저항 (중성점/외함)	Ω / (100Ω 이하)	Ω
축전지 측정	전 압	V	비 중		
발전기 운전	출력전압	V	부하전류	A	운전시간(h/m)
기타 사항					

- [비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시
 2. 절연저항은 "발전기코일-대지"간을 측정한다.
 3. 결과란은 ○ (적합), × (부적합), / (해당없음) 으로 표기

※ 상기 점검서식은 상주·대행 또는 해당 수용가의 전기설비 특성 및 환경 등에 따라 전기안전관리자가 변경하여 사용이 가능합니다.