

도로 작업 전 안전관리 점검표

관리번호 :				담당 보수과장: (인)				
작업명 :				총투입인원		도로보수원	신호수	조종원
노선명 :		구간 : ~		작업시간 :		기상상태 :		
1. 공사유형 구분				4. 투입원 건강 및 개인 장구 상태 점검				
고정공사	장기 (3일초과)	본선 ☐ ()차로 중 ()차로	투입원 건강 상태		☐ 확인			
		길어깨 ☐						
	중기 (1~3일)	본선 ☐ ()차로 중 ()차로	투입원 안전장구 상태	복장 (안전조끼)	☐ 확인			
		길어깨 ☐		안전모	☐ 확인			
	단기 (1일 이내, 야간)	본선 ☐ ()차로 중 ()차로		안전화	☐ 확인			
		길어깨 ☐		안전장구	경고물품	☐ 확인		
	단시간 (1시간 이내)	본선 ☐ ()차로 중 ()차로			기타	☐ 확인		
		길어깨 ☐						
이동작업	본선 ☐ ()차로 중 ()차로							
	길어깨 ☐							
해당 작업구간 교통관리 방안 번호 기입 (도로작업구간 안전 매뉴얼 참조)								
2. 작업구간 교통관리 및 안전관리 계획 검토 (적절성: 확인, 해당없음:X)				5. 관할 경찰서 협조 여부				
작업구간 교통관리 방안		☐ 확인		도로 공사 신고 여부		☐ Y ☐ N ☐ 신고예외		
교통관리	안전표지	☐ 확인 ☐ X		미신고 사유(☑N)		신고예외 유형		
	작업보호자동차	☐ 확인 ☐ X				(☑ 신고예외)		
	도류화시설 (교통콘)	☐ 확인 ☐ X		☐ 낙하물 수거 ☐ 긴급청소 ☐ 긴급 민원처리 ☐ 기타()				
	신호수	☐ 확인 ☐ X						
	로봇신호수	☐ 확인 ☐ X						
3. 안전시설·장비 유지관리 점검 (상태점검: 확인, 해당없음:X)				6. 기타소견				
안전표지 상태 (오염, 파손, 망실 등)		☐ 확인 ☐ X						
도류화 시설 상태 (파손, 망실 등)		☐ 확인 ☐ X						
작업보호자동차	트럭 장착 완충시설 상태(파손 등)	☐ 확인 ☐ X						
	점멸차단판(싸인보드) 작동 여부	☐ 확인 ☐ X						
	경고등 작동 여부	☐ 확인 ☐ X						
	기타 시설 상태	☐ 확인 ☐ X						
기타장비(경고물품, 깃발 등) 상태		☐ 확인 ☐ X						