

중점관리저수지 수질오염방지 및 물환경개선대책 검토서

항목	주요 검토내용	검토의견
중점관리저수지의 설치목적, 이용현황 및 오염현황	• 설치목적이 주변 인구 및 도시화 등 환경여건에 적합하게 설정되었는지 여부 • 현재 이용현황 및 장래 이용증가 예측의 적합성 • 오염원 현황 파악이 기후에너지환경부 오염총량 관리계획수립지침 및 한강수계 오염총량관리계획 수립지침, 국립환경과학원 수계오염총량관리기술지침에 근거하여 분석되었는지 여부	
중점관리저수지의 경계로부터 반경 2km 이내의 거주인구 등 일반현황	• 반경 2km 이내 거주인구 산정방법의 적정성 (실질적으로 이용하지 않는 지역 포함, 많이 이용하는 지역 누락 여부 등) • 인근의 관광명소 등 이용인구 유인 시설 등 현황 파악 여부	
중점관리저수지의 물환경 관리목표	• 목표수질이 저수지 및 인구 등 지역특성에 적합하게 설정되었는지 여부 예) 수변휴양형(3등급 이상), 관광레저형(2등급 이상) • 제반 여건 상 현재 수질의 목표수질 달성 가능성 • 기존 물환경개선대책 추진 현황 및 향후 계획과의 중복 여부	
중점관리저수지의 수질오염 예방 및 물환경 개선방안	• 중점관리저수지 물환경관리 방안 수립 계획 • 유달부하량 산정을 위한 수질 및 유량조사 빈도 (강우 시 조사 및 평상 시 조사), 지점선정 계획의 적정성 • 기타 현황조사계획 항목의 누락여부 • 장래 오염물질 유달부하량 산정의 적정성 • 장래수질예측 모델 선정 및 예측결과의 적정성 • 삭감부하량 산정의 적합성 • 목표수질 달성을 위한 물환경개선대책 시나리오 별 수질예측 및 대책 선정의 적정성 • 물환경개선대책 설치 부지 확보의 적합성 • 주변인구, 활용성, 수변시설 정비계획 등을 고려한 수변 공간 활용계획의 적합성 • 추진일정 및 추정사업비 산출 : 기본계획, 세부설계, 환경영향평가, 시공 일정 등의 적합성 • 기본계획→세부설계→시공 등 연차별 사업비 확보 및 투자계획의 실현 가능성 • 지자체, 저수지 수면관리자간 역할분담의 적정성 • 사업효과분석방법의 객관성 및 분석결과의 합리성 • 유지관리 주체의 명확성 및 유지관리 비용 확보 가능성	
그 밖에 중점관리 저수지의 적정관리를 위하여 필요한 사항	• 사후관리계획의 타당성 및 예산확보 가능성 • 물환경관리에 유역주민들의 참여방안 포함여부 • 역할분담을 담보할 수 있는 MOU, 협의공문 등	