

밀폐공간 출입작업 허가서																						
작업자	☐ 국립수목원 ☐ 수급업체																					
작업구분	☐ 맨홀 ☐ 탱크 ☐ 기타()																					
작업기간	년 월 일(요일), 시 부터 년 월 일(요일), 시 까지																					
작업장소																						
작업개요 (필요시 도면첨부)																						
작업자 대표 / 비상연락처																						
안전조치 요구사항	■ 작업 전 안전조치가 필요한 사항에 모두 [V] 표시																					
	☐ 밸브차단 및 차단표식부착 ☐ 가스농도 측정 ☐ 맹판설치 및 표지부착 ☐ 압력방출 ☐ 용기세척 후 공기/물 치환 및 환기 ☐ 산소농도 측정 ☐ 감시인 배치		☐ 정전/잠금/표지부착 ☐ 환기장비 ☐ 조명장비 ☐ 소화기 ☐ 안전장구(구명선 등) ☐ 안전교육																			
	가스농도 측정결과 확인																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>O₂</th> <th>H₂S</th> <th>CO</th> <th>H-C</th> <th>CO₂</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>측정결과</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기준값</td> <td>18%이상~23.5%미만</td> <td>10ppm미만</td> <td>30ppm미만</td> <td>0%</td> <td>1.5%미만</td> </tr> </tbody> </table>					구분	O ₂	H ₂ S	CO	H-C	CO ₂	측정결과						기준값	18%이상~23.5%미만	10ppm미만	30ppm미만	0%
구분	O ₂	H ₂ S	CO	H-C	CO ₂																	
측정결과																						
기준값	18%이상~23.5%미만	10ppm미만	30ppm미만	0%	1.5%미만																	
입회자	☐ 입회자 필요(위험 작업 시) ☐ 입회자 불필요																					
신청인	소속(업체명) _____ 성명 _____ (서명)																					
안전조치확인 (국립수목원)	(입회자) 부서 _____ 성명 _____ (서명)																					
승인자 (부서장)	년 월 일 ■ 확인자 : _____ (서명)																					