

중량물 취급 작업계획서(작성예시)

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 결<br>재 | 담당자 | 부서장 |
|        |     |     |

# 중량물 취급 작업계획서

## [목 차]

- ① 작업개요
- ② 중량물제원
- ③ 기계제원(장비)
- ④ 재해예방대책
- ⑤ 작업계획도
- ⑥ 기타 불임자료

※ 본 양식은 작업계획서 작성 샘플(이동식크레인 기준)입니다. 현장별 작업조건, 특성 및 상황을 고려하여 현장 여건에 맞게 작성 및 수정하여 사용하시기 바랍니다.  
※ 상황에 따라 다른 작업의 작업계획서와 통합 작성

1. 작업개요

가. 일반현황

|                  |        |               |           |
|------------------|--------|---------------|-----------|
| 작업명              |        | 관리부서<br>(책임자) | 관리감독자 등   |
| 작업일시<br>(기간, 시간) |        | 작업장소          |           |
| 작업내용             |        | 신호방법          | 수신호, 무선 등 |
| 제한속도             | 00km/h | 필요장비          |           |

나. 작업인원

| 직책      | 성명<br>(연락처)                                      | 작업위치   | 교육* | 보호구 지급 | 필요자격           |
|---------|--------------------------------------------------|--------|-----|--------|----------------|
| 작업지휘자   | 김안전<br>010-0000-0000                             | 전 구간   | ○   | ○      |                |
| 유도자(신호) | 이보진<br>010-0000-0000                             | 통합 하역장 | ○   | ○      |                |
| 유도자(신호) |                                                  |        | ○   | ○      |                |
| 작업자     |                                                  |        | ○   | ○      |                |
| 작업자     |                                                  |        | ○   | ○      |                |
| 작업자     |                                                  |        | ○   | ○      | 해당없음           |
| 조종(운전)자 | 김조종<br>010-0000-0000                             |        | ○   | ○      | 기중기운전기<br>능사 등 |
| 교육내용*   | 작업계획서 내용(안전수칙, 재해예방대책 등), 일반교육, 보호구 착용방법, 특별교육 등 |        |     |        |                |

다. 작업순서

|         |
|---------|
| 작업순서 서술 |
|---------|

## 2. 중량물제원

| 품 명    | 중량물 형상          | 박스형, 봉형, 묶음형 등          |
|--------|-----------------|-------------------------|
| 중량물 규격 | (너비)×(길이)×(높이)  |                         |
| 중량     | 묶음일 경우 묶음 단위 구분 | 1회 운반중량      묶음 단위 중량 등 |
| 고정방법   |                 |                         |

※ 중량물 단위별 작성

## 3. 기계제원

|                 |                                                                              |          |                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 기계명(장비)         |                                                                              | 기계번호     | 서울00고0000                    |
| 모델명             |                                                                              | 기계규격     | 총 중량, 길이, 너비 등               |
| 작업능력            | 정격적재하중, 최대적재량, 지게차 허용하중 등                                                    | 작업가능 반경  |                              |
| 조종(운전)자         |                                                                              | 조종(운전)자격 |                              |
| 보험기간            | 해당 시                                                                         | 검사여부     | 건설기계 검사, 자동차 검사, 안전검사 등 유효기간 |
| 줄걸이 방법          | 해당 시                                                                         | 운반거리     | 수직(높이), 수평 운반거리              |
| 줄걸이 용구<br>(달기구) | 와이어로프, 클램프, 벨트슬링, 체인슬링, 샤클 등 작업에 사양하는 달기구별 사양 명기(정격하중, 안전계수, 직경, 길이, 안전하중 등) |          |                              |

※ 사용 기계별 작성

## 4. 재해예방대책

※ 위험요인별 혹은 작업(순서)별로 서술하는 등 현장 상황에 맞게 작성

[아래 예시는 작업별 서술]

| 작업구분         | 유해·위험요인                                                                                                                                                                                                                                         | 재해예방대책                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 작업 전<br>확인사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용기계(장비) 이상 여부</li> <li>- 짐걸이, 줄걸이 용구 등 각종 기구류 이상 여부</li> <li>- 개인 보호구 지급, 보호구 착용 여부 및 상태 점검</li> <li>- 인양 하부 등 위험구역(반경) 출입금지 조치 실시 및 인지 여부</li> <li>- 장비 경로사의 지반상태 확인, 아웃트리거 설치 등 넘어짐 예방조치</li> </ul> |                                                                |
| 운반(인양) 작업    | 인양 중 떨어짐 중량물에 맞음                                                                                                                                                                                                                                | - 위험구역(반경) 출입금지* 조치<br>* 감시인 배치, 방책설치 등                        |
|              | 인양 중인 중량물이 구조물과 부딪힘                                                                                                                                                                                                                             | - 인양물이 보이지 않는 구간은 유도자(신호수) 지시에 따라 조종<br>- 유도자(신호수)와 운전자의 신호 일치 |
|              | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...                                                            |
| 인양물 안착작업     | 흔들리는 인양물을 잡고 유도하던 중 부딪힘                                                                                                                                                                                                                         | - 보조로프 등 도구를 사용해 유도                                            |
|              | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...                                                            |

## 5. 작업장소 및 운반경로(작업도면) 등

범례 : ● 작업지휘자, ○ 타작업자, ← 작업차량 운행방향, ■ 작업차

### ※ 안전작업 방법

1. 적재하중 이내로만 적재하여 운반할 것
2. 시야가 확보될 수 있도록 적재하여 운반할 것 (시야 미확보 시 작업지휘자 필수)
3. 보행자 충돌위험 있으므로 주의 할 것 (운전원 하차 시 키 분리)
4. 옥내 작업장 5km / 도로주행 10km 준수할 것
5. 좁은 공간내에서 화물 취급작업 시 작업지휘자의 지휘를 받아서 작업할 것
6. 물체의 상차, 하차 시 물체의 밑에 절대 사람의 접근을 금하게 할 것
7. 제품을 포크에 적재 시 편하중이 생기지 않도록 적재할 것
8. 중량물 취급 작업자는 안전화, 안전모 착용할 것
9. 운전원 하차 시 키 분리(키 별도 장소에서 관리, 키 방치 금지)

## 6. 기타 붙임자료 등

※ 교육일지, 기계보험, 기계사양서(인양하중표), 작업 전 체크리스트, 안전수칙 등

# 지게차 운전작업 안전점검표

※ 매월 (4)일 자체점검 후 서류 보관(5년)

| 차량번호:                   |                                                          | 점검일: 20    년    월    일                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 구분                      | 지게차 점검내용                                                 | 점검결과                                                     |
| 작업<br>계획서               | 작업계획서 작성 적정여부                                            | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 운전자격<br>적정여부            | 운전원 면허 자격 여부<br>(3톤미만: 소형건설기계 조종교육 이수, 3톤이상: 건설기계조종사면허)  | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 안전장치<br>설치 및<br>사용상태    | 좌석안전띠 설치 및 착용상태                                          | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 전조등 및 후미등 점등상태                                           | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 헤드가드 및 백레스트 설치상태                                         | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 후방확인장치 설치상태<br>(후사경, 룸미러, 후방경보장치, 후방카메라 등)               | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 소화기 및 고임목 구비, 사용상태                                       | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 운전목적외<br>사용금지           | 포크 위 작업발판으로 사용금지                                         | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 화물적재<br>및<br>운행의<br>안전성 | 화물 적재상태 및 운전자의 시야 확보 상태<br>(화물 과다 적재, 포크 과다 상승 상태)       | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 붕괴, 낙하 위험이 있는 화물의 견고한 고정 확인                              | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 포크에 화물을 매단 상태에서 운행(급선회) 금지                               | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 급선회 방지를 위하여 핸들 노브(Knob) 제거 여부                            | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 안전운행<br>을 위한<br>준수사항    | 정기검사 실시여부(3톤 이상)                                         | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인<br>(운행경로내 관계근로자와 출입통제조치 여부 확인) | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 화물을 적재하고 경사지 오를 경우 전진주행,<br>내려갈 경우 후진주행 준수               | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 사업장내 제한속도 지정 및 준수 여부                                     | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                         | 승차석 외에 근로자 탑승한 채 운행(금지) 여부                               | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |

## 점검결과 주요 조치 요구사항

(주의사항)

- 운전자는 다음사항을 준수하여 운전(안전벨트 착용, 제한속도 유지, 급선회 금지, 면허소지지만 운전)
- 포크 하부에서 유자보수작업을 할 때에는 포크가 불시에 내려오지 않도록 안전블럭 등 안전조치 후 작업 실시

# 굴착기 안전점검표

※ 매월 (4)일 자체점검 후 서류 보관(5년)

| 차량번호:                |                                                         | 점검일: 20    년    월    일                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 구분                   | 굴삭기점검내용                                                 | 점검결과                                                     |
| 작업<br>계획서            | 작업장의 지형, 지반 등 사전조사 여부                                   | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 작업계획서 작성 적정여부                                           | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 운전자격<br>적정여부         | 운전원 면허 자격 여부<br>(3톤미만: 소형건설기계 조종교육 이수, 3톤이상: 건설기계조종사면허) | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 안전장치<br>설치 및<br>사용상태 | 버킷 유압커플러 이탈방지장치(안전핀) 체결상태                               | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 후진경보장치 및 후방카메라 작동상태                                     | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 소화기 및 고임목 구비, 사용상태                                      | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 굴착작업<br>운행의<br>안전성   | 운전자의 시야 확보<br>(전면 유리상태 및 후사경 설치상태)                      | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
| 안전작업<br>을 위한<br>준수사항 | 정기검사 실시여부(3톤 이상)                                        | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인<br>(작업반경내 관계근로자와 접근통제조치 등)    | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 상·하 동시작업 금지                                             | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 버킷에 근로자 탑승 금지                                           | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 노폭의 유지, 노견(굴착면, 경사면 포함) 무너짐<br>방지 및 지반 침하방지조치           | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 운전원이 운전석 이탈 시 버킷을 지상에 내려놓기                              | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |
|                      | 양중 및 운반·하역작업 사용금지                                       | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정 |

| 점검결과 주요 조치 요구사항                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>(주의사항)</div> <div>3. 턴테이블, 선회기어 등의 볼트, 너트 및 각종 체결핀류 체결상태는 정기적 점검 실시</div> <div>4. 붐, 암, 버킷 등의 변형 및 손상여부, 밸브, 실린더 누유상태 등은 수시로 점검 후 작업 실시</div> |