

휘발성유기화합물(VOC) 배출사업장 지도·점검표

I. 사업장 현황

신고 번호		신 고 년월일		신고 기관	
사업장명					
대표자			사업자등록번호		
주 소	(전화번호 :)				
업 종					
배출시설	년월일	시설명	규모	수량	
신고사항					
배출억제· 방지시설	대상물질	배출억제· 방지시설명	용량	설치위치 및 대수	

II. 점검사항 및 결과

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
1. 배출시설 신고사항	배출시설신고	◦ 배출시설 신고증 확인	
	임의 증·신설 여부	◦ 신고 내용과 실제 시설설치 사항 확인 비교	
2. 배출시설 운영관리	제조공정 확인	◦ 배출시설설치신고 서류등에 의한 공정 흐름도, 사용물질 등 제조공정 ◦ 단위시설의 Vent, Safety Valve 등 관리상태	
3. 배출억제 및 방지시설	제조시설	◦ 개방식 밸프, 배관 - 누출여부육안확인 및 뚜껑, 브라인드 프렌지, 마개, 이중밸브 설치유무	
		◦ 압축기 및 검사용시료채취장치 - 카스켓 등 봉인장치 및 밀폐배출 관로설치 여부	
		◦ 중간집수조 및 하수구 - 덮개 및 환기배관설치여부 및 훼손 여부	
		◦ 국소배기장치 및 VOC방지시설 설치 여부	
	저장시설	◦ 내부부상형지붕 - 부유지붕의 상단가장자리에 밀폐 장치설치(폼 밀봉, 유체충진형, 이중 밀봉장치, 지렛대 구조밀봉장치) - 자동환기구, 림환기구의 경우 가스켓장착여부(이외 개구부의 상부덮개 설치 및 개구부 하부의 액체속 잠김)	
		◦ 외부부상형지붕 - 폰툰식 및 이중갑문식 덮개 설치여부 - 자동환기구의 가스켓설치여부(이외의 개구부의 덮개설치 및 개구부 하부의 액체속 잠김)	
		◦ 고정형지붕 - VOC방지시설의 설치	

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
3. 배출억제 및 방지시설	저장시설	◦ 주유소의 저장시설 - 유류적하시 회수설비설치 및 탱크내 가시관 숨구멍밸브의 배출최소화 조치	
		◦ 유기용제·페인트 제조업 저장시설 - 밀폐구조 및 환기구배출물질의 방지 시설처리여부	
	출하시설	◦ 하부적하가 가능한 구조인지 여부 - 하부적하방식에 적합하지 아니한 차량이나 주유소 시설에 대한 제품 출하 여부	
		◦ 출하시 회수된 VOC의 재이용 및 소각 등 적정처리 여부 - 소각시설의 처리효율 95%이상 ◦ 국소배기장치 및 VOC 방지시설 설 치 여부	
	주유시설	◦ 주유시설의 유증기 회수설비 설치여부 (처리효율 90% 이상) - 개별식(스탠드형, 천장형), 집중식 회수시설	
		◦ 회수배관 액체막힘검사 실시여부 - 검사결과 5년간 기록·보존 ◦ 유증기 회수설비 회수율 및 회수배관 압력 감쇄·누설 검사 실시여부 - 회수율 적정범위(0.88~1.2), 검사 주기 및 검사결과 5년간 기록·보존	
	세탁시설	◦ 퍼클로로에틸렌, 크리클로로에탄, 불소계용제 사용시설 - 밀폐형 구조 설치여부	
		◦ 솔벤트 등 그 밖의 유기용제 사용시설 - VOC의 외부 배출억제 조치여부	
	세정시설	◦ 유기용제 사용시설의 밀폐구조확인, 국소배기장치 및 휘발성유기화합물질 방지시설 설치유무	

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
3. 배출억제 및 방지시설	도장시설	- 야외도장 - 페인트사용량 최소화하는 작업 방법 등 개선조치 수립·시행여부	
		- 그외의 도장시설(건조, 혼합시설포함) - 국소배기장치 및 휘발성유기화합물질 배출억제할 수 있는 방지시설 설치유무	
	폐기물보관· 처리시설	- 보관시설 - 밀폐구조, 방지시설 설치확인 및 충전시 VOC물질 회수설비 설치유무	
		- 파쇄·분쇄·절단시설 - 밀폐구조 및 이와동등한 시설	
		- 소각, 고온열분해, 건류시설 - 시설 투입구 및 배출구의 방지시설 설치여부	
		- 용융, 증발, 농축, 반응, 정제, 유수분리시설, 응집·침진시설 - 시설의 밀폐구조 환기구를 통한 VOC물질 처리위한 방지시설 설치	

Ⅲ.특기사항				
Ⅳ.점검자의견				
Ⅴ.첨 부				
년 월 일				
점검자	소속	직급	성명	(인)
점검자	소속	직급	성명	(인)
점검사본수령자 직책		성명	(인) (우편발송일 :)	