

점검표 - 5. 위험물 포장용기검사기관 점검표
(Packaging Testing Facilities Checklist)

위험물감독관 점검표				
점검분야	DG-005 : 위험물 포장용기검사기관	감 독 관		
점검종류		점 검 일		
수검기관		점검장소		
수 검 자			Page 1 of 2	
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable				
1. 용지 및 건물 면적		S	U	N/A
1.1. 시험실(화학분석실 용지제외) : 231제곱미터		☐	☐	☐
1.2. 사무실 : 66제곱미터		☐	☐	☐
2. 시험항목별 시험기기				
2.1. 시험환경 및 사전처리(온도 : -30℃~60℃/ 습도 : 0%~98%)				
2.1.1. 항온항습실(고정) : 1실		☐	☐	☐
2.1.2. 항온항습기(work in chamber) : 1대 이상		☐	☐	☐
2.2. 낙하시험				
2.2.1. 정밀낙하시험기 : 1대 이상		☐	☐	☐
2.2.2. 중량물낙하시험기 : 1대 이상		☐	☐	☐
2.3. 적재시험				
2.3.1. 적재시험기 또는 하중 추 : 1대 이상		☐	☐	☐
2.4. 수압시험				
2.4.1. 수압시험기 : 1대 이상		☐	☐	☐
2.5. 기밀시험				
2.5.1. 수조/기밀시험기 : 1대 이상		☐	☐	☐
2.6. 흡수도 시험				
2.6.1. 콤팩테스터(Cobb Method Tester) : 1대 이상		☐	☐	☐
2.7. 기타시험				
2.7.1. 진동시험기 : 1대 이상		☐	☐	☐
2.7.2. 자력측정기(Gauss meter) : 1대 이상		☐	☐	☐
2.7.3. 강봉(Steel Rod) : 1대 이상		☐	☐	☐

위험물감독관 점검표			
점검분야	DG-005 : 위험물 포장용기검사기관	Page 2 of 2	
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
* 화학성분 정성 및 정량분석 시험기[제시된 UN No. 및 성능분석(MSDS) 등의 확인 또는 하주 의뢰시 확인시험] · ICP(고주파 플라즈마 발광분석기) · GC-MASS(가스크로마토그래피/질량분석기) · LC-MASS(액체크로마토그래피/질량분석기) · FT-IR(적외선분광분석기)			
3. 시험검사원		S	U N/A
3.1. 시험검사책임자 : 시험검사소당 1인		☐	☐ ☐
3.2. 전문시험검사원 : 2인		☐	☐ ☐
<점검결과 및 논평>			