

지도선 주요장비 점검 체크리스트(출항전, 항해)

(제21조제1항 관련)

항차		일 시		점검자		
No.	검사항목	이상유무		비 고		
		Y	N			
1	항해장비			출항 전일		
	조타기, Autopilot & Gyro Compass, Bow-Thruster, 레이다, CCTV, ECDIS, AIS, ,BNWAS, 선회창, 주간신호등, 기적, Echo-Sounder, 선속거리계, 타각지시기, VDR 등 기타장비					
2	통신장비			"		
	VHF, MF/HF, INMARSAT를 포함한 기타 GMDSS 장비, V-SAT, 2-WAY VHF, NAVTEX 등 기타장비					
3	갑판장비			"		
	계류장비(Windlass, Mooring Drum), 캡스턴, 고속단정, 크레인 등 기타장비					
4	출항 전 선박 상태 (선수흘수 : m, 선미흘수 : m)			출항 당일		
5	승선직원 수(명) 및 기타사항			"		
6	기상특보를 포함한 현지 기상 확인			"		
7	연료 적재량[경유(톤), 휘발유(리터)]			"		
8	주부식 적재량(일분)			"		
9	청수 적재량(톤)			"		
10	안전장비 수량 확인 (구명조끼 개, 구명부환 개, 헬다 개, 소화기 개)					
11	인원배치 및 안전장구(구명조끼, 안전모 등) 착용, 통신점검			인원 배치시		
12	계선작업 시 필요 용구 준비(Mooring Line 및 Heaving Line)			"		
13	(최종) 항해가 가능한 상태인가?			출항 당일		
○ 특이사항						

※ 점검 후 이상유무란에 "√" 하며, 해당사항이 없는 경우 검사항목란에 "-" 표시를 한다.

※ 검사항목에 이상이 있을시 특이사항에 기록하고 관련조치를 취한다.

항 해 부 장 ○ ○ ○ (인)

선 장 ○ ○ ○ (인)

지도선 주요장비 점검 체크리스트(입항전, 항해)

(제21조제1항 관련)

항차		일 시		점검자	
No.	검사항목	이상유무		비 고	
		Y	N		
1	항해장비			입항 6시간전	
	조타기, Autopilot & Gyro Compass, Bow-Thruster, 레이더, CCTV, ECDIS, AIS, ,BNWAS, 선회창, 주간신호등, 기적, Echo-Sounder, 선속거리계, 타각지시기, VDR 등 기타장비				
2	통신장비			"	
	VHF, MF/HF, INMARSAT를 포함한 기타 GMDSS 장비, V-SAT, 2-WAY VHF, NAVTEX 등 기타장비				
3	갑판장비			"	
	계류장비(Windlass, Mooring Drum), 캡스턴, 고속단정, 크레인 등 기타장비				
4	입항지 당일 조석			"	
5	입항지 정보 확인(정박현황 및 하구둑 개방 등)			"	
6	안전장비 수량 확인 (구명조끼 개, 구명부환 개, 웬다 개, 소화기 개)				
7	인원배치 및 안전장구(구명조끼, 안전모 등) 착용, 통신점검			인원 배치시	
8	계선작업 시 필요 용구 준비(Mooring Line 및 Heaving Line)			"	
○ 특이사항					

※ 점검 후 이상유무란에 "√" 하며, 해당사항이 없는 경우 검사항목란에 "-" 표시를 한다.

※ 검사항목에 이상이 있을시 특이사항에 기록하고 관련조치를 취한다.

항 해 부 장 ○ ○ ○ (인)

선 장 ○ ○ ○ (인)

지도선 주요장비 점검 체크리스트(출항전, 기관)

(제21조제1항 관련)

항차	일 시		점검자				
No.	검사항목				이상유무		비 고
					Y	N	
1	주기관 및 추진계통						출항 전일
	- 주기관 시동 전 냉각수 및 윤활유 예열 실시 - 주기관 시동 전 TURNING 및 AIR RUNNING 실시 - 주기관 시동 후 각부(연료·윤활·냉각·제어) 계통 누수 ·누유 및 온도·압력 점검 - (C.P.P) 추진 제어 조종반 엔진 속도 및 프로펠러 피치 조정 점검 - (F.P.P) 추진 제어 조종반 엔진 속도 및 전 · 후진 점검						
2	발전기 계통						"
	- 발전기 기동 전 육전 차단 및 직류(D.C) 전원 공급 - 발전기 기동 후 각부(연료·윤활·냉각·제어) 계통 누수 ·누유 및 온도·압력 점검 - S/BY 발전기 운전 및 병렬운전 실시						
3	각종 보조기기						"
	- 공기압축기(2대) 운전 및 시동 공기 라인 수분 제거 - 해양오염방지설비(분뇨처리장치 등) 운전 점검 - 각종 펌프 운전, 누수 및 누유 상태 - BOW THRUSTER MOTOR 기동(설치 선박에 한함) - 각종 배관 누수 및 누유 여부 및 BILGE 레벨 점검						
4	탱크 적재량						출항 당일
	- 경유(리터), 휘발유(리터), 청수(톤)						
5	출항 전 기관실 준비상태 선교 통보						"
6	기관부 정위치 배치(S/BY 시 F'CLE & POOP 배치)						인원 배치시
	- 인원배치 및 안전장구(구명조끼, 안전모 등) 착용						
7	(최종) 항해가 가능한 상태인가?						출항 당일
○ 특이사항							

※ 점검 후 이상유무란에 "√" 하며, 해당사항이 없는 경우 검사항목란에 "-" 표시를 한다.

※ 검사항목에 이상이 있을시 특이사항에 기록하고 관련조치를 취한다.

기 관 부 장 ○ ○ ○ (인)

선 장 ○ ○ ○ (인)

지도선 주요장비 점검 체크리스트(입항 전 · 후, 기관)

(제21조제1항 관련)

항차	일 시		점검자		
No.	검사항목	이상유무		비 고	
		Y	N		
1	주기관 및 추진계통			입항 1시간전	
	- (C.P.P) 추진 제어 조종반 엔진 속도 및 프로펠러 피치 조정 점검 - (F.P.P) 추진 제어 조종반 엔진 속도 및 전·후진 점검				
2	발전기 계통			"	
	- S/BY 발전기 운전 및 병렬운전 실시 - 발전기 기동 후 각부(연료·윤활·냉각·제어) 계통 누수·누유 및 온도·압력 점검				
3	각종 보조기기			"	
	- 공기압축기(2대) 운전 및 시동 공기 라인 수분 제거 - 각종 펌프 운전, 누수 및 누유 상태 - BOW THRUSTER MOTOR 기동(설치 선박에 한함)				
4	입항 전 기관실 준비상태 선교 통보			"	
5	기관부 정위치 배치(S/BY 시 F'CLE & POOP 배치)			인원 배치시	
	- 인원배치 및 안전장구(구명조끼, 안전모 등) 착용				
6	탱크 적재량			입항 후	
	- 경유(리터), 휘발유(리터), 청수(톤)				
7	주기관 및 프로펠러 축계			"	
	- 주기관 정지 후 AIR RUNNING 및 TURNING 실시 - 주기관 정지 후 S/BY 윤활유 공급 펌프 운전				
8	발전기 계통			"	
	- 발전기 정지 후 직류(D.C) 전원 차단 및 육전 공급				
9	각종 보조기기			"	
	- 각종 배관 누수 및 누유 여부 및 BILGE 레벨 점검				
○ 특이사항					

※ 점검 후 이상유무란에 "√" 하며, 해당사항이 없는 경우 검사항목란에 "-" 표시를 한다.

※ 검사항목에 이상이 있을시 특이사항에 기록하고 관련조치를 취한다.

기 관 부 장 ○ ○ ○ (인)

선 장 ○ ○ ○ (인)