

# 전기실 근무 일지

|  |  |  |  |  |   |     |   |     |     |
|--|--|--|--|--|---|-----|---|-----|-----|
|  |  |  |  |  | 결 | 소 장 | 계 | 주 무 | 과 장 |
|  |  |  |  |  | 재 |     |   | 전 결 |     |

20    년        월        일        요일

◎ 근무자 : (주간) \_\_\_\_\_
(야간) \_\_\_\_\_

1. 전기사용내역 (배율:1800)

전 일 지 침      kwh

금 일 지 침      kwh

총 사 용 량      kwh

2. 수전설비 운전사항

수전설비    육안점검

전            압

전            류

전            력

역            른

☐ 적합, ☐ 부적합

Kv

A

Kw

3. 변전설비 운전사항

| 구            분 | 용            량 | 온            도 | 외관 육안 점검                                                  |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 변압기 1          | 400 KVA        | ℃              | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 변압기 2          | 600 KVA        | ℃              | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 변압기 3          | 100 KVA        | ℃              | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 변압기 4          | 900 KVA        | ℃              | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 |

4. 발전설비 운전사항

일 일    점    검

☐ 적합, ☐ 부적합

제어반 표시램프 상태

☐ 적합, ☐ 부적합

운    전    구    분

☐ 비상 운전, ☐ 시험 운전

운            전

시    분 ∞ 시    분,            시    분 ∞ 시    분

일일 총 운전 시간

발전기 운전시간 누계

시간            분

시간            분

발전기 연료 (경유)

입    고    량

사    용    량

재    고    량

ℓ

ℓ

ℓ

자동 배터리 충전기  
및 배터리 사항

충 전    전    압

충 전    전    류

배터리 충전 상태 확인

V

A

☐정상, ☐충전필요, ☐교체필요

5. 배.분전설비 운전사항

| A.C.B 육안 점검     |                                                           | ATS & MCCB 누전경보기 동작여부 |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| LV1 ACB 800A    | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 | LV2 300A              | 유, 무 ( 회 ) |
| LV4 ACB 1000A   | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 | LV3 400A              | 유, 무 ( 회 ) |
| LV7 ACB 400A    | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 | LV5 800A              | 유, 무 ( 회 ) |
| LV11 ACB 900KVA | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 | LV6 600A              | 유, 무 ( 회 ) |
| LV12 ACB 400KVA | <input type="checkbox"/> 적합, <input type="checkbox"/> 부적합 | 조치 사항                 |            |

6. 전등,동력,기타설비 점검 및 유지보수 작업 현황

| 작    업    현    황 |                                | 소    요    자    재 |    |    |    | 작업자 | 비고 |
|------------------|--------------------------------|------------------|----|----|----|-----|----|
| 장    소           | 내                            용 | 품명               | 규격 | 단위 | 수량 |     |    |
|                  |                                |                  |    |    |    |     |    |
|                  |                                |                  |    |    |    |     |    |
|                  |                                |                  |    |    |    |     |    |

※ 특이사항