

## 도로교통안전 월 점검표

### 1. 일반사항

| 세부 검토사항    |                                 | 점검결과 | 조치여부 |
|------------|---------------------------------|------|------|
| 교 통<br>장애물 | 교통흐름을 저해하는 장애물이 존재하는가?          |      |      |
|            | 노변의 장애물과 충돌을 방호할 수 있는 시설을 하였는가? |      |      |

### 2. 도로안전시설

| 세부 검토사항                                     |                                        | 점검결과 | 조치여부 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| 방 호<br>울타리<br>(노측/중앙/<br>교량용)               | 설치 상태는 양호하며 또한 수리 및 추가 설치가 필요한 곳은 없는가? |      |      |
|                                             | 방호울타리 설치 구간의 시선유도시설 설치는 적정한가?          |      |      |
| 시 선<br>유도시설<br>(시선유도표지/<br>도로표지병/<br>갈매기표지) | 설치 상태는 양호하며 또한 수리 및 추가 설치가 필요한 곳은 없는가? |      |      |
|                                             | 설치된 표지가 회전하거나 방향이 바뀌진 않았는가?            |      |      |
| 총 격<br>흡수시설                                 | 설치 상태는(변형 유무 등) 양호한가?                  |      |      |

### 3. 교통안전시설

| 세부 검토사항 |                                                | 점검결과 | 조치여부 |
|---------|------------------------------------------------|------|------|
| 안전 표지   | 설치 상태는 양호하며 또한 수리 및 추가 설치가 필요한 곳은 없는가?         |      |      |
|         | 시인성이 양호하며 또한 운전자의 가시거리 범위내 설치되었는가?             |      |      |
| 노면 표시   | 설치 상태는 양호하며 또한 수리 및 추가 설치가 필요한 곳은 없는가?         |      |      |
|         | 주·야간에 노면표시(특히, 중앙선, 길가장자리 구역선, 차선)의 시인성이 양호한가? |      |      |
|         | 관련된 교통안전표지와 적절하게 연계되어 설치되고 있는가?                |      |      |
| 단속시설    | 구간단속 시설은 계획(설치계획 있을시)대로 설치(준비)되고 있는가?          |      |      |

비고: 추가로 점검할 항목이 있는 경우와 기술할 의견이 있는 경우 별도의 란을 작성할 수 있다.

210mm×297mm[인쇄용지 60g/㎡]