

지진가속도계측기 정기점검 보고서

점검 일자		점검자	소속		직책	성명	연락처
			관리주체				
			설치기관				
점검 항목	점검 내용				확인		
					적합	부적합	
설치 및 관리상태	· 지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정				[]	[]	
	· 기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치 작동 여부				[]	[]	
	· 자유장 지진가속도감지기의 수평방향이 동서방향과 남북방향 유지 여부				[]	[]	
	· 모든 지진가속도감지기의 동일한 좌표축 유지 여부				[]	[]	
	· 설치 위치 적정성(기록의 회수, 점검 및 교체의 용이성)				[]	[]	
	· 계측시스템 주변 환경 및 합체내부 관리상태 확인				[]	[]	
	· 계측시스템 무중단을 위한 장비운영 및 관리상태 확인				[]	[]	
	· 지진가속도감지기 교체 등에 따른 관리대장 현행화 여부				[]	[]	
전원부	· 지진가속도계측기 접지 여부				[]	[]	
	· 외부입력 전기/전화선에 서지보호장치(surge protector) 작동 여부				[]	[]	
	· 연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인				[]	[]	
	· 비상전원공급장치 작동 여부				[]	[]	
지진가속도감지기,	· 연결부와 고리 부분 등 외관의 피해 및 손상 여부 확인				[]	[]	
지진가속도기록계	· 구성품 손·망실 여부 확인				[]	[]	
계측자료 보관 및 관리상태	· 실시간 계측자료 점검 및 보관상태 확인(보존기간 : 1년)				[]	[]	
	· 지진이벤트 계측자료 점검 및 보관상태 확인(보존기간 : 영구)				[]	[]	
계측자료 활용 상태	· 시설물 안전성평가 실시 여부 및 결과 보관 여부 확인				[]	[]	
	· 상시 지진가속도계측 모니터링시스템 구축 여부 확인				[]	[]	
	· 경광등 활용 등 비상시 활용 여부 확인				[]	[]	
현장점검	· 지진가속도감지기 및 지진가속도기록계 설치 장소 이상 유무				[]	[]	
	· 전원장치 이상 유무 확인(무정전전원장치 설치 유무)				[]	[]	
	· 통신선 이상 유무 확인				[]	[]	
	· 계측기 보호 장치 및 안내판 설치·관리 여부 확인				[]	[]	
보안점검	· (필수) 운영시스템(OS) 최신 보안 업데이트				[]	[]	
	· (필수) 바이러스 백신 프로그램 설치 및 최신 업데이트				[]	[]	
	· (필수) 네트워크 보안을 위한 방화벽 활성화				[]	[]	
	· (필수) 외부에서 계측시스템으로 접근 가능한 원격 프로그램 차단				[]	[]	
	· (권장) IP 대역 분리 또는 방화벽 설치				[]	[]	
점검결과	· 부적합 사항 조치내용 및 조치계획						
210mm×297mm [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]							