

항공레이저측량 품질관리표

결과번호		보고일	
대상사업		접수번호	
검사자		접수물량	도엽
검사요청		검사물량	도엽
검사기간		검사결과	적합(완료), 적합(보완), 부적합

☐ 검사결과

연번	검사항목		검사기준	검사결과
1	캘리브레이션	검정	검정방법, 장비S/N 등 적정성	적합 / 부적합
2	촬영궤적도	촬영적정성	GNSS/INS 단절 및 촬영궤도의 적정성	적합 / 부적합
3	지상기지국 데이터	측량시간	운영시간 및 배치 적정성	적합 / 부적합
4	촬영코스도	중복도	최소 30% 미만이 전체 1/4 미만	적합 / 부적합
5	기준점 배치도	배치	4km~5km 간격으로 10점 이상 배치 및 적합성	적합 / 부적합
6	점군데이터	촬영누락	사업지역 내 누락	적합 / 부적합
		정확도	기준점 성과와 비교, RMSE(높이) : 0.25m	적합 / 부적합
		점밀도	m ² 당 2.5점 이상	적합 / 부적합

붙임 1. 검사 위치도

2. 항공레이저측량 검사결과 및 세부내역