

수치표고모형 제작 품질관리표

결과번호		보고일	
대상사업		접수번호	
검사자		접수물량	도엽
검ைய청		검사무량	도엽
검사기간		검사결과	적합(완료), 적합(보완), 부적합

□ 검사결과

연번	검사항목		검사기준	검사결과									
1	수치표고모형	구축지역 누락	사업지역 내 미 구축 여부	적합 / 부적합									
		영역일관성	수치표고모형이 적절한 좌표계로 구축되었는지 여부	적합 / 부적합									
		보간방법	지형자료를 수치표고모형으로 변환하기 위한 보간방법의 적절성	적합 / 부적합									
		높이정확도	<table><tr><td>규격</td><td>RMSE</td><td>최대오차</td></tr><tr><td>1m×1m</td><td>±0.5m</td><td>±0.75m</td></tr><tr><td>5m×5m</td><td>±1.0m</td><td>±2.0m</td></tr></table>	규격	RMSE	최대오차	1m×1m	±0.5m	±0.75m	5m×5m	±1.0m	±2.0m	적합 / 부적합
		규격	RMSE	최대오차									
1m×1m	±0.5m	±0.75m											
5m×5m	±1.0m	±2.0m											
지형연속성	수치표고모형 내부 및 인접도엽간 지형 표현의 적절성	적합 / 부적합											

- 붙임 1. 검사 위치도
2. 수치표고모형 제작 검사결과 및 세부내역