

점검 총괄표

학교(기관)명		점검시기	
점검일		작성자	

구분	☐ 건 물 ☐ 옹 벽 ☐ 절토사면 ☐ 기타 ()						
명칭							
주소							
시설정보	준공(설치)년도		연면적(㎡)	㎡	시투법 대상	☐ 1종 ☐ 2종 ☐ 3종	
	건물	건물용도		건물층수		건물구조	
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차		금차		등급변경사유		
점검기간	~			점검기관			
점검방법	☐ 자체점검 ☐ 민관합동 ☐ 기관위탁 ☐ 확인점검						
점검반 구성	구분	성명		소속기관			
	☐ 공무원 ☐ 공사/공단						
	☐ 전문가 ☐ 민간(학부)						
	☐ 공무원 ☐ 공사/공단						
	☐ 전문가 ☐ 민간(학부)						
	☐ 공무원 ☐ 공사/공단						
	☐ 전문가 ☐ 민간(학부)						
	☐ 공무원 ☐ 공사/공단						
	☐ 전문가 ☐ 민간(학부)						
	☐ 공무원 ☐ 공사/공단						
점검결과	구분	지적사항		확인결과			
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현자시정						
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현자시정						

1. 건축물분야 점검표

점 검 일 시	2020. . . (: ~ :)	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소			
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 (총 평)			

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리 실태	○ 시설물 안전 및 유지관리계획은 적정한가?				
		- 시설물안전법 대상 시설물 안전 및 유지관리계획 FMS등재 및 등재항목의 적정성 여부	☐	☐	☐	
		○ 안전점검 및 정밀안전진단을 이행하고 있는가?				
		- 시설물안전법 대상시설의 안전점검 및 정밀안전진단 이행 여부	☐	☐	☐	
		- 특수구조건축물 대상시설의 안전점검 이행 여부				
		- 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따른 보수·보강 이행 여부	☐	☐	☐	
		- 자체 정기안전점검 담당자의 자격 적정 여부	☐	☐	☐	
		○ 석면조사 및 유지는 적정한가?				
		- 석면조사 실시 여부	☐	☐	☐	
		- 석면안전관리자 지정 및 교육 이수 여부	☐	☐	☐	
		- 석면조사 매년 2회 실시 여부	☐	☐	☐	
		○ 수조의 청소를 실시하고 있는가?				
		- 고·저수조의 매년 2회 청소 실시 여부	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술						

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
2	구조 안전성	○ 지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?				
		- 건물 주변 지반의 단차 및 균열 여부	☐	☐	☐	
		- 건물 인근의 지하수 누출 여부	☐	☐	☐	
		○ 건물이 기울어져 있지는 않는가?				
		- 창문의 원활한 개폐 여부	☐	☐	☐	
		- 바닥은 기울지 않았는지 여부	☐	☐	☐	
		- 외벽의 수직상태 유지 여부	☐	☐	☐	
		○ 균열은 없는가?				
		- 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)에 균열 여부	☐	☐	☐	
		○ 철근노출 및 부식, 박리, 박락된 곳은 없는가?				
		- 철근 노출 여부	☐	☐	☐	
		- 콘크리트 표면이 들뜸 여부	☐	☐	☐	
		- 콘크리트가 떨어져 철근 노출 여부	☐	☐	☐	
		○ 구조체 단면손상 및 하중이 증가된 부분은 없는가?				
		- 기둥, 보, 슬래브, 내력벽의 설계 단면 손상 여부	☐	☐	☐	
		- 지붕 및 건물 내에 설계도에 없는 구조물, 탱크 등 설치 여부	☐	☐	☐	
		○ 철골재의 볼트체결 상태는 적절한가?				
		- 접합부 볼트 누락 여부	☐	☐	☐	
		- 접합부 볼트체결부위에 틈새 발생 여부	☐	☐	☐	
		- 접합부 용접의 적합 시행 여부	☐	☐	☐	
		○ 철골재 건축물이 손상된 곳은 없는가?				
		- 철재의 부식으로 단면결손 여부	☐	☐	☐	
		- 철골재의 도장 탈락 여부	☐	☐	☐	
		- 기둥, 보, 슬래브의 휨, 처짐 등 손상 여부	☐	☐	☐	

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
2	구조 안전성	< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
3	건축 마감	○ 지붕, 옥상마감은 적정한가?				
		- 난간의 높이가 1.2m 이상이며, 튼튼한지 여부	☐	☐	☐	
		- 지붕 마감재의 탈락, 비산 우려 여부	☐	☐	☐	
		- 배수구멍의 걸림망 설치 여부	☐	☐	☐	
		- 배수구멍이 기능 발휘에 문제 유무	☐	☐	☐	
		- 방수층의 손상 및 잡초의 식생 여부	☐	☐	☐	
		- 옥상에 비산이 우려되는 물건 방치 여부	☐	☐	☐	
		- 옥상에 불법건축물 설치 여부	☐	☐	☐	
		○ 외부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?				
		- 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부	☐	☐	☐	
		○ 내부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?				
		- 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부	☐	☐	☐	
		- 석면재료의 분진 우려 여부	☐	☐	☐	
		- 계단에 미끄럼방지시설 설치 여부	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

※ 건축물 기초 세굴 · 부등침하, 기둥 · 보 등 주요 구조부 균열 등 중대 결함이 발견 된
경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

2. 전기분야 점검표

점 검 일 시	2020. . . (: ~ :)	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소			
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 (총 평)			

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	점검 항목	세부 점검사항	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
1	안전 관리	○ 전기안전관리자는 선임하였는가?	☐	☐	☐	
		○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가?				
		- 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 사항	☐	☐	☐	
		- 점검기록 서류 비치상태 및 보관(4년간)	☐	☐	☐	
		- 전기안전교육 실시 및 계측기 관리 등	☐	☐	☐	
		○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)을 받았는가?	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
2	인입선	○ 인입구 전선과 접속점 등 외관이 양호한가?	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
3	누전 · 배선용 차단기	○ 차단기의 정격전류와 배선의 굵기는 적절한가?	☐	☐	☐	
		○ 차단기는 절연함(분전함) 내에 견고하게 설치되어 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 정격소비전력 3kW 이상 전기기계기구는 전용차단기(1회로)로 사용하고 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 누전차단기는 강제 차단동작상태(가능개소) 이상 없는가?				
		- 누전차단기 강제트립(황색·적색 버튼) 이상 유무	☐	☐	☐	
		- 외관(파손·손상) 상태 및 접속점 이상 유무	☐	☐	☐	

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	점검항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
3	누전 · 배선용 차단기	○ 전기기계기구가 적절한 누전차단기에 연결되어 있는가?				
		- 냉장고, 세탁기, 에어컨, 옥외 조명시설, 간판 등을 포함한 금속재로 되어있는 전기기계기구	☐	☐	☐	
		- 욕실, 화장실 (인체감전보호 15mA고감도용 사용)	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
4	배·분 전반	○ 배·분전반 외함은 규정에 맞게 사용하고 있는가?				
		- 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함	☐	☐	☐	
		○ 배·분전반 앞에 적재물이 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 배·분전반 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 배·분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태는 양호한가?	☐	☐	☐	
		○ 배·분전반 잠금장치 관리 상태는?				
		- 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함	☐	☐	☐	
		○ 각종 지시계(전압계,전류계 등)의 동작상태는 양호한가?	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
5	배선 상태	○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?	☐	☐	☐	
		○ 옥외 배선 설치 상태는?				
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	☐	☐	☐	
		- 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부	☐	☐	☐	
		- 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이오는 전선관 내 시공되어야 함	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	점검항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
5	배선 상태	○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?	☐	☐	☐	
		○ 옥외 배선 설치 상태는?				
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	☐	☐	☐	
		- 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부	☐	☐	☐	
		- 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이하는 전선관 내 시공 되어야 함	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
6	전기 기계 기구 및 접지 상태	○ 접지극 부착형 콘센트를 사용하고 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 욕실 등 물기가 있는 곳에는 방적형(커버용) 콘센트가 설치되어 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 보조 전원용 멀티탭 사용상태는?				
		- 과부하 차단형(ON/OFF가능형) 사용 여부	☐	☐	☐	
		- 바닥 미고정 멀티탭의 사용상태(분진, 손상 될 우려)	☐	☐	☐	
		○ 콘센트, 스위치의 접속상태 등 외관과 고정은 양호한가?				
		- 옥외 시공은 방수형 제품을 사용하여야 함	☐	☐	☐	
		- 벽붙이 콘센트, 스위치 고정 및 분진 상태	☐	☐	☐	
		○ 멀티탭을 문어발식으로 사용하여 권장전력을 초과하고 있는가? (권장전력=허용전력×80%)	☐	☐	☐	
		○ 외부 조명설비 금속제 등주 및 안정기에 접지가 연결되었는가?				
		- 접지 및 방수형 사용하여야 함	☐	☐	☐	
		○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등)는 형식 승인된 제품을 사용하는가?				
		- 전열기, 스위치, 콘센트 등 KC 또는 KS품 사용하여야 함	☐	☐	☐	
		○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등) 접지 시공되어 있는가?	☐	☐	☐	

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	점검항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
6	전기 기계 기구 및 접지 상태	○ 전동기에 누전보호 장치(누전차단기, EOCR 등) 시공되어 있는가?				
		- 비상용(소방 등) 전동설비 이외 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 전동기에는 누전 보호장치가 설치 되어야함.	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
7	비상 발전 설비	○ 발전기의 가동(운전)이 가능한가?				
		- 한전 정전시 자동절환 (ATS)가능여부	☐	☐	☐	
		- 무부하 수동운전 가동 상태 등	☐	☐	☐	
		○ 각종 지시계는 정격범위를 유지하고 있는가?				
		- 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도	☐	☐	☐	
		○ 소모품 관리 상태는 양호한가?				
		- 연료량, 냉각수량, 축전지 상태, 엔진오일, 공기필터 등	☐	☐	☐	
		○ 유류, 엔진오일, 냉각수의 외부유출이 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 발전기 중성점과 외함 접지는 시공되어 있는가?	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
8	전기실 , EPS실, 축전지 실	○ 전기실 출입문에 잠금장치는 설치되어 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 전기실 출입문에 전기위험표시는 부착되어 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 내부에 가연성 물질이 보관되어 있는가?	☐	☐	☐	
		○ 축전지실 관리는 잘되고 있는가?				
		- 별도의 축전지실 있을 경우 강제 환기장치 설치 및 온도 23°±5℃, 습도 80% 이하로 관리	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
9	방화 구획	○ 케이블 관통부는 내화충전구조로 마감되어 있는가?				
		- 전기실, 발전기실, 전기배관통로(EPS)실	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

※ 차단기 고장·누전·전선의 손상 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

3. 가스분야 점검표

점 검 일 시	2020. . . (: ~ :)	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소			
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 (총 평)			

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	분야	세부 점검사항	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리 상태 (공통) *허가시설 은 관련법 에 따름	○ 사용시설의 안전관리책임자를 적정하게 선임하였는가? - 고압가스 : 압축가스 100㎥·액화가스 250kg 초과 저장시설 - LPG : 용기 250kg(소형저장탱크 1톤)초과 저장시설 - 도시가스 : 월사용 예정량 4,000 ㎥초과	☐	☐	☐	
		○ 안전관리책임자 정기교육은 이수하였는가? - 최초 선임후 6개월 이내, 이후 매3년 마다	☐	☐	☐	
		○ 가스사고배상책임보험은 가입하였는가? - 특정고압가스: 압축가스 50㎥이상·액화가스 250kg이상 사용자 - LPG : · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 면적 100㎥이상 업소 · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 50명이상 집단급식소 · 전통시장에서 저장량 100kg초과인 저장설비를 갖춘 자 · 위 사항 외 용기 250kg(절체기사용 및 소형저장탱크 500kg)이상 저장 사용자 - 도시가스 : 월사용예정량 3,000㎥ 이상인 사용자	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
2	배치 기준 (공통)	○ 화기와의 거리를 유지하는가? - 고압가스 : 가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m) - LPG : 저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 저장능력 1톤 미만은 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유지(주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치 - 도시가스 : 가스계량기 또는 입상배관과 우회거리 2m 이상	☐	☐	☐	
		○ 가스계량기와 전기설비의 이격거리는 적정한가? - 전기계량기 · 전기개폐기 60cm 이상, 비단열 굴뚝, 전기점멸기, 전기접속기 30cm 이상, 비절연전선 15cm 이상의 거리 유지	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	분야	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
3	저장 설비 (LPG)	○ LPG 용기설치장소 및 보관실 설치방법이 적정한가? - LPG용기는 옥외 평평한 곳에 설치하고, 넘어짐 방지용 체인설치, 누출시 실내유입이 없어야 함 - 저장량 100kg초과 시 불연재료로 용기보관실 설치	☐	☐	☐	
		○ 소형저장탱크 설치방법은 적정한가? - 통풍이 양호한 옥외에 5cm이상 두께의 일체형 콘크리트 기초위에 설치하고, 전기접지를 실시. 탱크주변 지반침하가 없어야함	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
4	가스 설비, 배관 설비 (공통)	○ 중간밸브(퓨즈콕) 및 호스의 설치는 적정한가? - 연소기 각각에 퓨즈콕(단, 연소기가 배관에 연결되거나 소비량이 19,400kcal초과하거나 연소기 사용압력이 3.3kPa를 초과하는 경우 에는 배관용밸브 설치가능) 설치하였는가?	☐	☐	☐	
		- 호스는 3m이내로 설치하고, 호스 접속부는 호스밴드로 고정하며, 호스를 "T"자 형태로 설치한 곳은 없는가?	☐	☐	☐	
		○ 배관의 고정상태는 적정한가? - 관경 13mm미만 1m, 13~33mm는 2m, 33mm초과는 3m마다 고정	☐	☐	☐	
		○ 배관의 방호조치와 부식방지 도색은 적정한가? - 차량추돌 등 충격 우려되는 배관은 배관 방호철판(4mm이상) 설치 - 배관은 황색도색 또는 기타 도색 후 황색이중안전띠로 표시	☐	☐	☐	
		○ 가스누출은 없는가? - 비눗물(가스검지기)을 이용해 누출검지, 이상시 공급자 통해 조치	☐	☐	☐	
		○ 배관 말단부의 막음조치는 적정한가? - 연소기가 연결되지 않은 배관 말단부는 안전캡으로 막음조치 실시	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
5	연소기 (공통)	○ 보일러, 온수기설치(시공표지판 포함)와 배기통재료는 적정한가? - 목욕탕이나 환기불량 장소에 보일러나 온수기가 설치되지 않고(밀 폐식의 경우 제외), 배기통은 내식성 재료로 배기에 방해가 없고, 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대 제외)으로 마감조치 할 것	☐	☐	☐	
		○ 개방형 연소기 설치는 적정한가? - 개방형 연소기가 설치된 곳은 환풍기나 환기구를 설치할 것	☐	☐	☐	
		○ 강제(급)배기식 연소기 설치상태가 적정한가? - 급기구가 설치되어 있고, 배기통이 정상 체결되어 있으며, 배기통 끝에 새가 침투하지 못하도록 조치되어 있을 것	☐	☐	☐	
5	연소기 (공통)	○ 가스용품은 검사품 또는 KS인증품을 사용하고 있는가? - 모든 가스기구는 검사품 또는 KS인증품을 사용해야 함	☐	☐	☐	

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	분야	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
6	사고 예방 설비 (공통)	○ 용접(용단)용 작업기구에 역화방지장치가 설치되어 있는가? - 산소·아세틸렌 화염시설과 용접·용단작업용 기구는 압력조정기와 토치 사이에 검사품 또는 안전인증을 받은 역화방지장치 설치	☐	☐	☐	
		○ 가스누출경보장치가 적정하게 설치되어 있는가? - LPG : 저장능력 1톤 이상의 소형저장탱크 저장소에는 바닥에서 30cm이내에 검지부가 있는 가스누출 경보장치를 설치할 것 - 기타 고압가스 : 공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 설비에 경보장치 설치	☐	☐	☐	
		○ 가스누출 자동차단장치 설치와 작동이 적정한가? - LPG : 1종보호시설과 지하실에서 사용하는자와 식품위생법에 따른 집단급식소나 식품접객업소(단, 소화안전장치가 부착되고 차단기능이 있는 다기능가스계량기를 부착한 경우 제외)는 연소기와 수평거리 4m이내에 검지부가 설치되어야 함. - 도시가스 : 식품위생법에 따른 식품접객업소 면적 100㎡이상 시설과 지하에 설치된 시설(단, 2천㎡미만이고 소화안전장치 부착된 연소기에 퓨즈콕(상자콕)설치시설 및 차단기능이 있는 다기능 가스계량기 설치된 경우는 제외)은 연소기 수평거리 8m이내에 검지부 설치	☐	☐	☐	
		○ 경계책과 경계표시("LPG저장소(연)", "화기엄금")는 적정한가?				
		- 저장능력 1톤이상인 LPG 소형저장탱크는 경계책 설치 및 경계표시	☐	☐	☐	
		- 용기보관실 주위에 경계표시	☐	☐	☐	
		○ 가연성가스 저장설비에는 환기시설이 적정한가? - 저장소가 별도 건물에 있는경우는 양방향 통풍구나 환풍기를 설치	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
7	정압기 (도시 가스)	○ 정압기는 시설기준에 적정한가?				
		- 비눗물 등 가스누출 점검시 이상이 없고, 가스 검지부 및 경보기가 정상작동 하는지, 이상압력 통보설비가 설치되어 있는지,	☐	☐	☐	
		- 과압 방출관이 지면에서 5m 이상 높이로 설치되었는지,	☐	☐	☐	
		- 분해점검(설치후 최초 3년후 및 이후 4년마다) 내역 확인	☐	☐	☐	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

※ 가스누출 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여
확인점검 실시

4. 소방분야 점검표

점 검 일 시	2020. . . (: ~ :)	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소			
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 (총 평)			

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✓체크)			
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
1. 자체안전 관리분야	소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) □특급 □1급 □2급 □3급					□미선임 □미신고 □실무교육 미이수
	소방안전관리자 선임 자격		□국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타) □소방안전관리자수첩 □소방시설관리업체에 위탁선임 □타법령에 따라 안전관리자로 선임(검직) □ 기타			
	소방계획서 작성 및 업무수행 여부					□소방계획서 미작성(미보관) □소방계획서 내용 미흡 □기타
	소방시설 자체점검 이행 여부	작동기능점검				□미실시 □거짓 또는 부실점검 □작동기능점검표 미보관 □점검기록표 미부착 □기타
		종합정밀점검				□미실시 □거짓 또는 부실점검 □종합정밀점검표 미보관 □점검기록표 미부착 □기타
	다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점검 검표 작성) 및 보관여부					□미실시(세부점검표 미보관) □세부점검표 내용 미흡 □기타
	자체 소방교육 및 훈련 실시 여부					□미실시 □실시결과기록부 미보관 □참석자현황 미작성 □기타

	소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부			☐ 실시(☐ 특급 ☐ 1급 ☐ 공공기관 ☐ 노유자시설 ☐ 요양병원, ☐ 기타), ☐ 미실시			
2. 소화기구	설치 장소·거리 적정성						☐ 은폐장소에 비치 ☐ 구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치 ☐ 화재등급에 부적절한 소화기배치 ☐ 보행거리 미충족
	소화기 유지·관리 여부						☐ 안전핀 고정 상태 부적정 ☐ 지시압력계(충압) 부적정 ☐ 내용연수 10년 초과 ☐ 기타
3. 자동 소화장치	수신반 전원 이상 유무						☐ 수신반 상용전원 공급 불량 ☐ 수신반 자체 고장 ☐ 기타
	감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부						☐ 천장으로부터 30cm이내 미설치 ☐ 바닥으로부터 30cm이내 미설치 ☐ 수신반과 배선 단선 ☐ 기타
	음향장치의 음량 적정 여부						☐ 음향장치 출력 불량 ☐ 기타
	열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부						☐ 수동기동 시 작동 불량 ☐ 기타
4.수계소화 설비 (공통)	가 압 송 수 장 치 종 류	주 펌프	☐ 전 동 기 ☐ 내연기관	보조(충압)		☐ 전 동 기 ☐ 면 제	예비 펌프 ☐ 전 동 기 ☐ 내연기관
	수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부						☐ 수원 저수량 미확보 ☐ 펌프의 후드밸브 또는 흡수 배관의 흡수구 설치위치 불량 ☐ 플루팅 스위치 고장에 따른 급수불량 ☐ 불탐고장에 따른 자동급수 이상 ☐ 기타
	소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인						☐ 급수배관 차단(폐쇄) ☐ 급수배관 T/S 미설치 ☐ 기타
	가압송수장치 정상 작동여부						☐ 자동기동 불량 ☐ 수동기동 불량 ☐ 설비별 펌프 표기 미표시 ☐ 전동기펌프 전원공급 불량 ☐ 전동기펌프 모터 고장 ☐ 엔진펌프 동력제어반 고장 ☐ 엔진펌프내 점화스위치 고장 ☐ 엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생 ☐ 기타
동력 및 감시 제어반 관리 상태							☐ 각 펌프 자·수동 기동 불량

	(자동, 수동, 정지 상태 여부 등)					☐ 제어스위치 정지상태 ☐ 동력제어반 표지 미표시 ☐ 감시제어반 회로이상(단락, 단선 등) ☐ 기타
	감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부 (비상조명등, 급·배기시설 설치 여부 포함)					☐ 방화구획 미비(방화문 관리상태, 벽 관통부 등) ☐ 비상조명등 미설치 ☐ 기타
	송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부					☐ 송수구 접근에 어려움 ☐ 송수구 설치위치 불량(높이) ☐ 송수구 마개 미설치 ☐ 송수압력범위 미표시 ☐ 송수구 내 쓰레기 삽입 ☐ 기타
	비 상 전 원 관 리 상 태	☐ 자가발전설비				☐ 비상전원 연료 부족 ☐ 상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 ☐ 축전지 불량 ☐ 기타
☐ 축전지 설비						
☐ 기타(비상전원수전설비 등)						
5. 옥내 /옥외 소화전	소화전함 위치표시등 점등 상태					☐ 위치표시등 점등 불량 ☐ 위치표시등 캡 탈락 ☐ 펌프 기동표시등 미점등 ☐ 기타
	소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태					☐ 호스 및 노즐 결합상태 불량 ☐ 호스 고착 ☐ 소화전 사용방법 미부착(외국어병기 포함) ☐ 호스 및 노즐 미비치(수량부족) ☐ 기타
	소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부					☐ 소화전 앞 장애물 적치 ☐ 소화전 문개방 불가 ☐ 기타
6.포소화 설 비	포 혼합장치 정상 작동여부					☐ 포 혼합장치 작동불량 ☐ 포 약제량 부족 ☐ 기타
7. (간 이) 스프링 클 러 / 미분무 / 포소화 전설비	설 치 장 소	☐ 전층 ☐ 주차장 ☐ 일부층(				

		동장치 작동시 작동여부				☐ 수동기동장치(SVP) 작동 불량 ☐ 화재감지회로 이상(단선, 단락) ☐ 기타
		음향장치 정상 작동여부				☐ 방호구역 내 음향장치 출력 불량 ☐ 감시제어반 부저 출력 불량 ☐ 기타
	헤드	설치장소별 헤드 적정성 여부 (공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등)				☐ 헤드 적정성 불량(조기반응형) ☐ 헤드의 누락(미설치) ☐ 기타
		헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부				☐ 페인트 등에 의한 헤드 도색 ☐ 헤드 살수반경 미확보 ☐ 헤드 천정 등 매립 ☐ 차폐판 미설치 ☐ 헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과 ☐ 기타
		동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부				☐ 방호조치 불량 ☐ 배관 및 밸브 등 부식 ☐ 기타
		배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되 었는지 여부				☐ 배관 및 밸브 등 변형·손상·부식 ☐ 기타
8.가스계 소 화 설 비	☐ 이산화탄소소화설비 ☐ 할로겐화합물소화설비 ☐ 청정소화약제소화설비 ☐ 분말소화설비					
		기동용기 조작장치(솔레노이드)작결 여부				☐ 솔레노이드에 안전핀 체결 ☐ 솔레노이드와 기동용기 분리 ☐ 기타
		기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적 정하게 구성되어 있는지 여부				☐ 가스체크밸브 설치위치 불량 ☐ 가스체크밸브 방향 부적정 ☐ 기타
		수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부				☐ 감지기 동작 불량(단선포함) ☐ 감지기 교차회로 미구성 ☐ 수동조작함 수동스위치 동작불량 ☐ 기타
		방출표시등 작동 이상 유무				☐ 방출표시등 미설치 ☐ 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 ☐ 기타
		음향경보장치(사이렌) 정상작동여부				☐ 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 ☐ 수동조작함 개방시 음향출력 불 량 ☐ 음향경보장치 제어스위치 정지상태 ☐ 기타
		소화약제량 이상 유무				☐ 소화약제량 손실량 5% 초과

						☐ 약제저장용기 액위량 미표시 ☐ 기타
	비 상 전 원 관 리 상 태	☐ 자가발전설비 ☐ 축 전 지 설 비 ☐ 기타(비상전원수전설비 등)				☐ 비상전원 연료 부족 ☐ 상용전원 차단시 비상전원 으로 전환 불량 ☐ 축전지 불량 ☐ 기타
9.경보 설비	비상 경보 / 자동 화재 탐지 설비	☐ P형 수신기 ☐ P형 수신기(기록장치 내장) ☐ R형 수신기				
		수신기 고정·외형상태 및 조작 용이 성 여부				☐ 수신기 주변 장애물 적치 ☐ 수신기 고정 불량 ☐ 수신기 설치높이 불량 ☐ 스위치 파손 변경 ☐ 경계구역 일람도 미비치 ☐ 기타
		수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함)				☐ 방화구획 장소에 미설치 ☐ 상시 근무장소에 미설치 ☐ 기타
		수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등)				☐ 수신기 화재신호 입력상태 ☐ 제어스위치 정지상태 ☐ 기타
		발신기, 경종, 표시등 이상 유무				☐ 발신기 위치표시등 점등불량 ☐ 발신기 위치표시등 캡 탈락(파손) ☐ 발신기 누름스위치 동작불량 ☐ 발신기 응답표시등 미점등 ☐ 지구경종 출력 불량 ☐ 지구경종 음량크기 부족 ☐ 기타
		음향장치의 적정성 여부				☐ 경보방식 적용 불량(전층, 우선) ☐ 기타
		감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함)				☐ 감지기 미설치 ☐ 감지기 탈락 ☐ 감지기 적응성 불량 ☐ 감지기 동작 불량 ☐ 감지기 송배전방식 미적용 ☐ 감지기 회로 단선 ☐ 기타
		예비전원(축전지설비) 상태				☐ 예비전원 충전 불량 ☐ 상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 ☐ 예비전원 용량부족 ☐ 기타
	비상 방송	화재시 소방용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)				☐ 비상방송설비 전원공급 차단 ☐ 화재시 소방용으로 자동전환 불량 ☐ 경보방식 적용 불량(전층, 우선) ☐ 기타
		화재시 자동으로 화재안내 방송 여부				☐ 자동화재탐지설비의 작동과

					연동 불량 ☐ 화재신호 입력 시 10초 이내 방 송출력 불량 ☐ 기타
	속보 설비	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)			☐ 자동화재속보설비 전원공급 차단 ☐ 자동화재탐지설비와 연동불량 ☐ 기타
10. 피 난 비 설 비	유도등	출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)			☐ 유도등 미설치 ☐ 유도등 적응성 불량(피난구,통로) ☐ 유도등 크기 부적정 ☐ 기타
		유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부 (피난방향이 인지 되는지 여부)			☐ 유도등 인식불가(장애물 등) ☐ 유도등 적응성 불량(방향 포함) ☐ 기타
		유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부)			☐ 전원 미인가(차단기 고장 등) ☐ 유도등 기구불량 ☐ 유도등 점등불량 ☐ 기타
		유도등 및 유도표지의 파손·변형·탈락·누락 여부			☐ 유도등(표지) 미설치 ☐ 유도등(표지)의 불량(파손 등) ☐ 기타
		비상전원 적정성 여부			☐ 비상전원 없음 ☐ 비상전원 불량(방전 등) ☐ 기타
	비 조 명 등	설비위치의 적정여부			☐ 피난통로상 미설치(복도, 계단 등) ☐ 기타
		점검스위치 등 관리상태			☐ 점등불량(조도 1lx 미만 포함) ☐ 점검스위치 작동불량 ☐ 기타
		예비전원 적정여부(내장형에 한함)			☐ 예비전원 불량(방전 등) ☐ 기타
	피난 기구	☐ 완강기 ☐ 구조대 ☐ 미끄럼대 ☐ 승강식피난기 ☐ 기타			
		피난기구의 사용방법 표시유무			☐ 표지 미부착 ☐ 표지 인식불가(퇴색 등) ☐ 기타
		피난기구 및 고정 장치의 노후·파손·변형 유무			☐ 피난기구 불량(작동, 길이 등) ☐ 고정장치 불량(부식 등) ☐ 기타
		설치장소의 적정성 여부 (축광식 표지 부착여부 포함)			☐ 피난기구의 부적응성 ☐ 개구부 사용 장애(미확보 등) ☐ 착지면의 확보 ☐ 밀폐창 파괴장치 미비치 ☐ 기타
11. 소 화 용 수		소화용수의 규정수량 확보 여부			☐ 규정수량 미확보 ☐ 규정수량 부족(확인불가 포함) ☐ 기타

설비	소방차 접근가능 상태는?					☐ 진입도로 없음 ☐ 불법 주정차로 접근곤란 ☐ 기타	
	흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐 용이성 여부					☐ 투입구 위치파악 불가 ☐ 투입구 개폐불가(부식 등) ☐ 기타	
	펌프기동장치 정상 작동유무					☐ 펌프기동장치 작동불량 ☐ 펌프고장 ☐ 기타	
	상수도소화용수설비 위치표시 적정성 여부					☐ 위치표시 미표시 ☐ 위치표시 설치위치 부적정 ☐ 기타	
12. 제연설비	☐ 거실제연 ☐ 특별피난계단 ☐ 비상용승강기						
	거실제연	제연경계벽(고정, 가동벽) 상태					☐ 제연경계벽 미설치 ☐ 제연경계벽 작동불량 ☐ 기타
		공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부					☐ 제연설비로 자동전환 불량 ☐ 기타
		각 제연구역의 공기유입구 파손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등)					☐ 공기유입구 파손(변형) ☐ 공기유입구 앞 장애물 적치 ☐ 제연구역 임의변경 ☐ 기타
	부속설제연	출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부					☐ 출입문 작동불량(훼손 등) ☐ 출입문 완전폐쇄 불량 ☐ 자동폐쇄장치 불량 ☐ 기타
		차압계(차압표시계를 고정부착한 댐퍼 포함)의 정상작동 여부					☐ 차압계 작동불량(미표시) ☐ 차압계 오작동(수치 상이 등) ☐ 기타
		제연설비 작동시 출입문 개방가능여부 (110N 이하)					☐ 출입문 개방불가 ☐ 기타
공통사항	비상전원관리상태	☐ 자가발전설비 ☐ 축전지설비 ☐ 전기저장장치				☐ 비상전원 없음 ☐ 연료부족 ☐ 비상전원 불량(축전지 방전 등) ☐ 기타	
13. 연결송수관/연살수	소방차의 접근 용이성 여부					☐ 도로폭 4m 이하 ☐ 불법 주정차로 접근 곤란 ☐ 기타	
	송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부					☐ 송수구역 계통도 미부착 또는 부적정 ☐ 이물질 및 호스 결합부 손상 ☐ 기타	

설비	가압송수장치 이상 유무 상태			☐ 가압송수장치 작동불량 ☐ 가압송수장치 성능미달 ☐ 기타
	방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태 (축광식표지 부착여부 포함)			☐ 호스(2본) 및 노즐 미보관 ☐ 함 축광식표지 미표시 ☐ 기타
	헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부			☐ 헤드 파손(탈락 등) ☐ 헤드 살수장애 ☐ 헤드 누락 ☐ 기타
14. 비상콘센트 설비	점검 또는 사용상 장애 여부			☐ 함 문개방 불가 ☐ 함 전원 미인가 ☐ 기타
	보호함 표면의 "비상콘센트" 표지 상태			☐ 표지 미부착 ☐ 표지 인식불가(퇴색 등) ☐ 기타
	보호함 표시등 점등 상태			☐ 표시등 없음 ☐ 표시등 점등불량 ☐ 기타
	비상전원 이상 유무			☐ 비상전원 없음 ☐ 비상전원 불량(방전 등) ☐ 기타
15. 무선통신 보조설비	무선기기 접속단자의 유지관리 상태			☐ 위치파악 불가 ☐ 접근장애(장애물, 개폐불가 등) ☐ 기타
16. 피난방화 시설	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손			☐ 방화문(셔터)의 폐쇄 ☐ 방화문(셔터)의 훼손 ☐ 기타
	피난·방화시설 주변에 장애물 설치			☐ 계단상에 장애물 적치 ☐ 복도상에 장애물 적치 ☐ 기타
	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위			☐ 피난·방화시설의 폐쇄(훼손) ☐ 타 용도로 이용 ☐ 기타
	피난·방화시설을 변경하는 행위			☐ 구조적 임의변경 ☐ 기타
17. 방염물품	☐ 방염대상물품 사용 대상 ☐ 비대상			
	커튼, 실내장식물 등 방염처리 여부			☐ 전체 방염 미처리 ☐ 일부 물품의 방염 미처리 ☐ 기타
	가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부			☐ 전체 방염 미처리 ☐ 일부 물품의 방염 미처리 ☐ 기타

18. 화기취급시설	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태				☐ 이격거리 부적정(1m 이내) ☐ 기타
	가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부				☐ 가연성 가스(증기)의 누설 ☐ 가연성가스(증기)의 체류 ☐ 기타
	연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태				☐ 이격거리 부적정(2m 이내) ☐ 기타
19. 위험물 저장취급시설	위험물 안전관리자 선임 여부				☐ 미선임 ☐ 실무교육 미이수 ☐ 기타
	방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무				☐ 가연성 물질의 방치 ☐ 경고표시 미표시 ☐ 기타
	차광 및 환기 설비 관리상태				☐ 설비 미설치(차광, 환기등) ☐ 설비 작동 불량 ☐ 기타
	보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부				☐ 위험물의 외부보관 ☐ 보호액의 부족 ☐ 기타
	기름찌꺼기나 폐액 방치 여부				☐ 기름찌꺼기 등 임의방치 ☐ 기타
	1류	위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방지조치 여부			☐ 접촉방지 미조치 ☐ 접촉방지 유효성 불량 ☐ 기타
	2류	산화재와의 접촉 방지조치 여부			☐ 접촉방지 미조치 ☐ 접촉방지 유효성 부적정 ☐ 기타
	3류	물과의 접촉방지에 대한 조치 여부			☐ 접촉방지 미조치 ☐ 접촉방지 유효성 부적정 ☐ 기타
	4류	인화 위험성 방지조치 여부			☐ 접촉방지 미조치 ☐ 접촉방지 유효성 부적정 ☐ 기타
	5류	점화원, 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 여부			☐ 접촉방지 미조치 ☐ 접촉방지 유효성 부적정 ☐ 기타
	6류	가연물 접촉 방지 조치 여부			☐ 접촉방지 미조치 ☐ 접촉방지 유효성 부적정 ☐ 기타
20. 소방 활동에	비상용승강기 및 피난설비 활용시 장애 여부				☐ 설비 작동불량 ☐ 접근 장애(장애물 적치 등) ☐ 기타

관 사 항	소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부					☐ 불법 주정차 다수 ☐ 이면도로 미확보 ☐ 기타
	연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등)					☐ 대지경계선 안에 둘이상의 건축물 ☐ 다른 건축물로부터 수평거리 6m 이하 ☐ 개구부가 다른 건축물에 향함 ☐ 기타
	다수 인명피해 발생 우려 여부					☐ 다중이용업소 3개소 이상 ☐ 수용인원 100인 이상 ☐ 기타
	인명구조 및 피난활동 장애 여부					☐ 건축물 진입로 2개소 미만 ☐ 기타
	자위소방대 조직 현황					☐ 자위소방대 미조직 ☐ 형식적인 자위소방대 조직 ☐ 기타
	사다리차 등 대형소방차 접근 여건					☐ 도로폭 4m 이하 ☐ 불법 주정차 다수 ☐ 기타
21. 이용자 특 성	1일 수용인원(☐ 10명미만 ☐ 10명이상 ☐ 50명이상 ☐ 100명이상 ☐ 500명이상 ☐ 1,000명이상)					
	연령별 비율 (100%)	☐ 어린이(취약전)	☐ 청소년	☐ 성인	☐ 노인	
	성별 비율 (100%)	☐ 남성		☐ 여성		
22. 관리자 특 성 (관리자)	연령별	☐ 성인(65세 미만)		☐ 노인(65세 이상)		
	성별	☐ 남성		☐ 여성		
23. 관 할 소 방 서 거 리	119안전센터	☐ 2km 이하	☐ 2 ~ 5km 이하	☐ 5~10km 이하	☐ 10km 초과	
	소방서(구조대)	☐ 2km 이하	☐ 2 ~ 5km 이하	☐ 5~10km 이하	☐ 10km 초과	
24. 관할119센터 출동로 상 상습정체구간 존재 여부(러시아워 포함)				☐ 많음 ☐ 보통 ☐ 낮음 ☐ 없음		
25.주변 공설소화전과의 거리		☐ 50m 이하 ☐ 100m 이하 ☐ 150m 이하 ☐ 200m 이하 ☐ 200m 초과				
26. 주 변 도 로 여 건	건물진입 도로폭		☐ 4m 이하 ☐ 4 ~ 6m 이하 ☐ 6m 이상			
	8t이상 대형소방차 건물 인접 부서 가능 여부		☐ 다수차량 부서 가능 ☐ 소수차량 부서 가능 ☐ 불가			

	건물 진입로 평시 불법주차 등	☐ 많음(중대 장애) ☐ 적음(일부 장애) ☐ 없음						
	건물 4개면 작전 전개 가능성	☐ 1면 가능 ☐ 2면 가능 ☐ 3면 가능 ☐ 4면 가능						
27.숙박여부(이용자)	☐ 숙박 ☐ 비숙박		28.숙박여부(관리자)	☐ 숙박 ☐ 비숙박				
29.화재 시 인접건물 연소확대 가능성	☐ 높음 ☐ 보통 ☐ 낮음 ☐ 없음							
30.화재 시 인접임야 연소확대 가능성	☐ 높음 ☐ 보통 ☐ 낮음 ☐ 없음							
31. 중대한 화재진압 및 인명구조 장애요인	☐ 필로티주차장 ☐ 통유리 등 살수·파괴·진입 장애 ☐ 가연성 외장재 ☐ 내부 가연물 다량 ☐ 배연 곤란 ☐ 단일 피난구 ☐ 내부구조 복잡 ☐ 중증환자 ☐ 영유아 이용자 ☐ 고령노인 ☐ 낮음(없음)							
32. 외상환자 있는 병원·요양원 등의 경우 침대로 피난할 수 있는 적정 경사로 존재 여부	☐ 적정 ☐ 통로 폭 협소 ☐ 없음							
33. 야간 근무자	☐ 노인 (65세이상)	명	☐ 청장년	명	☐ 여성	명	☐ 남성	명

5. 승강기분야 점검표

점 검 일 시	2020. . . (: ~ :)		점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소				
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명)	(서명)
	(소속)	(직위)	(성명)	(서명)
	(소속)	(직위)	(성명)	(서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명)	(서명)
점검자 의견 (총 평)				

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 엘리베이터				
- 내부 이용자 안전수칙 부착 여부	☐	☐	☐	
- 검사합격증명서 부착 여부	☐	☐	☐	
- 문 닫힘 안전장치 작동상태 적정 여부	☐	☐	☐	
- 비상 통화장치 작동 및 통화상태 적정 여부	☐	☐	☐	
- 기계실 조속기 구동휠 보호커버 설치(관리) 여부	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
○ 에스컬레이터				
- 승강장 주의표시 부착 여부	☐	☐	☐	
- 검사합격증명서 부착 여부	☐	☐	☐	
- 스커트 가드 설치(관리) 상태 적정 여부	☐	☐	☐	
- 에스컬레이터 디딤판 설치(관리)상태 적정 여부	☐	☐	☐	
- 콤 설치(관리)상태 적정 여부	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

6. 옹벽분야 점검표(재해취약시설 외 부대 옹벽)

점 검 일 시	2020. . . (: ~ :)	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소			
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 (총 평)			

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 옹벽 전면				
- 균열의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 이음부 이격 여부	☐	☐	☐	
- 전면부 배부름(돌출) 여부	☐	☐	☐	
- 주변부 탁한 용수유출 여부	☐	☐	☐	
- 낙석 여부	☐	☐	☐	
- 단차, 전도 발생 여부	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
○ 옹벽 배면				
- 지반의 균열 및 침하 발생 여부	☐	☐	☐	
- 배수로의 기능저하 여부	☐	☐	☐	
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내)	☐	☐	☐	
- 콘크리트 파손	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
○ 옹벽 기초부				
- 지반응기 여부	☐	☐	☐	
- 옹벽 침하 여부	☐	☐	☐	
- 주변부 탁한 용수유출 여부	☐	☐	☐	
- 세굴의 발생 여부	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

※ 기초 세굴 · 부등침하 · 옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

7. 사면(급경사지)분야 점검표(재해취약시설외 절토사면)

점 검 일 시	2020. . . (: ~ :)	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소			
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 (총 평)			

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 경사면내				
- 균열의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 침하의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 융기(배부름)의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 수목의 전도 여부	☐	☐	☐	
- 낙석의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 뜬 돌의 존재 여부	☐	☐	☐	
- 하단부 침식 발생여부	☐	☐	☐	
- 지하수 유출 및 탁수의 용출 여부	☐	☐	☐	
- 사면의 붕괴 이력 및 규모, 위치	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 상 · 하부 사면 및 도로면				
- 균열의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 침하의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 융기(배부름)의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 낙석의 발생 여부	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
○ 보호공 혹은 보강공 등 구조물				
- 평면상 높낮이 차(단차)의 발생 여부	☐	☐	☐	
- 모르터 표면의 습윤여부	☐	☐	☐	
- 배수공의 막힘 등 배수기능 저하여부	☐	☐	☐	
- 보호.보강 구조물의 파손발생여부	☐	☐	☐	
- 소규모 낙석, 붕괴에 의한 보호.보강 효과 저하여부	☐	☐	☐	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

1 재해취약시설(대학실험실)

학교명		연락처	000-000-0000(010-0000-0000)		
점검일	. . .	확인자	직급	성명	(서명)
점검자	직급	성명	(서명), 직급	성명	(서명)

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
■ 실험실 관리현황		
실험실과 연구실 분리 여부		
개인보호구 비치.관리 상태		
안전장비 구축.관리 상태		
덕트(중앙시스템 경우) 및 필터 관리		
실험실 내.외부 각종 안전정보 게시 및 비치 여부		
■ 유독물질 저장관리현황		
유독물질 기록.관리 상태		
유독물질 저장.보관 상태		
유독물질 저장시설 관리 상태		
유독물질 표시 관리 상태		
■ 폐기물 관리현황		
폐액 전용용기 사용.관리 상태		
폐기물 관리.처리 현황		

1 재해취약시설(축대 · 옹벽 · 석축 등)

학교명		확인자	직급	성명	(서명)
점검일	. . .	점검자	직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 기초지반		
- 세굴, 활동 발생 유무		
- 주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부		
2) 콘크리트 옹벽		
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부		
- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부		
- 철근 노출 발생 여부		
- 배수공 상태(막힘 여부)		
3) 보강토 옹벽		
- 파손 및 손상 , 균열(블록) 발생 여부		
- 블록(판넬) 유실 여부		
- 블록(판넬) 이격 발생 여부		
- 배부름 현상 여부		
4) 석축		
- 파손 및 손상, 균열(건čit돌) 발생 여부		
- 건čit돌 유실 여부		
- 건čit돌 이격 발생 유무		
5) 개비온 옹벽		
- 채움재 유실 여부		
- 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부		
6) 주변시설		
- 주변시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
- 주변 배수시설의 관리 상태		
- 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출 상태		
- 도로용기 발생 여부(도로시설)		
- 침하의 발생 여부(상부지반)		
7) 긴급상황대비		
- 수방자재 가용 여부		
- 주민 대피 시설 확보 여부		

1 재해취약시설(절토 등 사면)

학교명		확인자	직급	성명	(서명)
점검일	. . .	점검자	직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 절토부		
- 인장균열 발생 여부		
- 침하 발생 여부		
- 배물음 발생 여부		
- 급격한 지하수 용출 여부		
- 기존 지하수 용출 여부		
- 기존 지하수 탁도 변화 여부		
- 지속적인 낙석 발생 여부		
- 블록(판넬) 유실 여부		
- 블록(판넬) 이격 발생 여부		
- 배부름 현상 여부		
2) 상부자연사면		
- 인장균열 발생 여부		
- 침하 발생 여부		
- 낙석의 발생 여부		
3) 절개지·낙석 위험지구		
- 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부		
- 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치		
- 위험지역 안내표지판 설치 여부		
- 기타		
4) 도로		
- 균열의 발생 여부		
- 침하의 발생 여부		
- 도로용기 발생 여부		
5) 보수/보강절개지·낙석 위험지구		
- 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부		
- 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치		
- 위험지역 안내표지판 설치 여부		
6) 긴급상황대비		
- 수방자재 가용 여부		
- 주민 대피 시설 확보 여부		

1 재해취약시설(건설 공사장)

학교명		확인자	직급	성명	(서명)
점검일	. . .	점검자	직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
			직급	성명	(서명)
사업명			사업비(공사비기준)	백만원	

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 일반사항		
- 원지반 상태, 시공의 적정성 여부		
- 지하매설물 조사 여부		
- 깎기비탈면의 적정구배 준수 여부		
- 측구 , 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부		
- 동절기 공사 시공계획서 작성 및 준수 여부		
2) 흙막이 지보공		
- 시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부		
- 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상 변형, 부식 변위, 탈락 등의 이상 유무		
- 수평버팀대(strut)좌굴방지 등의 조치 이상 여부		
- 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부		
- 토류판 물림 길이 및 배면 공극 여부		
- 배면토사 충전 및 토사유출 방지조치 여부		
3) 거푸집 설치 상태 점검		
- 기 설치된 동바리, 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 여부		
- 거푸집 내부 빙설, 오물 찌꺼기 등의 제거 유무		
- 긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 녹제거 유무		
4) 동바리 설치 상태 점검		
- 구조검토에 따른 조립도의 적정성		
- 허용응력에 대한 구조검토의 적정성		
- 하중의 지지상태		
- 이음 및 재료상태		

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 상부 U-Head의 편심 유무 확인		
- 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성		
- 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성		
5) 건물 외벽 비계 설치 상태 점검		
- 작업후 시공 상세도에 의한 변경 부위 점검 여부		
- 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무		
- 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부		
- 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부		
- 비계 기둥간 적재하중의 적정성(400kg이하)		
- 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성		
6) 비계 다리 설치 상태 점검		
- 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부		
- 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부		
- 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물 결속상태 보완		
7) 공사장 주변 및 건설 기계 장비 점검		
- 흙, 눈 등으로 은폐된 웅덩이, 터파기 개소 방치 여부		
- 건설기계류(리프트,윈치,호이스트,타워크레인 등)의 작동 상태 및 안전장치 이상 유무		
- 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태		
- 크레인 권과방지 장치, 과부하방지 및 비상정지 장치 등 설치 여부		
- 장비의 전도 방지 조치 여부		
- 작업대차 사용시 구조계산서, 설계도서와의 부합 여부		