

탄약 및 폭발물 안전관리심의 요청서(예)

1. 목적

- 가. 00부대 탄약고 시설 사업에 대한 안전성을 검증하여,
나. 탄약 폭발사고 및 기타 안전사고를 사전에 방지하고자 함

2. 추진경과

- 가. '00.0.00 : 탄약고 신축 사업
국방중기계획반영('00~'00년)
나. '00~'00년 : 신축규모 및 신축시기 조정
* 규모 / 시기 :

3. 사업내역

- 가. 시설규모 및 예산 : 0건 00억원(주둔지 번호 : 00000)

구분		동수	면적(m ² /평)	예산(억원)	비고(용도 등)
이글루 탄약고	63평 (철근콘크리트)		/		· 000 탄약고 활용 ·

- 나. 사업기간 : '00.0~'00.0월(00개월)

- 1) 설계 : '00.0~'00.0월(00개월)
2) 시설공사 : '00.0~'00.0월(00개월)

다. 시공업체 : 00건설(주)

4. 검토결과

가. 필요성

나. 탄약류 운용 및 관리의 적정성

* 작전적, 군수적, 민원해소, 탄약고별 중·장기 저장계획, 운영
요구조건 등

다. 탄약류 시설물 배치의 적정성

* 부지조사 결과 안전성, 탄약 안전거리 검토 결과,
혼합저장기준 준수여부, 기타 구성요소별 배치 등

1) 탄약고 안전거리 검토 결과 : 이상없음, 00건 위반

구 분	폭약량 (lbs)	격리형태	안전거리 (m)	노출방향 (방벽유무)	인접시설	실거리 (m)	검토결과
00번 탄약고 (지상형)	250,000 /1.1급	주거시설	960	측면	병영생활관	1,035	충족
				후면	취사장		
		내부격리 (방벽,비방벽)					
00번 탄약고 (이글루 7-bar/ 3-bar/ 비표준)	150,000 /1.1급	주거시설	664	전면	000마을	1,200	충족
				측면	병영생활관	620	미충족
		탄약고거리	44.5	전(유)→측(유)	00-00번	60	충족
			32.4	전(무)→후	00-00번	40	충족
			20.2	측→측	00-00번	30	충족
		..	..	..	..	..	..

* 탄약고 안전기준 적용 유보 승인 : 2년('00.0.0~'00.
0.00)

☞ 관련근거 :

* 위치도, 탄약고 상세 배치도, 인접 군사시설 및 민간시설

연계도를 바탕으로 안전거리(주거거리, 공로거리,
내부격리거리, 탄약고간 거리)를 산정한 계산근거 작성

2) 위치도

* 탄약고 위치를 중심으로 인접탄약시설, 일반군사시설,
군사시설경계, 인접도로 및 민간시설이 나타나거나 표시한
축척 1:15,000인 위성사진
(필요시 축척 조정, 상세도면 추가)

3) 탄약고 상세 배치도

* 내부격리 거리, 탄약고간 거리, 탄약고 입구 방향 등
표시(「탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시」 제6장 제3절
그림 6-1참조)

4) 인접 일반군사시설 및 민간시설 연계도

* '위치도'의 내용이 충분하지 않을 경우, 안전거리 산정을
위해 탄약고시설 부근 일반군사시설 및 민간시설(도로, 주택
등)을 포함하는 상세도면 작성

5) 전기시설 및 장치 검토 결과서(필요시)

* 탄약고 시설 부근에 전기시설이 위치하거나 탄약고내에
전기설비를 설치할 경우 「탄약 및 폭발물 안전관리기준
지시」 제8장 제2, 3절에 명기된 사항에 대한 개략적
검토사항 기재

6) 특별시설과의 연계검토 결과서(필요시)

* 탄약고 시설부근에 발전설비, 대규모 변전시설, 화학플랜트,
가스파이프, 유류 및 가스 저장시설 등 탄약고와의
상호안전을 고려해야 하는 경우에는 해당시설물의 폭발시
탄약고의 안전과 탄약고 폭발시 해당시설의 안전여부
검토한 결과서 제출

라. 설계도면 검토

구 분	내 용	검토결과
탄약고 형 태	· 이글루형탄약고(철근 콘크리트 또는 파형강판) 또는 지상형탄약고 또는 터널형탄약고 등 * 판단근거 : 경제성, 총 수명주기 비용, 방호, 친환경성 등 * 대상 탄약고 도면(표준도 사용시 표준도면) 첨부	충족
방호도	· 유한요소 해석 기법을 사용한 방호성능의 검토 결과서 별도 보고 등 * 방호성능 검증 결과서 첨부	미충족
결로해소	· 표준설계도면 적용 또는 '결로해소 수치해석' 별도 보고 등 * 결로해소 검증자료 첨부	추가자료 필요
방폭문	· 방폭문은 군사시설 기준 (DMFC 2-20-10 방폭 및 방탄설계 기준, DMFC 2-20-20 화생방 방호시설 설계기준, DMFC 3-90-70 방폭 및 방탄시설 설계 및 시공지침)을 따른다. * 관련 증빙 자료 첨부	
방 벽	· 방벽 설치 * 방벽 설계도면, 방벽 방호검증자료 첨부	
기 타	·	

* 국방·군사시설기준 및 주요 군사시설 방호설계기준 개정연구(2017) 참조

마. 탄약류 안전기준 위반에 대한 조치방안

* 미군탄약저장고 한·미 안전기준 동시준수 여부 등

바. 탄약류 시설물 표준설계도서 적용 여부

사. 탄약류 시설물에 대한 신기술, 신소재 및 기술
개선사항

아. 탄약류 안전거리 조정 관련 사항

자. 그 밖의 안전 관련 사항

○(양호), △(보통), ×(미흡)

구 분	검 토 요 소	검 토 결 과	비고
토목공사	· 과도한 성토소요	· 성토소요 없음	○
	· 배수시설	· 배수여건 양호	
	· 지반여건	· 지반여건 양호	
	· 벌채수목	· 벌채수목 없음	
도로여건	· 차량진입 여건	· 차량 진·출입 여건 양호	○
경 계	· 비 폭발물 시설로 검토 불필요		-
지형여건	· 시설관리 용이성	· 양호	○
	· 건물배치	· 북서향으로 일조시간 보장 미흡	×

5. 건의

첨부 000사업 탄약 및 폭발물 안전관리심의위원회
심의결과. 끝.

000사업 탄약 및 폭발물 안전관리심의위원회 심의결과

1. 일자/장소 :

2. 심 의 안 :

3. 심의결과

--

4. 의 결

구 분	직 책	계급 / 성명	심의 결과	서 명
위원장				
위 원				
간 사				