

[별지 제14호 서식]

전기자동차 충전시설 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자	(소 속) / (성 명) (서명)					
확인사항	내 용					
설치장소						
전기설비 전압/용량	[V] / [kW]					
충전 시설	설치기수	() kW ()기				
	설치위치	☐ 옥내 ☐ 옥외 ☐ 기타 ()				
	충전형식	☐ DC차데모 ☐ DC콤보 ☐ AC3상				
	충전기 사양	전압/용량				
	제조사		모델명(일련번호)			
구 분	점 검 항 목			점검 결과	비고	
인입선	전선의 종류, 굵기, 지상고 등 시설 상태 확인					
배·분전반	설치장소, 방수·방습조치, 방청여부, 공간확보 구조의 적정성 확인 전원조건, 충전부접촉 방지, 외함 접지 확인					
개폐기 등	전원측에 개폐기, 과전류차단기가 시설되었는지 확인 전로에 누전차단기 동작 및 상태를 확인					
옥내배선 및 기구 등	전선굵기 적정성, 사용전선, 배선방법, 접속, 전로의 절연, 이격거리 적정성 확인 배선기구의 충전부분이 노출되었는지 확인 습기 많은 곳, 물기 있는 곳의 저압 배선기구 방습장치 확인 저압 배선기구에 전선 접속시 전기적 완전접속 및 접속점에 장력이 가해지지 않는지 확인					
충전시설	충전소 설치 주변 배수시설 확인 외함의 발청, 누수여부, 고정상태, 차량과 충전기의 충돌 방지 조치 확인 충전케이블 손상여부 확인 충전부분이 노출되지 않는지 확인 충전장치의 철대, 금속제 외함 접지 적정성 확인 침수 등의 위험이 없는 곳에 시설하였는지, 옥외에 설치시 비, 눈에 대한 충분한 방수 보호등급을 갖는 것인지 확인 전기자동차 전용임을 나타내는 표지를 설치하였는지 확인 분진이 많은 장소 등에는 충전설비를 설치하지 않도록 확인 다만, 일반 먼지가 많은 곳은 설치 가능 충전장치 시설장소에 위험표지를 설치하였는지 확인					
접지 연속성	충전시설과 전기자동차 간의 장치 접지가 연속적으로 연결되는지 확인					
시험 및 측정	절연저항	도전부-대지간의 절연저항 측정				
	접지저항	충전설비 금속제 외함 등의 접지저항 측정				
종합 의견						

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기