

태양광발전설비 점검기록표

측정 장비:

(일기 :)

☐ ☐ ☐

점검자		(소 속)		/ (성 명)		(서명)		
설비명				발전설비 전압/용량		[V] / [kW]		
태 양 전 지	형 식			전 력 변 환 장 치	형 식			
	최대전력용량	[kW]			정격용량	[kW]		
	최대동작전압	[V]			입력전압범위	~ [V]		
	최대동작전류	[A]			출력전압	[V]		
NO	항 목	소분류	점검 사항				점검 결과	
1	태양 전지	출력	일사량 대비 안정적 출력(월간 발전량 등) 확인					
		외관	변색(황변, 백화, Glass, Back sheet 등), 변형 여부 확인 적외선열화상 측정시 핫스팟 등 열화현상 확인 프레임 부식, 손상(파손) 확인					
		음영	태양전지 어레이 설치장소의 주변으로 인한 음영 발생 확인					
		접속함	외함의 부식 및 손상, 접속점 및 부속품 발열 등 확인					
2	지지물	설치상태	지지물이 충격 등에 대하여 안전한 상태인지 확인					
		도금상태	용융아연도금 상태, 절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 유지 등 확인					
		기초상태	기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부 확인					
		볼트 체결상태	용융아연도금 이상의 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와서 사용)					
3	전선로	본딩	태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 확인					
		전선연결	스트링별 DC케이블 및 간선기준 접속부 발열 등 이상 여부 확인					
		커넥터 고정	모듈, 출력단자, 파손 등 습기 및 빗물 침투방지 구조 확인 모듈 간의 직렬배선은 바람에 흔들리지 않도록 고정 확인					
4	전력변환 장치 및 보호장치	외관	외함 손상, 도금상태 등 변형 여부 확인					
		작동상태	소음, 진동, 냄새 등과 같이 평소와 다른 현상 발생 확인					
		전선로	배선의 손상, 접속단자(AC, DC) 체결, 관통부분 마감처리 확인					
		설치환경	제조사가 제시한 설치환경(온도, 습도, 청소상태) 준수 여부 확인					
5	주변 환경	보호값 설정	저주파수 설정 등 인버터 전체 보호요소 및 계전기 설정치 적정 여부					
			부지안전	배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태 확인				
				지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태 확인				
		구조물 등		부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적 유무				
축대의 균열, 누수 등 자연재해 대비 이상 여부 확인								
6	기타	지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정되었는지 확인						
		별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부 등 확인						
7	종합 의견	측정값	절연 및 접지저항 측정					
		기술기준	기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부					
7	종합 의견							

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), / (해당없음) 으로 표기