

발전설비 점검기록표

점검자 : (서명) 년 월 일

구분	원 동 기			발 전 기		
형식						
정격용량						
정격회전수	rpm			rpm		
제작회사						
제작번호						
제작년월	년 월			년 월		
냉각방식				정격전압	V	
기동방식				정격전류	A	
차단기명				역률	%	
발전기 부하용량 현황						
정전시 부하용량		kW		화재시 부하용량		kW
전동기 중 최대용량		kW		전동기 기동방법		
점 검 사 항		결과		점 검 사 항		결과
비상정지장치시험				조속장치 ◦ 이상음 ◦ 누유		
부하운전시험				상용전원측과 접속상태 적정 여부		
부하차단시험				배·분전반 및 보호시설의 적정 여부		
연료유계통	◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 백브류 ◦ 연료유 보급 차단장치			접지선 설치상태 및 탈락 여부		
윤활유계통	◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 유 청정기			축전지 및 충전장치의 적정 여부		
냉각수계통	◦ 누수 ◦ 냉각수 펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치			보호장치 설치 및 동작 상태		
측 수	◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새			계측장치 설치 상태		
측 정 사 항						
절연 및 접지	절연저항	MΩ		접지저항(중성점/외함)		Ω / Ω
축전지 측정	전 압	V		비 중		
발전기 운전	출력전압	V	부하전류	A	운전시간(h/m)	
기 타 사 항						

- [비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시
2. 절연저항은 "발전기코일-대지"간을 측정한다.
3. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
4. 정전 시 부하용량은 "한전 전원공급 중단 시 비상발전기에 소요되는 부하용량"을 표기하며, 화재 시 부하용량은 "정전 시 부하용량과 소방용 부하용량의 합"을 기동방법은 직접, Y-△ 등을 표기한다.