

[별지 제10호서식]

열분해시설 검사기관 시설검사능력 평가표

평가 내용	배점	평가	취득점수
1) 열분해 능력의 적절성 및 관련 기준 준수 검사 (10점)			
1-1. 열분해 능력의 적절성 및 적절열분해상태 유지 여부 확인	4	4 3 2 1 0 	
1-2. 열분해유의 회수 기준 및 재활용 기준 준수 여부 확인	4	4 3 2 1 0 	
1-3. 굴뚝 높이 및 구조의 적절성 여부 확인	2	4 3 2 1 0 	
2) 안전 구조 및 압력·온도·공기 유입·유출 방지 등 적절성 검사 (9점)			
2-1. 폭발사고와 화재 등에 안전한 구조를 갖췄는지 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
2-2. 압력측정계 및 출구온도 측정공 설치·작동 여부 확인	3	4 3 2 1 0 	
2-3. 열분해실의 공기유입·유출 방지 및 반응 온도·압력의 적정성 유지 여부 확인	3	4 3 2 1 0 	
3) 배출가스, 폐기물, 고형잔재물 등 설치 및 운전 적절성 검사 (9점)			
3-1. 배출가스 연속측정·기록 장치 작동상태 확인	3	4 3 2 1 0 	
3-2. 폐기물 투입구·청소구의 내열성 및 공기유입·유출 방지 여부 확인	3	4 3 2 1 0 	
3-3. 고형잔재물이 발화하지 않는 구조를 갖췄는지 여부 확인	3	4 3 2 1 0 	
4) 소방장비, 표지판의 적절성 및 설비구조 유지 여부 검사 (8점)			
4-1. 표지판 부착 및 기재 사항·방법 준수 여부 확인	2	4 3 2 1 0 	
4-2. 소방장비 설치 및 관리상태의 적절성 여부 확인	3	4 3 2 1 0 	
4-3. 설치검사 당시와 같은 설비구조를 유지하고 있는지 여부 확인	3	4 3 2 1 0 	
합계	36	-	
환산점수			
※ 환산점수는 지정 시 75 점, 사후관리 시 70 점을 만점으로 한다. ※ 환산점수 산정식 : 환산점수 총점 × (취득점수 합계 ÷ 배점 합계), 취득점수는 평가점수를 배점으로 환산한 값 ※ 항목 별 평가분포는 매우 좋음(4), 좋음(3), 보통(2), 미흡(1), 매우미흡(0) 단계로 나누어 평가.			

평가자	소 속	이 름	서 명