

[별지 제5의3호서식]

매립시설의 검사기관 시설검사능력 평가표(관리형)

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
1) 차수시설의 기준 적합성 검사 (6점)			
1-1. 차수시설 종류 및 두께 적합성 확인 및 상부 보호층 적정설치 여부 검토	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
1-2. 점토류라이너 현장시험결과 및 투수계수, 균열·이물질혼합 검토			
1-3. 측면에 토목합성수지점토류라이너 포설의 경우 적절상태 확인 여부	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
1-4. 점토라이너, 토목합성수지점토류라이너 이외 차수 재료 사용 시, 이와 동등한 차수효과 검토 및 차수재료의 지하수 등 오염 여부 검토			
1-5. 토목합성수지라이너의 항복인장강도 안전율 적합성 및 시공 확인	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
1-6. 고밀도폴리에틸렌라이너의 기준 적합성 확인 여부			
1-7. 토목합성수지라이너의 접합부에 대한 현장시험 확인 및 결과 검토			
2) 침출수집배수시설 및 배수층의 설치 및 이송 처리 시 운영관리 검사 (11점)			
2-1. 매립시설 바닥의 토목합성수지라이너 위에 지오킴포지트 또는 지오텍스타일 설치 확인 및 재질 적합성	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
2-2. 침출수 집배수 층의 포설된 자갈 등 투수계수, 두께 실측 확인의 적절성			
2-3. 침출수집배수관로, 집수정 및 이송관로의 적정 설치 등 확인 여부			
2-4. 매립시설 측면 토목합성수지라이너 위 재질 및 투과능계수 적절성 확인 여부	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
2-5. 매립시설 측면 점토류라이너로 설치한 경우, 포설 모래 등의 두께, 해당층 재료의 투수계수 확인 여부			
2-6. 침출수 집배수관로 주변 자갈 공극 성적서 확인 여부	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
2-7. 침출수 집배수시설 바닥 기울기 확인 및 파손 우려 확인의 적절성			
2-8. 침출수 수위 측정시설에 대한 위치 확인 방법 및 수위 관리의 적절성			
2-9. 집수정 및 이송관로의 유지 및 관리 확인 여부	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
2-10. 중간복토층 위에 침출수 집배수관로를 설치하여 수직집수정 또는 수직가스 포집시설로 연결하였는지 확인			
2-11. 침출수를 정상적으로 배제하는지 확인(침출수 발생량 자료 및 현장조사) 여부			
3) 빗물배제시설 및 지하수배제시설 설치 및 운영의 적정성 검사 (4점)			
3-1. 빗물배제시설 및 지하수집배수시설 적정 설치 여부 확인의 적절성	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
3-2. 빗물배제시설과 지하수집배수시설의 분리 설계·시공 확인 여부			
3-3. 빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손 침하여부와 토사 등 적체	2		

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
여부 확인		4 3 2 1 0 _ _ _ _	
3-4. 빗물배제시설의 설치 관리실태와 정상 기능 유지 여부 확인			
4) 침출수처리시설 운영관리실태 및 침출수 배출허용기준 준수여부 검사 (8점)			
4-1. 침출수유량조정조의 규모, 방수처리 내역, 유량계의 형식 및 작동 상태 확인의 적절성	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
4-2. 침출수처리시설 설치, 규모, 처리방법, 기기작동상태 등 확인 여부			
4-3. 계측장비 정상작동 확인 및 예비 장비 확보의 적절성	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
4-4. 침출수 연계 및 위탁처리 시, 처리능력 적절성, 인허가 조건 준수 및 이송량, 전용관로, 이송능력, 침출수 이송 시 수밀시험 실시 확인 등 실태 확인 여부			
4-5. 운영·관리대장 및 분석자료를 통한 침출수처리시설 정상운영 확인 여부	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
4-6. 유량저장조 유입구와 침출수처리시설 배출구를 통한 유량 결과 확인 및 적정 여부 검토			
5) 침출수매립시설 환원정화설비의 유지 및 관리 실태와 매립층의 함수율 검사 (4점)			
5-1. 주입관로가 매립층 내부에 수평 또는 수직 설치 확인 여부	4	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
5-2. 매립층 함수율 측정 장치 설치 및 관리 확인의 적절성			
5-3. 매립층 함수율 유지를 위한 주입관로의 개폐구조 설치 확인			
5-4. 운영관리대장 및 시험성적서를 통한 침출수(주입량, 매립층 함수율, 침출수 수위) 및 악취 관리 등 확인			
6) 매립가스 소각시설 또는 활용시설 설치계획 검사 (3점)			
6-1. 가스포집 관련 시설의 적정 설치 및 작동실태 확인의 적정성	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
6-2. 가스처리 및 활용 시설의 가동 및 운영 확인 여부			
7) 내부진입도로의 설치 내용 및 폐석면 매립 (4점)			
7-1. 내부진입도로 적정 설치 여부 확인	4	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
7-2. 폐석면 매립 시, 다른 폐기물과 혼입을 방지하는 구조 및 설비를 갖추고 매립하는지 확인 여부			
7-3. 폐석면 구역매립 이력 관리 기록부 확인			
8) 매립시설의 상부를 덮는 형태의 시설물의 구조 안전성 (3점)			
8-1. 시설물 설치 허가를 증명할 수 있는 자료 확인 여부	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
8-2. 설치 및 관리기준 고시에 따라 설치 및 운영 관리하였는지 확인			
9) 축대벽 및 독의 안정성 검사 (4점)			

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
9-1. 축대벽, 둑 및 매립사면의 침출수 누출 여부와 안전을 확인의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
9-2. 축대벽 강도, 균열, 박리 등 육안검사 및 비파괴검사 확인의 적절성			
9-3. 둑, 매립사면의 균열, 층 분리 및 침하 여부 확인의 적절성			
10) 미 매립구역의 차수시설 유지·관리실태 검사 (3점)			
10-1. 차수시설 및 토목합성수지라이너 위의 지오네트 등 설치 및 유지관리 확인의 적절성	3	4 3 2 1 0 	
10-2. 사면에 점토라이너가 설치된 경우, 점토라이너 위의 모래 또는 페타이어에 채워진 모래 등의 투수계수 및 포설상태 확인 여부			
10-3. 매립 시, 사면 차수시설 손상 확인 여부			
11) 폐기물의 다짐, 압축정도 및 복토 검사 (6점)			
11-1. 다짐장비 보유실태 확인 및 운영인력 확보, 운영실적 검토의 적절성	3	4 3 2 1 0 	
11-2. 일일복토, 중간복토의 포설 및 다짐정도 확인의 적절성			
11-3. 복토재 종류, 반입량, 반입장소 확인 및 복토 두께 규정 적합성 확인	3	4 3 2 1 0 	
11-4. 빗물이 폐기물 매립층에 침투되지 않도록 관리되고 있는지 확인 여부			
<개별시설 취득점수>	56	-	
<공통사항 취득점수>	40	-	
합계	96	-	
환산점수			
※ 환산점수는 공통사항과 개별시설 취득점수를 합산하여 지정 시 25 점, 사후관리 시 70 점 만점으로 한다.			
※ 환산점수 산정식 : 환산점수 총점 × (취득점수 합계 ÷ 배점 합계), 취득점수는 평가점수를 배점으로 환산한 값			
※ 항목 별 평가분포는 매우좋음(4), 좋음(3), 보통(2), 미흡(1), 매우미흡(0) 단계로 나누어 평가.			

평가자	소 속	이 름	서 명