

[별지 제5의6호서식]

매립시설의 검사기관 시설검사능력 평가표(관리형-사용종료·폐쇄검사)

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
1) 최종복토층(가스배제층) 설치상태 검사 (2점)			
1-1. 최종복토기준 적합 설치 확인 여부의 적절성	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
1-2. 사진, 비디오 확인 및 적정 시공여부 확인			
2) 최종복토층(차단층점토류라이너, 토목합성수지라이너)설치상태 검사 (8점)			
2-1. 차수시설 종류, 재질 및 두께 확인 여부	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
2-2. 점토류라이너의 현장시험결과, 투수계수, 균열·이물질혼합 검토 여부			
2-3. 측면에 차수재 대신 토목합성수지점토라이너를 포설한 경우, 적정성 검토 여부	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
2-4. 점토, 토목합성수지라이너 이외의 재료로 차수시설을 설치한 경우, 적정성 검토 여부			
2-5. 고밀도폴리에틸렌라이너 재질기준 적합 확인의 적절성	3	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
2-6. 기타 합성고분자차수막의 적합한 제품을 사용 확인의 적절성			
2-7. 합성고분자차수막 접합부 시험 확인의 적절성			
3) 최종복토층(배수층) 설치상태 검사 (2점)			
3-1. 배수층의 포설 또는 토목합성수지 설치의 적정성 확인	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
3-2. 침투된 빗물의 주변 배수로 연결 확인 및 배수 상태 여부			
3-3. 육안 확인이 어려운 매몰지역 경우, 시공 시 촬영한 사진·비디오 등 적정 시공 확인 여부			
4) 최종복토층(식생대층) 설치상태 검사 (2점)			
4-1. 식생대층 설계의 최종복토기준 준수 여부 확인	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
4-2. 육안 확인이 어려운 매몰지역 경우, 시공 시 촬영 자료 확인 등 적정 시공 확인 여부			
5) 축대벽과 독 및 침하의 안정성 검사 (6점)			
5-1. 구조물의 안정도 관리계획 수립여부 확인의 적절성	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	
5-2. 매립사면의 침출수 누출여부 확인의 적절성			
5-3. 축대벽 안전을 유지·관리 확인 및 강도, 균열, 박리, 층분리, 박락, 백태 등 확인의 적절성	2	4 3 2 1 0 _ _ _ _	

평가 내용	배점	평가	취득점수
5-4. 독 및 매립사면의 해석자료 검토와 안정성 확인 및 균열, 층 분리 확인의 적절성			
5-5. 매립지반 안정도 관리 계획수립 및 침하관측시설 설치 적합성 확인 여부	2	4 3 2 1 0 	
6) 빗물 지하수 유입방지 조치 검사 (3점)			
6-1. 빗물 배제시설의 설치상태 검사 및 빗물배제를 위한 우회수로, 집배수구 등 설치여부 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
6-2. 빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손, 침하 및 적체 여부 확인의 적절성			
6-3. 빗물이 폐기물 매립층으로 침투되지 않도록 시공되었는지 확인 여부			
7) 침출수 집배수시설의 기능 유지·관리 실태 검사 (3점)			
7-1. 침출수집수정, 이송관로가 설계·시공된 대로 유지 및 관리되고 있는지 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
7-2. 매립시설 내 침출수 배제 확인 및 내부 침출수위 관리 확인의 적절성			
7-3. 필요시, CCTV 확인을 통한 침출수 집배수시설 유지관리 실태 확인의 적절성			
8) 침출수 처리시설의 운영·관리 및 침출수배출허용기준의 준수 여부 검사 (7점)			
8-1. 폐기물최종처리시설 운영관리대장으로 운영내역 확인 및 정상적 운영 확인의 적절성	3	4 3 2 1 0 	
8-2. 유량조정조 유입구, 배출구의 각각 측정 유량 결과 확인의 적합성			
8-3. 유량조정조 및 침출수처리시설의 적정여부 검토의 적절성			
8-4. 각종 계측장비 정상작동 여부 확인의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
8-5. 침출수처리시설 고장에 대비한 예비장비 확보실태 확인 여부			
8-6. 연계처리시설 처리능력 확인의 적정성 및 이송과정의 침출수 외부 유출, 이송량 송장 등 확인 여부			
8-7. 전용관로 유지·관리실태 확인 및 필요시 현장 확인의 적절성			
9) 침출수매립시설 환원정화설비의 유지 및 관리 실태 및 매립층의 함수율 (4점)			
9-1. 주입관로가 매립층 내부에 수평 또는 수직 설치 확인 여부	4	4 3 2 1 0 	

평가 내용	배점	평가	취득점수
9-2. 매립층 함수율 측정 장치 설치 및 관리 확인의 적절성			
9-3. 매립층 함수율 유지를 위한 주입관로의 개폐구조 설치 확인			
9-4. 운영관리대장 및 시험성적서를 통한 침출수(주입량, 매립층 함수율, 침출수 수위) 및 악취 관리 등 확인			
10) 가스포집 및 처리시설의 적정 설치·운영 여부 검사 (3점)			
10-1. 가스포집공의 수량·간격·깊이 등 적정여부 확인의 적절성	3	4 3 2 1 0 	
10-2. 매립가스 강제이송시설이 설치된 경우, 작동실태 확인의 적절성			
10-3. 가스처리 및 활용시설 적정여부 확인의 적합성			
11) 지하수검사정, 지하수 배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부 검사 (3점)			
11-1. 수질 분석자료 검토 및 침출수 누출여부 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
11-2. 지하수검사정의 유지관리실태 확인의 적합성			
11-3. 필요시, 지하수배제시설 CCTV를 통한 유지관리 실태 확인 여부			
<개별시설 취득점수>	43	-	
<공통사항 취득점수>	40	-	
합계	83	-	
환산점수			
※ 환산점수는 공통사항과 개별시설 취득점수를 합산하여 지정 시 25 점, 사후관리 시 70 점 만점으로 한다.			
※ 환산점수 산정식 : 환산점수 총점 × (취득점수 합계 ÷ 배점 합계), 취득점수는 평가점수를 배점으로 환산한 값			
※ 항목 별 평가분포는 매우좋음(4), 좋음(3), 보통(2), 미흡(1), 매우미흡(0) 단계로 나누어 평가.			

평가자	소속	이름	서명