

[별지 제6호서식]

멸균분쇄시설의 검사기관 시설검사능력 평가표

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
1) 시설 설치의 적정성 검사 (4점)			
1-1. 대기/수질 오염물질 처리시설 및 장비 구축 확인의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
1-2. 처리시설 바닥의 차수 포장 확인 여부			
2) 멸균능력의 적정성 및 멸균조건의 적정성 검사 (6점)			
2-1. 멸균분쇄 용량 및 기능 검사 방법의 적정성	2	4 3 2 1 0 	
2-2. 검사대상 폐기물의 출처 및 조성 확인 방법의 적절성			
2-3. 멸균분쇄시설의 운전조건 적절성 확인 (온도측정기기, 마이크로파의 세기, 증기투입장치, 체류시간 등)	2	4 3 2 1 0 	
2-4. 멸균기의 정상운전 조건에서 아포균 검사 실시 여부 확인	2	4 3 2 1 0 	
3) 분쇄시설의 적정작동 여부 검사 (4점)			
3-1. 분쇄시설 설치 및 운전을 통한 정상작동 여부 확인	4	4 3 2 1 0 	
3-2. 최종 잔재물이 충분히 분쇄되어 재사용 불가 상태인지 확인 여부			
4) 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식 여부 검사 (6점)			
4-1. 자동제어 가능한 증기멸균장치의 설치/작동상태 확인 여부	2	4 3 2 1 0 	
4-2. 운전 중 멸균장치의 밀폐여부 확인의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
5) 자동기록장치의 적정작동 여부 검사 (4점)			
5-1. 적정 자동기록지 및 자동기록장치 설치 및 정상작동 확인 여부	4	4 3 2 1 0 	
6) 폭발사고 및 화재 등에 대비한 구조 검사 (3점)			
6-1. 장치의 폭발, 화재에 대비한 구조 여부 확인의 적절성	3	4 3 2 1 0 	
6-2. 비상 시스템 및 소화장비 구축 확인 및 정상작동 확인 여부			
6-3. 수평 유지 가능한 단단한 지반 위 설치 확인 여부			
7) 자동투입장치 및 투입량 자동계측장치의 적정작동 검사 (4점)			

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
7-1. 폐기물 자동투입장치 정상운전 (계량시설 설치 및 검교정 여부) 확인 여부	4	4 3 2 1 0 	
7-2. 투입 시 폐기물 유출 및 작업자 노출 방지 구조 확인 여부			
8) 악취방지시설, 건조장치의 적정작동 검사 (4점)			
8-1. 악취방지시설 설치/정상가동 확인 여부	4	4 3 2 1 0 	
8-2. 최종 잔재물 수분함량 검사 방법의 적절성			
합계	35	-	
환산점수			
※ 환산점수는 지정 시 75 점, 사후관리 시 70 점을 만점으로 한다.			
※ 환산점수 산정식 : 환산점수 총점 × (취득점수 합계 ÷ 배점 합계), 취득점수는 평가점수를 배점으로 환산한 값			
※ 항목 별 평가분포는 매우 좋음(4), 좋음(3), 보통(2), 미흡(1), 매우미흡(0) 단계로 나누어 평가.			

평가자	소 속	이 름	서 명