

[별지 제7의12호서식]

음식물류폐기물처리시설 검사기관 시설검사능력 평가표(기타-버섯재배)

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
1) 처리능력의 적정성 검사 (2점)			
1-1. 적정 처리기능 및 시설용량, 처리능력 확인 여부	2	4 3 2 1 0 	
2) 계량시설의 설치 여부 및 작동상태 검사 (2점)			
2-1. 계량시설 설치 여부 및 검·교정 여부 확인의 적절성	2	4 3 2 1 0 	
3) 선별시설의 설치여부 및 선별효율 검사(해당사항이 있는 경우) (5점)			
3-1. 이물질 선별시설의 설치여부 및 작동상태 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
3-2. 제품 포장 이전에 이물질 선별시설 설치 및 작동상태 확인 여부	2	4 3 2 1 0 	
3-3. 이물질 처리 및 저장시설(밀폐구조)설치 여부 확인의 적절성			
4) 파쇄시설의 설치여부 및 파쇄능력 검사 (3점)			
4-1. 파쇄시설 설치 및 적정운영 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
4-2. 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 적합 확인 여부			
5) 버섯재배용 배지배합시설의 설치여부 및 작동상태 검사 (4점)			
5-1. 배합시설의 설치여부 확인의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
5-2. 수분함량 확인 여부			
6) 입병·살균·자동접종기 시설의 설치여부 및 작동상태 검사 (6점)			
6-1. 자동입병기 설치 및 투입 여부, 입병능력 확인의 적절성	2	4 3 2 1 0 	
6-2. 살균시설 설치여부 및 처리용량, 체류시간 확인의 적절성	2	4 3 2 1 0 	
6-3. 자동접종기 설치여부 및 작동상태 확인, 무균접종가능 여부 확인의 적절성	2	4 3 2 1 0 	
7) 무균배양실의 설치여부 및 작동상태 검사 (9점)			
7-1. 무균배양실의 실용적 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
7-2. 설계도서와 실제체류시간 일치 여부 확인의 적절성			
7-3. 온·습도 측정 및 기준 만족 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
7-4. 운전 및 유지관리(배양조건) 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
8) 악취제거 시설의 설치여부 및 작동상태 검사 (6점)			

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
8-1. 악취방지시설(후드, 덕트 등) 설치 및 적정처리 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
8-2. 악취 배출허용기준 적합 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
8-3. 전력계 설치 여부 및 작동상태 확인의 적절성			
9) 폐배지의 퇴비로서의 적정성 검사 (3점)			
9-1. 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 따라 시료채취 및 분석결과 적합 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
10) 고형물 적정 회수 여부 검사(해당 사항이 있는 경우) (2점)			
10-1. 적정 고형물회수율 산정 평가 여부	2	4 3 2 1 0 	
10-2. 폐기물공정시험기준에 따른 시료 채취 및 분석 여부 확인의 적절성			
11) 설치검사 당시 같은 설비 및 구조 유지 여부 (2점)			
11-1. 본체 및 부대설비의 구조, 형상 및 처리능력 확인 여부	2	4 3 2 1 0 	
11-2. 계기들의 부착 위치 및 기능 확인 여부			
합계	44	-	
환산점수 ※ 환산점수는 지정 시 25 점, 사후관리 시 70 점 만점으로 한다. ※ 환산점수 산정식 : 환산점수 총점 × (취득점수 합계 ÷ 배점 합계), 취득점수는 평가점수를 배점으로 환산한 값 ※항목 별 평가분포는 매우 좋음(4), 좋음(3), 보통(2), 미흡(1), 매우미흡(0) 단계로 나누어 평가.			

평가자	소 속	이 름	서 명