

[별지 제9호서식]

소각열회수시설 검사기관 시설검사능력 평가표

평 가 내 용	배 점	평 가	취 득 점 수
1) 재활용 능력의 적정성 및 적정 연소상태 검사 (6점)			
1-1. 시설 용량 별 검사시간 숙지 여부	2	4 3 2 1 0 	
1-2. 폐기물 조성비 확인 방법의 적절성			
1-3. 정격 소각능력 확인 방법의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
1-4. 배기가스 중 일산화탄소/매연/산소 측정 방법의 적절성			
2) 연소실 및 최초 집진시설의 온도 측정시설 유지 적정여부 검사 (6점)			
2-1. 각 시설의 입·출구온도 측정용 온도지시계 및 자동온도기록계 설치 및 위치 확인의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
2-2. 시험시간의 90% 이상 적정출구온도 유지시간 검사의 적절성			
2-3. 온도 지시계/기록계 정밀도 검사의 적절성	2	4 3 2 1 0 	
2-4. 투시공의 구조 확인 방법의 적절성			
3) 연소실 연소가스 체류시간 적정여부 검사 (8점)			
3-1. 가스유량 측정 방법 및 기준 숙지 여부	4	4 3 2 1 0 	
3-2. 설계도를 통한 2차 연소실 구분 능력 평가 및 연소실 내부용적 산출의 적절성			
3-3. 연소가스 체류시간 산출방법 및 결과도출의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
4) 바닥재 감열감량 및 소각재 혼날림 방지조치 적정여부 검사 (4점)			
4-1. 바닥재 시료 채취 방법의 적절성 및 감열감량 분석방법의 숙지 여부	4	4 3 2 1 0 	
4-2. 잔재물 제거 시 재 혼날림 방지 구조 확인 여부			
5) 보조연소장치의 용량 및 작동상태 검사 (4점)			
5-1. 폐기물 소각 없이 연소실 출구온도 유지 가능 여부 확인의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
5-2. 자동작동식 보조연소장치의 정상작동 확인 여부			
6) 연소실의 공기 또는 산소공급장치의 작동상태 검사 (3점)			

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
6-1. 공기공급량 조절 장치 적정 설치 상태 확인 여부	3	4 3 2 1 0 	
6-2. 연소실 압력 유지 및 적정 압력측정계 설치/작동 확인 방법의 적절성			
6-3. 폐기물 투입구로의 연소가스 또는 화염 역류현상 확인 여부			
7) 굴뚝의 통풍력 및 구조 및 배출가스 자동측정기 작동상태 검사 (4점)			
7-1. 통풍력, 대기확산을 고려한 높이와 구조 확인의 적절성	2	4 3 2 1 0 	
7-2. 굴뚝 자동측정기 부착 대상 시설 확인 및 설치 확인 여부			
7-3. 굴뚝 자동측정기의 형식승인 및 정상작동 확인 여부	2	4 3 2 1 0 	
7-4. 측정공 설치 위치 및 규격의 적합성 확인 방법의 적절성			
8) 폭발사고 및 화재 등에 대비한 구조 검사 (2점)			
8-1. 안전장치, 소화장비 설치 및 정상작동 확인 여부	2	4 3 2 1 0 	
9) 계량시설의 설치여부 및 작동상태 검사 (2점)			
9-1. 계량시설 설치 및 검교정 등을 통한 정상작동 확인 여부	2	4 3 2 1 0 	
10) 내부에 사용한 재질의 적정성 및 연소실 외부피복상태 및 외부 표면온도 검사 (4점)			
10-1. 연소실 외부표면온도 확인 및 측정결과와 기준 적합 판단 적절성	4	4 3 2 1 0 	
10-2. 연소실 외부 피복상태의 내열도로 도색 또는 단열처리 시공 확인 여부			
11) 폐기물의 투입구 및 청소구의 내열성, 구조 및 공기 유입·유출 여부 검사 (4점)			
11-1. 시방서를 통한 내열성 재질 확인 여부	4	4 3 2 1 0 	
11-2. 외부공기 유입 및 연소가스 누출 방지 구조 확인 방법의 적절성			
12) 에너지 회수·이용(공급)의 적정설치 및 에너지 회수기준 준수여부 확인 검사 (12점)			
12-1. 에너지 회수·이용 또는 공급 설비 및 계측기 적정 설치 확인 여부	4	4 3 2 1 0 	

평 가 내 용	배점	평가	취득점수
12-2. 에너지 회수기준에 따른 검사 방법의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
12-3. 에너지 회수효율 및 저위발열량 산정 방법 및 검사시간 숙지 여부	4	4 3 2 1 0 	
13) 에너지 회수설비 온도지시계, 압력계 및 안전밸브 설치 검사 (8점)			
13-1. 설비 내부 용 온도지시계, 압력측정계, 온도조절장치, 안전밸브 설치 확인 여부	4	4 3 2 1 0 	
13-2. 각 계측기 및 안전밸브 정상작동 여부 검사 방법의 적절성	4	4 3 2 1 0 	
14) 설치검사 당시와 동일한 설비구조 확인 검사 (3점)			
14-1. 본체 및 설비의 구조 및 형상 동일한지 확인의 적절성	3	4 3 2 1 0 	
14-2. 표지판 표지의 내용, 표식의 견고성 및 부착성 등의 확인 여부			
14-3. 계기 설치 위치와 동일한 분포대 측정 가능 여부 확인의 적절성			
합계	70	-	
환산점수 ※ 환산점수는 지정 시 75 점, 사후관리 시 70 점을 만점으로 한다. ※ 환산점수 산정식 : 환산점수 총점 × (취득점수 합계 ÷ 배점 합계), 취득점수는 평가점수를 배점으로 환산한 값 ※ 항목 별 평가분포는 매우 좋음(4), 좋음(3), 보통(2), 미흡(1), 매우미흡(0) 단계로 나누어 평가.			

평가자	소 속	이 름	서 명