

화학사고 현장측정분석차량 월간 점검일지

작성일자 : 년 월 일

담 당

관리책임자

구분	점검내용	점검방법	점검결과	비고
차량 내부	운전실	네비게이션	네비게이션 업데이트 확인	버전정보()
		계기판 메뉴	고장진단 시스템 구동 확인	정상(), 작동이상()
			정비주기 설정 유/무 확인	설정 일자 ()
		LED TV	TV 수신확인(영상분할기 작동확인)	정상(), 작동이상()
		내부	스위치 작동여부 확인(에어컨, 히터, 지시방향 등, 와이퍼 등)	정상(), 작동이상()
			소화기 충전상태 및 점검주기 확인	점검일자() 충전량 ()
			브레이크 오일량 및 오염도 확인	정상(), 비정상()
	통제실	종합 제어판	차량용 냉장고 전원연결 및 작동여부 확인	작동(), 미작동()
			통합콘솔 및 보관함 파손여부 및 외관상태 확인	상, 중, 하
			계기판내 발전 전압계 전압확인 (V)	V
			계기판내 주파수 확인 * 정상범위 210 ~ 246 Hz	Hz
			계기판내 AC전류 확인 * 정상범위 56 ~ 64 A	A
			계기판내 UPS전압 확인 * 정상범위 0 ~85 V	V
			계기판내 DC전압 확인 * 정상범위 215 ~ 225 V	V
			계기판내 DC전류 확인 * 정상범위 0 ~ 80 A	A

구분		점검내용	점검방법	점검결과	비고
차량 내부	통제실	종합 제어판	실내등 점등 확인ON/OFF (통제실, 분석실, 전처리실)	작동(), 미작동()	
			인버터 작동여부 ON/OFF 확인	작동(), 미작동()	
			국소배기장치 ON/OFF 및 조절가능 여부확인	작동(), 미작동()	
			스위치 작동여부 확인(UPS.AVR)	작동(), 미작동()	
			영상분할기 컨트롤 가능여부 확인	정상(), 비정상()	
			무정전 전원 공급장치 정상작동 여부 확인	작동(), 미작동()	
			마스터카메라(기상측정장비)작동 확인	작동(), 미작동()	
			무선인터넷 공급장치 작동여부 확인	작동(), 미작동()	
	측면	발전기	전원연결상태 및 접지상태 확인 (판넬개봉)	작동(), 비정상()	
		레벨잭	레벨잭 유닛 작동여부 확인 (4개)	작동(), 미작동()	
			전원공급 여부 및 접지상태 확인	정상(), 비정상()	
		충전기	동작 램프 확인 (CH1, CH2, CH3)	작동(), 비정상()	
		인버터	작동여부 확인	정상(), 미작동()	
		케이블드럼	단선여부 및 케이블상태 확인 (3상)	작동(), 비정상()	
		배터리	배터리 상태 색상확인 (보조배터리 포함)	정상(), 비정상()	
		외부전원인입판넬	외부전원 연결 확인 (AC 220V)	정상(), 비정상()	
		AVR/UPS	작동여부 확인	작동(), 미작동()	
		엔진룸	모터작동 및 소음진동 여부 확인	작동(), 비정상()	
			연결관 마모상태 확인	작동(), 비정상()	
차량 외부	하부	차량코팅	언더코팅 상태 확인	작동(), 비정상()	
		차량하부	파손 및 부식 여부 외관상태 확인	상, 중, 하	

	구분	점검내용	점검방법	점검결과	비고
차량 외부	상부	ROOF BOX	외관 상태 확인	정상(), 비정상()	
		카메라	기상측정장비 감시카메라 외관 및 작동상태 확인	작동(), 미작동()	
		기상측정기	보관함 잠김상태 및 누수여부 확인	정상(), 비정상()	
			부식방지처리 부분 및 상승기 오일 확인	정상(), 비정상()	
			결착부분 마개 상태 및 누수확인	정상(), 비정상()	
			마스트(5M이상) 굴절 수직 상승 여부 확인	정상(), 비정상()	
		라디에이터	발전기 라디에이터 정상 작동 및 소음./진동 여부확인	정상(), 비정상()	
		환풍기	강제 환풍기 작동 및 소음/진동 여부 확인	정상(), 비정상()	
		기타	루프 스테이지 및 가이드 확인	정상(), 비정상()	
분석 장비	GC/MS	유지보수 사항	차량용 분석장비 매뉴얼에 따라 수행	분석요원 점검에 따라 유지보수 판단	
		표준물질 작성 및 시료 분석	정량분석 위한 표준물질 curve 작성과 시료 분석 수행 후 확인 * 분석요원 자체 표준물질·샘플을 통한 분석 수행 및 확인	정상(), 비정상()	
	FT-IR	장비 Purge 수행 (오염정도 시)	Gas Cell Inlet valve check, 압력 0.01~0.02Mpa 확인	정상(), 비정상()	
			장비 압력 표시판 약 15psi 확인	정상(), 비정상()	
		시료 분석	분석요원 자체샘플을 통한 분석 수행 및 결과 확인	정상(), 비정상()	
	IC	표준물질 작성 및 시료 분석	정량분석 위한 표준물질 검량곡선 작성과 시료 분석 수행 후 확인 * 분석요원 자체 표준물질·샘플을 통한 분석 수행 및 확인	정상(), 비정상()	
	UV-VIS 분광광도계	표준물질 작성 및 시료 분석	정량분석 위한 표준물질 검량곡선 작성과 시료 분석 수행 후 확인 * 분석요원 자체 표준물질·샘플을 통한 분석 수행 및 확인	정상(), 비정상()	
	불소진처리 장치	시료 증류	작동 여부 확인	정상(), 비정상()	

번호	점검 이상결과	점검사진	비고
1			
2			
3			