

적합조사 보고서

방송통신설비의 기술기준 적합 조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

년 월 일

결 재	담당	과장	소장

1. 일반사항

사업자(설치자) 명		조사일자	
사업자(설치자) 주소			
조사지역		입 회 자	
조사대상(국사)		실사국사	
대상설비			

2. 조사결과

항 목	적 부	비 고
방송통신의 기술기준의 일반적 조건		
방송통신설비의 안전성과 신뢰성 기준		
선로설비의 설치기준		

3. 종합평가(부적합 사유, 조치사항, 권고사항 등)

4. 조사자

소 속	직 급	성 명	비 고

5. 붙임 : 방송통신설비 기술기준 적합 조사·시험 평가표 0부. 끝.

[별지 제4호의 붙임 서식]

방송통신설비 기술기준 적합 조사·시험 평가표

■ 기관명 : 일자 및 장소 : 입회자 : (인) 조사자 :

(인)

조 사 항 목	결 과	비 고
1. 보호기 및 접지(규정 제7조)		
- 보호기 설치 여부		
- 보호기의 기술기준 준수 여부		
- 접지저항 적합 여부		
2. 예비전원설비(규정 제10조)		
- 축전지 및 발전기 설치 여부(사업용)		
- 예비전원 설치 여부(사업용 외 국선 10회선 이상)		
3. 절연저항 및 누화(규정 제12조 및 제13조)		
- 절연저항(10MΩ 이상)		
- 꼬임 케이블의 누화 감쇄량(68dB 이상)		
4. 대체접속 계통 설정 여부(신뢰성 고시 별표1)		
- 중요통신국사 간 교환망 이원화 여부		
5. 복수 전송로 구성(신뢰성 고시 별표1)		
- 중요통신국사 간 복수 전송로 구성 여부		
6. 분산 수용 여부(신뢰성 고시 별표1)		
- 중요통신국사 간 통신회선을 복수의 전송로 설비에 분산 수용 여부		
- 다수의 통신국사에 통신 트래픽 분산 여부		
- 타 사업자를 통한 서비스 제공 여부(단일 통신국사에서 서비스 제공 시)		
7. 전송선로 설비의 동작 감시(신뢰성 고시 별표1)		
- 전송선로설비의 동작 감시기능 구비 여부		
- 동작 감시기능을 통한 예비설비로의 전환 가능 여부		
8. 교환설비의 이상폭주 등의 감시 및 통지(신뢰성 고시 별표1)		
- 교환설비의 트래픽 감시 및 이상폭주 검출·통보 기능 구비 여부		
- 이상폭주 발생 시 이용자에게 통지하는 기능 구비 여부 (트래픽 제어 기능을 보유한 경우 대체 가능)		
9. 교환설비의 통신 접속 규제(신뢰성 고시 별표1)		
- 이상 폭주 또는 트래픽 발생 시 접속규제 기능 구비 여부 (트래픽 제어 기능을 보유한 경우 대체 가능)		
10. 코어망(백본망) 오류확산 방지(신뢰성 고시 별표1)		
- 코어망(백본망) 내 장비들의 네트워크 계층 간 오류 확산 차단 여부		
11. 코어망(백본망)과 가입자망 분리 구축(신뢰성 고시 별표1)		
- 지역 가입자망 간 오류 전파 방지를 위한 분리 구축 여부		
12. 무선망의 인터넷 접속 이중화(신뢰성 고시 별표1)		
- 무선망 사업자의 평시 외 "별도의 인터넷 접속경로" 확보 여부		

조 사 항 목	결 과	비 고
13. 방송통신설비의 종합적 관리(신뢰성 고시 별표1)		
- 트래픽 폭주 등 망 상태를 감지할 수 있는 종합망관리시스템 구비 여부		
14. 통신망의 비밀보호 및 신뢰성 제고(신뢰성 고시 별표1)		
- 이용자 식별이 필요한 망의 경우 인증 및 등록 기능 구비 여부		
- 이동통신망 및 휴대전화망의 사용 주파수 대역과 접속방식에 따른 인증 기능 및 불법 접속 검출 등의 기능 구비 여부		
- 설비의 파괴 또는 타인의 데이터 절취 등을 방지하는 조치 강구 여부		
- 이동통신용 무선설비의 초기 접속 시 단말기와 망 사이의 상호 인증 및 주기적인 재인증 기능 보유 여부 ※ 28GHz 대역 및 4.7GHz 대역 시분할 복신방식의 무선설비는 제외		
- 이용자 요구 시 서비스 트래픽 암호화 처리 기능 보유 여부 ※ 28GHz 대역 및 4.7GHz 대역 시분할 복신방식의 무선설비는 제외		
- 불법 복제된 가입자식별모듈(SIM)과 결합된 단말기 검출 기능 보유 여부 ※ 28GHz 대역 및 4.7GHz 대역 시분할 복신방식의 무선설비는 제외		
- 분실 또는 도난 신고된 단말기의 접속 시 검출 기능 및 서비스 제한 기능 보유 여부 ※ 28GHz 대역 및 4.7GHz 대역 시분할 복신방식의 무선설비는 제외		
15. 예비기기 등의 설치(신뢰성 고시 별표1)		
- 설비의 중요도 등에 따른 예비기기 설치 여부		
16. 시험기기의 확보(신뢰성 고시 별표1)		
- 설비의 점검(검사)에 필요한 시험기기 확보 또는 이에 준하는 조치 여부		
17. 교환설비의 통신량 측정자료 기록(신뢰성 고시 별표1)		
- 이용자 회선별로 통신량, 횟수 등을 기록하는 기능 보유 여부		
18. 옥외설비 설치 기준(신뢰성 고시 별표1)		
- 풍해 대책 강구 여부		
- 지진 대책 강구 여부('09.10.16. 이후 설치 설비, 임차국사는 '15.7.1.부터 적용)		
- 수해 방지 조치 강구 여부		
- 맨홀 등 내부에 설치되는 접속함체 등의 거치대 이용 설치 여부		
- 지하 통신구의 개구부 설치 위치가 적정하거나, 침수방지장치 설치 여부		
- 제3자의 접촉방지를 위한 맨홀 잠금장치 설치 여부		
- 낙뢰 대책 강구 여부(권고)		
- 진동 대책 강구 여부(권고)		
- 화재 대책 강구 여부(권고)		
- 내수(방수) 기능 구비 여부(권고)		
- 동결 대책 강구 여부(권고)		
- 염해 등 대책(권고)		
- 고온·저온 대책(권고)		
- 다습도 대책(권고)		
- 고신뢰도 부품 사용(해저 등 특수장소)(권고)		
- 제3자의 접촉 및 침입 방지 조치 강구 여부(권고)		
19. 통신국사의 입지조건(신뢰성 고시 별표1)		
- 풍수해, 전자파, 진동으로부터 안전 여부(통신국사 및 통신기계실)		

조 사 항 목	결 과	비 고
20. 통신국사의 조건 및 선정(신뢰성 고시 별표1)		
- 지진대책 기준 적합 여부('09.10.16. 이후 설치 설비, 임차국사는 '15.7.1.부터 적용)		
- 내진구조 건축물 선정 여부(권고)		
- 내화구조 건축물 선정 여부(권고)		
- 바닥하중에 대한 소요 구조 내력 충분 여부		
21. 통신기계실의 구조 조건(신뢰성 고시 별표1)		
- 통신기계실의 전용 공간 설치 여부		
- 바닥시설의 지진대책 기준 적합 여부 ('09.10.16. 이후 설치 설비, 임차국사는 '15.7.1.부터 적용)		
- 비, 바람, 자외선 및 대기먼지 등에 의한 피해 방지 조치 여부		
- 바닥, 내벽, 천장 내장재의 지진 대비 조치 강구 여부(임차국사)(권고)		
22. 통신국사 및 통신기계실의 출입제한 기능(신뢰성 고시 별표1)		
- 모든 출입구에 시건장치 설치 및 통상 사용하는 출입구에 안내와 감시장치 등의 출입통제관리 실시 여부(권고)		
23. 통신국사의 화재 및 수해대책(신뢰성 고시 별표1)		
- 주요시설에 소화기, 자동화재탐지설비 및 자동소화설비 설치 여부 ('19.10.8. 이전 설치된 경우 자동화재경보설비 및 소화설비 설치 여부)		
- 주요시설의 마루, 내벽, 천장 마감재의 불연재료 또는 준불연재료 여부		
- 통신국사 출입구가 침수 예상 높이보다 높게 설치 여부		
- 통신국사 내 주요시설의 지상 설치 여부(지상확보가 어려운 경우 방수 조치)		
- 지하공간 출입구에 침수 방지턱 설치 여부(별도 배수시설 설치 시 예외)		
24. 통신기계실의 온·습도 관리(신뢰성 고시 별표1)		
- 항온·항습 기능 구비 여부(권고)		
25. 통신기계실의 분진·유해가스 관리(신뢰성 고시 별표1)		
- 부식성 가스(SO ₂ 등)나 분진 혼입 시 배제 기능 구비 여부(권고)		
26. 통신망 보전·운용 기준 설정(신뢰성 고시 별표1)		
- 통신망 보전·운용 기준을 설정하고 관련 데이터의 집계·관리 여부		
27. 상호접속 대응(신뢰성 고시 별표1)		
- 상호접속 시 접속대상 설계공정의 조정 및 시행 여부(권고)		
- 상호접속에 대한 보전·운용체제 구축 여부(권고)		
28. 방송통신망 오류 예방과 대응(신뢰성 고시 별표1)		
- 전기통신업무 등의 안전성 점검결과를 기초로 한 취약점 분석·평가 여부		
- 코어망(백본망) 관련 신규장비의 개통, 망 구조변경 등 네트워크 안전성에 영향을 미치는 작업의 경우 모의실험체계에서 사전 검증 여부		
- 네트워크 설정 작업에 필요한 접근통제, 작업통제, 명령어 통제 등이 가능한 작업관리시스템 구축 및 작업관리지침을 준수하여 설정 작업을 수행한 내용의 기록·관리 여부		

29. 데이터의 관리(신뢰성 고시 별표1)		
- 통신설비 및 이용자 데이터 파괴시 복원을 위한 보조기억장치 구비 여부		
- 중요 데이터의 데이터 보관실 또는 전용 데이터 보관고에 보관 여부		
- 데이터 보관실 또는 전용 데이터 보관고의 별도 방화구획 설정 및 잠금장치 설치 여부		
- 전자파 영향 우려 시 이에 대한 대책 강구 여부		
- 광역 재해 우려가 있는 중요통신국사의 통신설비 및 이용자 데이터를 다른 중요통신국사 또는 국사 내 방화구획 설정 장소에 보관 여부		
- 중요한 통신설비 및 이용자 데이터의 통신비밀보호, 데이터보호 및 복원 가능성 정도를 기준으로 분류·관리 여부		
- 관계자의 통신비밀 데이터에 대한 비밀보호 의무범위 주지 여부		
- 데이터 보관실의 지진대책 강구 여부(권고)		
- 데이터 중요도에 따른 복사금지 발행부수 제한, 보유자 제한 등 관리 여부(권고)		
30. 비상사태의 대응(신뢰성 고시 별표1)		
- 통신설비 고장 대비 응급복구대책 수립 여부		
- 중요한 전송로 설비의 응급 복구용 케이블 등 구비 여부		
- 장애 발생 시 이동형 기지국 등을 통한 통신회선 설정 가능 여부		
- 연락체계, 권한의 범위 등 비상사태체제의 명확 여부		
- 복구대책의 방법 및 순서가 정해져 있는지 여부(권고)		
- 직원의 집합, 응급 및 복구활동을 위한 연락체계 마련 여부(권고)		
- 광역 응급구호 체제 명확 여부(권고)		
- 정부부처 또는 관계기관과의 비상연락체계 마련 여부(권고)		
31. 방송통신설비의 시험 및 결과 기록·관리(방발법 제28조제2항)		
- 사업자의 방송통신설비 적합여부 자체 시험 및 기록·관리(설치 또는 확장 시)		
32. 전송설비 및 선로설비의 보호(규정 제8조 및 접지설비 고시)		
- 다른사람이 설치한 설비나 차량 등의 통행에 피해가 없도록 설치 여부		
- 가공통신선이 하천 등을 횡단하는 경우 안전표지(항공표지등) 설치 여부(고시 제1조)		
33. 선로설비의 설치 및 철거방법(규정 제18조 및 접지설비 고시)		
- 가공통신선 지지물의 등주 방지 적정 여부(제10조)		
- 가공통신선의 높이 적정 여부(제11조)		
- 통신선과 저압 또는 고압의 전력선과의 이격거리 적정 여부(제15조)		
- 동일 지지물에 통신선과 전력선의 이격거리 적정 여부(제19조)		
- 지중통신선 또는 해저통신선과 전력선의 이격거리 적정여부(제21조, 제22조)		
34. 통신장비류의 지진 대책(신뢰성 고시 제5조 및 별표2)		
- 통신장비, 전원설비, 부대설비의 지진 대책 적정 여부		