

[별지 제6호 서식] <개정 2024. 8. 7.>

예비발전설비 점검기록표

년 월 일

구 분	원 동 기	발 전 기			
형 식					
정 격 용 량					
정 격 회 전 수	rpm	rpm			
제 작 회 사					
제 작 번 호					
제 작 년 월	년 월	년 월			
냉 각 방 식		정 격 전 압	V		
기 동 방 식		정 격 전 류	A		
차 단 기 명		역 륜	%		
점 검 사 항		결 과	점 검 사 항		결 과
비상정지장치시험			조속장치 ◦ 이상음 ◦ 누유		
부하운전시험			상용전원측과 접속상태 적정 여부		
부하차단시험			배분전반 및 보호시설의 적정 여부		
연료유계통	◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치		접지선(接地線) 설치상태 및 탈락 여부		
윤활유계통	◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기		축전지 및 충전장치의 적정 여부		
냉각수계통	◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치		보호장치 설치 및 동작 상태		
축 수	◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새		계측장치 설치 상태		
측 정 사 항					
절연 및 접지(接地)	절연저항	MΩ	접지저항(接地抵抗: 매설한 접지 전극과 땅 사이의 전기 저항, 중성점/외함)		Ω/ Ω
축전지 측정	전 압	V	비 중		
발전기 운전	출력전압	V	부하전류	A	운전시간(h/m)
기 타 사 항					

- [비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시
 2. 절연저항은 “발전기코일-대지” 간을 측정한다.
 3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기