

[별지 제8호 서식]

일반어초 설계변경 심사평가표(제13조의2제4항)						
○ 어초명칭 : ○ 크기 및 중량 : m / ton ○ 어초 용적(투영면적) 및 단지당 시설수량 : m³(m²) / 개 ○ 단지당 시공(제작 및 시설) 비용 : 천원 ○ 특허등록권 : 제00-00000000호 / 특허등록명칭 ○ 권 리 자 : ○ 용도구분 : 어류용 · 패조류용 · 어패류용 · 해중립어초용 · 기타어초용						
평 가 항 목						
대상 생물에 대한 기능성	20	18	16	14	12	10
어장조성 및 해양환경적 적합성	20	18	16	14	12	10
제작 및 시설(시공비)의 적정성	20	18	16	14	12	10
인공어초의 시설 안정성	20	18	16	14	12	10
내구성 및 주변해역과의 조화성	20	18	16	14	12	10
합 계	80점 이상					
기 준	합계점수가 80점 이상, 참석위원의 2/3 이상 선정한 경우					
<기타의견>						

00어초위원 0 0 0 (인)

일반어초 선정(설계변경)을 위한 심사 평가 항목

1. 대상생물에 대한 기능성(20)

- 목적으로 하는 대상생물의 서식환경 조성 및 성장(생육)·증식 효과가 있는 어초
 - 효과조사 보고서 및 분석 결과에 기능성이 양호한 것으로 판정된 경우
 - 시설 효과가 우수한 어초(어류위집, 해조류 부착, 패류 등 기타 정착성 생물 서식)

2. 어장조성 및 해양 환경적 적합성(20)

- 해양 환경에 영향을 미치지 않는 재료의 사용
 - 해양환경에 무해하여야 하며, 「환경정책기본법 시행령」 제2조 별표에 따른 ‘해양생태계 보호기준’ 충족여부를 확인한 공인기관의 분석 결과 첨부
- 어류용, 패조류용, 바다숲(해조류) 조성, 기타 생물 등의 서식조건 적합성

3. 제작 및 시설(비용)의 적정성(20)

- 형태, 재질, 시설방법 등이 대상생물의 생육 및 성장에 유리한 조건
- 단위 규격 당 제작단가가 경제적인 경우 우선
 - 단위 면적(패조류용·기타) 또는 단위 용적(어류용)당 제작단가 비교

4. 인공어초의 시설 안정성(20)

- 시험어초 시설 후 전도, 파손, 침하, 매몰 등의 발생 유무
 - 시험어초 효과조사 기간(2년) 내 시설 안정성이 확인된 경우
- 시험어초 시설 시, 구조 안정성 확보 유무
 - 구조안정성은 구조해석 프로그램 등을 이용하여 구조 안정성을 검토하고 구조기술사의 확인을 받은 결과 첨부

5. 내구성 및 주변해역과의 조화성(20)

- 효과조사 기간 내 균열, 철근 노출, 부식, 휨, 꺾임 등에 대하여 내구성이 양호한 경우
- 주변 해역과의 생물 연계성 등 조화성이 양호한 경우

※ 선정기준은 일반어초 선정 추천서 및 제출 자료를 기준으로 평가하고, 합계 점수가 80점 이상으로 참석위원의 2/3 이상이 선정한 경우 일반어초로 선정한다.

일반어초 설계변경을 위한 심사 평가 체크리스트

구분	검토항목	Check List
행정사항	공통	해당 일반어초의 설계변경이 단순 구조적 변경인가?
		해양환경변화, 사업운영의 변화, 언론 등 사회적 논란이 있어 설계변경이 이루어지는가?
		설계변경으로 인해 얻고자 하는 이익은 무엇인가?
	지적재산권 청구범위	일반어초 선정 시 특허출원 청구항 간의 간섭 또는 수정사항이 있는가?
		변리사 등 지적재산권 관련 전문가로부터 검증은 되었는가?
생물적 검토	대상생물에 대한 기능성	어초의 기능적 역할에는 순기능을 하는가?
해양환경 검토	주변환경과의 조화성	2년의 효과조사를 다시 추진해야하는 사항인가?
		설계변경으로 인해 주변 환경에 부정적 영향은 없었는가? 또는 우려되는 점은 없는가?
공학적인 검토	어초 안정성 여부	보완설계 변경 후 변경된 어초에 대하여 안정성(전도, 활동 등) 검토를 전문기관으로부터 검증받았나?
		설계변경으로 인해 구조적으로 안정적이며 취약부는 없는가?
		파랑, 유속, 태풍 등 해양 외력을 감안할 때 안정적인가?
		전도, 파손, 침하, 매몰, 이동 등이 발생할 우려는 없는가?
	제작 및 설치비 적정성	설계변경으로 인해 1단지 기준 조성비용이 경제적으로 개선되었나?
기타		해당 심의 안건이 문제해결 또는 기능적인 개선보다는 형상만 일부 수정하여 영업이익을 증가시키는 방향으로 설계변경을 하고 있는가?