

[별표 1] 성능개선 적합성 평가표

1. 성능개선 적합성 평가표(정밀안전진단)

구 분	평가 요소		배점 기준	점수
기술성 평가 (70)	정밀안전진단 결과	안전등급 D(10)	20	
		안전등급 E(20)		
	부식 방지설비 관리에 대한 평가	관리상태 양호(0)	10	
		관리상태 보통(3)		
		관리상태 미흡(7)		
		관리상태 불량(10)		
	배관 두께 손실량	관리상태 양호(0)	10	
		관리상태 보통(3)		
		관리상태 미흡(7)		
		관리상태 불량(10)		
	전류 손실량	관리상태 양호(0)	10	
		관리상태 보통(3)		
		관리상태 미흡(7)		
		관리상태 불량(10)		
	개선권고 사항 조치 이행 결과	개선권고 사항 조치 완료(0)	20	
		개선권고 사항 조치 미실시(20)		
경제성 평가 (10)	사업비 대비 편익 비율 (편익 / 사업비 × 100) * 편익: 보수비용 절감액, 잔존가치 등 * 사업비: 공사비, 설계비 등	100% 이하(10)	10	
		80% 이하(7.5)		
		60% 이하(5)		
		40% 이하(2.5)		
		20% 이하(0)		
정책성 평가 (20)	인허가 여건 (주변시설에 따른 여건)	사업추진 가능(10)	10	
		사업추진 불가(0)		
	지역경제 파급효과	있음(5)	5	
		없음(0)		
	지역주민의 사업수용성(민원 등)	민원 발생(5)	5	
		민원 없음(0)		

2. 성능개선 적합성 평가표(가스배관시설 건전성관리)

구분	평가항목		배점 기준	점수기준(배점 대비)				
				100%	75%	50%	25%	0%
기술성 평가 (70)	ILI 및 ECDA 결과	Loss 율 20%이상~30%미만 (ECDA 계획보수)	8	8개 이상	6개 이상	4개 이상	2개 이상	0개
		보수실적	8	0%조치	20%조치	40%조치	60%조치	100%조치
		Loss 율 30%이상~80%미만 (ECDA 즉각조치)	12	8개 이상	6개 이상	4개 이상	2개 이상	0개
		보수실적	12	0%조치	20%조치	40%조치	60%조치	100%조치
		Loss 율 80%이상	15	4개이상	3개	2개	1개	0개
		보수실적	15	0%조치	20%조치	40%조치	60%조치	100%조치
경제성 평가 (10)	사업비 대비 편익 비율 (편익 / 사업비 × 100) * 편익: 보수비용 절감액, 잔존가치 등 * 사업비: 공사비, 설계비 등		10	100이하	80이하	60이하	40이하	20이하
정책성 평가 (20)	인허가 여건 (여러기관 혼재지 평균값 적용)		10	기타기관 (공기업 등) 시설	군 시설	시 시설	광역시 시설	국가관리 시설
	지역경제 파급효과		5	있음(5점)		없음(0점)		
	지역주민의 사업수용성(민원 등)		5	민원발생(5점)		민원없음(0점)		