

[별표 5]

국가기본도 수정 및 1/1,000수치지도 제작 검사표(○○지구)

축척 : 1/S

검 사 항 목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판 정	비고
1. 수치지화	모델	모델		적합/부적합	붙임1
2. 지리조사	도엽	도엽		"	붙임2
3. 정위치편집(1:1)	도엽	도엽		"	붙임3
4. 축소편집	도엽	도엽		"	"
5. 구조화편집	도엽	도엽		"	붙임4
6. 최종위치정확도	도엽	도엽		"	붙임5
7. 도면제작편집	도엽	도엽		"	붙임 6
총 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

※ 검사항목 대상만 작성

수치도화(○○지구)

사 업 명		사진측척	
모 델 명		도화측척	
장 비 명		사진번호	
담 당 자		검 사 일	

☐ 세부 검사표

구분	번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	비 고
평면		X: Y:			
· ·		X: Y:			
표고		H:			
· ·		H:			
등고		H:			
· ·		H:			

☐ 검사 결과표

구분 \ 오차	표 사 오 차					
	표 준 편 차			최 대 오 차		
	오차한계	오차	판정	오차한계	오차	판정
평면						
등고						
표고						

(※ 공간정보관리법 제13조 제2항에 따라 지정된 검증기관의 「기본측량성과(기록) 검증결과표」로 대체 가능)

지리조사(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체 객체수 합계}} \right) \right.$$\left. \times \sum (1 \text{도엽당 객체수} \times \frac{\text{오류 객체수}}{\text{추출 객체수}}) \right\}$ × 100

붙임 3.

정위치편집(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum (1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\}$ × 100

구조화편집(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum (1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\}$ × 100

최종위치정확도(○○지구)

☐ 평면위치 검사 결과표

점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	비고
	X: Y:				
	· · ·				
	X: Y:				
표준편차	$\sqrt{\frac{\Sigma V^2}{(n-1)}} =$				

☐ 표고 검사결과표

점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	비고
	H:				
	· · ·				
	H:				
표준편차	$\sqrt{\frac{\Sigma V^2}{(n-1)}} =$				

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판 정	비고
1. 데이터	도엽	도엽		적합 / 부적합	붙임 7
2. 지 형	도엽	도엽			
3. 지 물	도엽	도엽			
4. 주 기	도엽	도엽			
5. 기 호	도엽	도엽			
6. 인 접	도엽	도엽			
7. 난외주기	도엽	도엽			
종합판정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

도면제작편집 데이터(○○지구)

□ 검사 결과표

구분 항목	검사량(도엽)		완성도(%)	비 고
	검사대상(개)	기준이내(개)		
㉠ 데이터				
㉡ 지형				
㉢ 지물				
㉣ 주기				
㉤ 기호				
㉥ 인접				
㉦ 난외주기				
완성도 계산	각 항목별 산출 (완성율 ÷ 완성도)			

□ 도엽별 검사표

구분	도엽명()		도엽명()		도엽명()	
	대상(개)	적합(개)	대상(개)	적합(개)	대상(개)	적합(개)
㉠						
㉡						
㉢						
㉣						
㉤						
㉥						
㉦						

국가기본도 수정 및 1/1,000수치지도 제작 검사기준

1. 수치지도화

검 사 항 목	검 사 기 준						검사방법	비고
가. 묘 사	1) 1/1,000 수치지도						실내(표본) 검사 (5~10%)	적, 부 (90%)
	표준편차(m)			최대오차(m)				
	평면	등고	표고	평면	등고	표고		
	0.2	0.3	0.15	0.4	0.6	0.3		
	2) 1/5,000 수치지도							
	표준편차(m)			최대오차(m)				
	평면	등고	표고	평면	등고	표고		
	1.0	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0		

2. 지리조사

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (현장표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	○ 건물명 누락 - 구진화학공업사 ○ 건물명 오기 - 중앙일보오산지사 → 경기건설(주) ○ 건물 층수 오류 - 대성각(2층 → 1층) ○ 시설물 표현 누락 - 중앙분리대, 문주,
				. . .
				. . .
합계				○ 조사대상 누락-(00개) ○ 주기(text) 오류-(00개) ○ 속성(건물층수, 재질) 오류-(00개) ○ 정확성(길이, 폭, 높이)-(00개) ○ 기타-(00개)
완성도				완성도 $= 100 -$ $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum \left(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}} \right) \right\}$ $\times 100$

3. 정위치편집

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (현장표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	○ 전위 오류 ○ 코드 사용 오류 ○ 선의 연결, 교차 등 오류 ○ 폴리곤 구성의 적정 여부 ○ 지리조사 사항 불일치 ○ 인접(경계, 지물, 지형) 오류 ○ 주기의 적정성 오류사항을 기재
				.
				.
				.
합계				○ 전위 오류-(00개) ○ 코드 사용 오류-(00개) ○ 선의 연결, 교차 등 오류-(00개) ○ 폴리곤 구성의 적정 여부-(00개) ○ 지리조사 사항 불일치-(00개) ○ 기타-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum \left(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}} \right) \right\}$ × 100

4. 구조화편집

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (실내표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	<기하학적 구조의 적합성> ○ 레이어분류, 데이터 형태 및 중복, 폴리곤 상태, 인정 등 ○ 선의 의도 지점에서 교차 ○ Undershoot, Overshoot ○ 등고선 수치에 의한 등고선 단락여부 <논리적 일관성> ○ 데이터 포맷 ○ 도로 등 중심선 생성 ○ 레이어 분류체계, 지형지물의 논리성 등 오류사항을 기재
				· · ·
합계				<기하학적 구조의 적합성>-(00개) <논리적 일관성>-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma \left(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}} \right) \right\}$ × 100

5. 최종위치정확도

검 사 기 준			검사방법	비고
축척	구분	위치정확성	현장(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
1/5,000	평면	RMSExy : 1.5m(신뢰도 95%) 최대오차 : 3.0m		
	높이	RMSEz : 1.5m(신뢰도 95%) 최대오차 : 3.0m		
1/1,000	평면	RMSExy : 0.3m(신뢰도 95%) 최대오차 : 0.6m		
	높이	RMSEz : 0.3m(신뢰도 95%) 최대오차 : 0.6m		

6. 도면제작편집(1/5,000, 1/25,000 및 1/50,000 공통 적용)

검사항목	검 사 기 준	검사방법	비고
데이터	데이터의 입출력(S/W사용) 주기의 폰트적용(표준폰트) 표준코드의 적용 데이터의 적정성 좌표입력의 정확성 등	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
지형	등고선의 배열, 선호 및 수치 표고점 및 기준점의 수치 하천 등 수부의 표현(망처리 포함) 성토 및 절토의 표현 등	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
지물	도로(망처리 포함), 철도 등의 표현 담, 제방의 표현 건물의 표현 보안사항 처리	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
주기	주기의 표기 및 위치 주기의 모양 및 크기	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
기호	기호의 형태 및 크기 행정경계 등의 표현	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
인접	인접도면간의 접합상태	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
난외	난외주기의 표현	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)