

실시설계 준공이전(실시설계 변경)단계 사전심의 검토의견서

사 업 명:

(1) 공통사항

주요검토 항목		검토의견	비고
피해원인분석의 적정성			
1	피해당시 상황자료의 확보 및 정리		
2	피해지역 재해이력 조사		
3	직간접 피해원인 등 유역전체차원에서의 피해원인 분석		
4	피해원인 규명의 적정성		
5	기타		
복구계획의 타당성			
1	재해경감효과에 대한 종합적 분석여부		
2	경제적, 효율적인 복구공법의 채택		
3	확정된 복구계획에 대한 이행의 적정성		
4	설계 수문량의 적정성		
5	계획빈도의 적정성		
6	유지관리를 고려한 복구방법 및 구조		
7	우기 전 공사완료 여부		
8	상위 및 관련 계획과의 연계성 확보		
9	자연친화적 복구설계의 반영		
10	지역특성 검토 및 반영		
11	기타		
복구계획의 지속가능성			
1	공사로 인한 인근유역 피해 방지		
2	사회·환경 등 시대적 상황변화 고려		
3	사업시행에 따른 환경성 유지		
4.	기타		
이해당사자 간 파트너십			
1	주민의견 및 민원사항의 수렴		
2	이해당사자 간 합리적인 의견조율		
3	관련 지방자치단체 간 협조 및 공조		
4	기타		

(2) 하천

주요검토 항목		검토의견	비고
하천일반			
1	상류・하류의 치수적인 일관성 유지		
2	하도의 통수능 확보 및 유지대책 (장애물 처리, 퇴적토사 준설 등)		
3	지형변화가 큰 경우 수리계산의 재실시		
4	계획홍수위의 적용 및 제방계획고의 적정성		
5	사방댐 설치 등 필요한 피해재발방지 대책		
6	하도계획의 적정성(평면계획, 종횡단계획 등)		
7	기존 하천정비기본계획의 재검토 여부		
8	개선폭이 큰 경우 하천정비계획 재수립		
9	하도특성을 고려한 복구공법 적용 여부		
10	지역적 특성을 고려한 친환경 하천 복구계획 수립		
11	기타		
제방			
1	비효율적, 비경제적 축제계획 지양		
2	제방계획의 적정성(법선계획, 축조재료, 다짐, 누수방지대책 등)		
3	관리용 도로 등 필요 공간 확보 여부		
4	옹벽 시공 지양 및 계획 시 그 당위성		
5	기타		
호안			
1	호안 파괴원인에 대한 정밀 분석		
2	하도특성(수충부 등)을 고려한 공법채택		
3	하천환경 특성을 고려한 경제적 공법채택		
4	구조상 안정성 확보		
5	침식우려 없는 지역에 불필요한 호안계획 지양		
6	수리적 안정성 확보(소류력 검토 등)		
7	자재조달의 용이성		
8	기타		

(2) 하천

주요검토 항목		검토의견	비고
하천횡단구조물			
1	홍수량 변동을 고려한 하천횡단 구조물 재검토 실시		
2	세굴심 검토 및 세굴방지책		
3	다경간 또는 중간벽이 많은 BOX 설계 지양		
4	취수보 복구 시 설치 필요성 검토		
5	취수보 설치에 따른 수리영향 검토		
6	어도조성 및 적정성		
7	침사지, 사방댐 및 스크린댐 설치, 횡단구조물 개선		
8	하천횡단구조물 설치를 가급적 억제		
9	기타		
기타(필요시)			
1	하반림(河畔林) 존치 여부 결정을 위한 수리검토		
2	하반림(河畔林) 관련 수리검토 방법 및 결과의 적정성		
3	천변저류지 계획의 적정성		
4	기타		

(3) 도로·교량

주요검토 항목		검토의견	비고
도로(지방도, 시도, 군도, 농어촌도)			
1	도로구분에 맞는 설계속도, 폭원, 기하구조 적용		
2	부체도로가 없는 경우 농기계 및 보행공간 확보		
3	배수시설의 설계빈도 및 통수단면 확보		
4	다른 도로 및 철도와 접속 및 교차의 적정성		
5	공사 중 교통처리 계획 수립 및 임시 통행로 확보		
6	낙석, 사면붕괴 지역 안전시설 확보		
7	노면결빙 및 제설을 감안한 설계		
8	절토·성토사면의 안정성 확보		
9	과속방지시설, 보도·차도 분리설치 등 보행안전시설		
10	농로는 농사용차량의 접근, 통행 편리성 감안		
11	기타		
교량(소교량, 암거)			
1	교량 계획고는 계획홍수위에 여유고 반영		
2	농기계 및 보행자 통행 고려 교량폭 확보		
3	교대, 교각부의 지반조사에 의한 기초형식, 지지력 확보		
4	교대는 제방 정규단면 밖의 제내지에 위치 (지방하천 이상 횡단교량에 적용, 소교량 암거 등은 현지여건 우선 고려)		
5	소교량은 유목 감안 경간장 확보		
6	수해 원인 암거는 교량으로 변경		
7	기타		

(4) 사면

주요검토 항목		검토의견	비고
산사태			
1	파종, 식재 등 수종선정의 적정성		
2	비탈다듬기, 단끊기 등 정지작업의 적정성		
3	흙막이공사의 적정성		
4	유량과 물매를 고려한 수로내기의 적정성		
5	조공법, 단 쌓기, 떼 붙이기 등 사면 보호공의 적정성		
6	골막이 적정성		
7	기타		
사방댐			
1	사방댐 종류와 위치 선정의 적정성		
2	사방댐의 안정성 확보		
3	사방댐의 단면 및 어깨 결정의 적정성		
4	사방댐의 높이, 저사선 및 방수로 등 규모의 적정성		
5	사방댐의 물구멍, 물받이 끝돌림의 적정성		
6	사방댐의 어도 및 측벽 설치의 적정성		
7	기타		
야계사방(계류보전)			
1	야계사방 위치 선정의 적정성		
2	둑 높이에 따른 기울기 준수		
3	골막이, 보막이, 바닥막이, 기슭막이의 적정성		
4	기타		

(4) 사면

주요검토 항목		검토의견	비고
임도			
1	산림경영 기반시설의 설계 및 시설 기준 적용		
2	급경사 성토 하단부의 안정성 확보		
3	배수관의 입구 골막이 및 집수정 반영		
4	유출구 하부 세굴·침식방지 시설		
5	소계곡 통과 무덤이 포장 또는 세월교 반영		
6	노면 및 성토사면의 침식방지 측구 및 골재부설		
7	기타		
옹벽			
1	옹벽 및 석축 최소화 및 주변현황과 조화		
2	동결, 세굴심도 감안 밑다짐 및 근입깊이 확보		
3	활동, 전도, 지지력 등 옹벽의 안정성 확보		
4	옹벽 수압 감소용 배수재 및 물구멍 확보		
5	옹벽 시공 전 임시사면 안정성 확보		
6	기타		

(5) 해안시설

주요검토 항목		검토의견	비고
해안일반			
1	설계기본조건 결정의 합리성		
2	피복재의 안정중량 확보 여부		
3	구조물 기초지반의 세굴영향 검토 여부		
4	대안의 비교·검토 여부		
5	기타		
방파제			
1	구조물의 안정검토 외력산정의 적합성		
2	구조물 안정검토의 적합성		
3	항내정온도 확보 또는 대책수립 여부		
4	기타		
호안시설			
1	구조물안정검토 설계조건 결정의 합리성		
2	구조물의 활동·전도·지지력·직선활동 검토 여부		
3	배후지 보호기능의 적합성		
4	기타		
침식대책시설			
1	침식원인분석 및 대책공법선정의 적합성		
2	구조물안정검토 설계조건 결정의 적합성		
3	구조물의 활동·전도·지지력·직선활동 검토 여부		
4	대책공법설치로 인한 주변영향 검토 여부		
5	기타		
침수방지시설			
1	침수원인분석 및 대책공법선정의 적합성		
2	구조물의 안정검토의 합리성		
3	구조물의 활동·전도·지지력·직선활동 검토 여부		
4	배후지 보호기능의 적합성		
5	주변경관과의 조화 검토 여부		
6	기타		

(6) 배수시설

	주요검토 항목	검토의견	비고
배수펌프장			
1	기존시설의 문제점 및 개선방향의 적정성		
2	배수펌프장 신, 증설 및 펌프장설치 위치의 적정성		
3	배수펌프장 부속설비를 포함한 시설 계획의 적정성		
4	기타		
유수지			
1	유수지용량 산정의 적정성		
2	유수지 시설계획의 적정성(유수지호안, 바닥, 도수로, 복개 등)		
3	자연방류관거 및 펌프토출관로 시설계획의 적정성		
4	기타		
수문설비			
1	수문설계를 위한 기초조사 검토(하천 이용실체 및 장래계획, 기왕의 지형, 지질조사, 기존의 주변구조물, 수질, 시공조건 등)		
2	대상지역의 수문, 수리학적 설계조건과의 부합성		
3	수문구조물형식, 기초형식, 구조계획의 적정성		
4	기타		
펌프, 전기, 계측제어설비			
1	펌프토출량, 구경, 양정, 기종 및 형식 선정의 적정성		
2	펌프배치계획수립 및 구동방법 계획의 적정성		
3	안정적 전기공급 계획 검토		
4	전기설비의 침수에 대한 안정성 검토		
5	운전시스템의 자동화 검토		
6	기타		

(6) 배수시설

주요검토 항목		검토의견	비고
스크린 및 제진설비			
1	스크린 및 제진설비 계획의 적정성		
2	협잡물에 의한 저해요인 해소대책		
3	협잡물 배제방안검토		
4	제진기 자동화 및 인양능력 검토		
5	기타		
상수도 취수시설			
1	기존시설의 문제점 및 개선방향의 적정성		
2	취수량 및 취수방식의 적정성		
3	취수지점의 안전성 및 향후 증설의 용이성		
4	기타		
상하수도 관거시설			
1	기존 우수관거 현황, 문제점 및 개선방안 수립의 적정성		
2	하수관거 시설물별 정비계획의 시설기준과의 부합성		
3	우수배제계획 및 우수관거 설계 수립의 적정성		
4	노선계획의 적정성 및 시설의 내진성, 내구성 확보 유무		
5	관종 선정 시 관의 내구성, 내부식성, 수밀성, 시공성, 경제성 적용의 적정성		
6	기타		

실시설계 준공이전(실시설계 변경)단계 사전심의 종합의견

사 업 명			
구분	원안채택	조건부채택	재심의
채택			

위와 같이 재해복구사업 사전심의요청서를 검토하고 그 결과를 제출합니다.

년 월 일
 위 원 (서명 또는 인)

재해복구사업분과위원회 위원장 귀하

※ 구분: 원안채택, 조건부채택, 재심의

1. 원안채택: 흠이 없거나 경미하다고 판단되는 경우
2. 조건부채택: 흠의 수정 또는 보완이 필요하다고 판단되는 경우
3. 재심의: 흠이 중대하여 의안의 일부 또는 전부를 재작성한 후 위원회의 심의를 다시 받을 필요가 있다고 판단되는 경우