

[별지 제6호 서식]

발전설비 점검기록표

점검자 : (서명) 년 월 일

구 분	원 동 기		발 전 기	
형 식				
정 격 용 량				
정 격 회전수	rpm		rpm	
제 작 회 사				
제 작 번 호				
제 작 년 월	년 월		년 월	
냉 각 방 식			정 격 전 압	V
기 동 방 식			정 격 전 류	A
차 단 기 명			역 륜	%
발전기 부하용량 현황				
정전시 부하용량	kW		화재시 부하용량	kW
전동기 중 최대용량	kW		전동기 기동방법	
점 검 사 항		결과	점 검 사 항	
비상정지장치시험			조속장치 ◦ 이상음 ◦ 누유	
부하운전시험			상용전원측과 접속상태 적정 여부	
부하차단시험			배·분전반 및 보호시설의 적정 여부	
연료유계통	◦ 누유 ◦ 저장조 배밸류 ◦ 연료유 보급 차단장치		접지선 설치상태 및 탈락 여부	
윤활유계통	◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 유량 측정기		축전지 및 충전장치의 적정 여부	
냉각수계통	◦ 누수 ◦ 냉각수 펌프 ◦ 수온 유량 조절장치		보호장치 설치 및 동작 상태	
축 수	◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새		계측장치 설치 상태	
측 정 사 항				
절연 및 접지	절연저항	MΩ	접지저항(중성점/외함)	Ω/ Ω
축전지 측정	전 압	V	비 중	
발전기 운전	출력전압	V	부하전류	A
기 타 사 항	운전시간(h/m)			

- [비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시
 2. 절연저항은 "발전기코일-대지"간을 측정한다.
 3. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
 4. 정전 시 부하용량은 "한전 전원공급 중단 시 비상발전기에 소요되는 부하용량"을 표기하며, 화재 시 부하용량은 "정전 시 부하용량과 소방용 부하용량의 합"을 기동방법은 직접, Y-△ 등을 표기한다.