■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제5호서식]

산지사방사업 타당성 평가 항목별 지표

조 사 일 자 :	
조 사 자 :	

구조물 종류			
구조물 규모			

■ 적합성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 임종	천연림				인공림	2
	1점				2점	
2. 임상	혼합림		활엽수림		침엽수림	3
	1점		2점		3점	
3. 토심	천 (30cm미만)		중 (30~60cm)		심 (60cm이상)	3
	1점		2점		3점	
4. 임내 상태	양호		보통		불량(벌채지)	5
	1점		3점		5점	
5. 사면 형태	평형사면	상승사면	하강사면	복합사면		4
	1점	2점	3점	4점		
6. 사면 경사	10% 이하	10% ~ 20% 미만	20% ~ 30% 미만	30% 이상		7
	1점	3점	5점	7점		
7. 토사석 이동 정도	없다	적다	보통	많다		4
	1점	2점	3점	4점		
8. 사면 붕괴지 상태	없다	작다 (약 5m3 미만)	보통 (약 5~10m3 미만)	크다 (약 10~20m3 미만)	아주 크다 (약 20m3 이상)	12
	1점	3점	6점	9점	12점	
소 계						40

<환경성>

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 구조물 설치 후 훼손 정도	심각		보통		적다	10
	1점		5점		10점	
2. 멸종위기 동물서식 유무	관찰됨		이동 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
3. 멸종위기 식물생육 유무	관찰됨		생육 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
4. 생태자연도 등급	별도 관리지역	1등급	2등급	3등급		4
	1점	2점	3점	4점		
소 계						20

■ 안전성·시공성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 현장 자재 활용도	활용할 수 없음	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상	4
	0점	1점	2점	3점	4점	
2. 접근성	신설필요		보수		기존 작업로 활용	3
	1점		2점		3점	
3. 암반 노출도	30% 이상	20~30%미만	10~20% 미만	10% 미만	없음	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
4. 토양경도	27~40 (객토필요)		1~18 (다지기필요)		18~27	3
	1점		2점		3점	
5. 주요 보호시설과의 거리	1km 이상	0.5~1km 미만	0.3~0.5km 미만	0.3~0.1km 미만	0.1km 미만	9
	1점	3점	5점	7점	9점	
6. 작업 여건	불량		보통		양호	3
	1점		2점		3점	
7. 피해 이력	없음		발생 (피해 경미)		발생 (피해 심각)	3
	1점		2점		3점	
소 계						30

■ 기타 조사 항목(해당되는 항목만 조사)

기타 조사 항목					
1. 산사태예방사업	추가 피해 없이 자연복구의 가능성 있는지 여부				
	높다		보통		낮다
	1		5		10
2. 산사태복구사업	추가 피해 없이 자연복구의 가능성 있는지 여부				
	높다		보통		낮다
	1		5		10
3. 산지보전사업	새로운 식생정착 등 자연복구 가능성이 있는지 여부				
	높다		보통		낮다
	1		5		10

■ 기타 조사 항목

기타 조사 항목	
1. 기 사방구조물 유무 : 있음 / 없음	기존 시설 연계성 : 가능 / 불가능
2. 산지와 연접된 토지 유무 : 있음( ) / 없음( )	
3. 대상지와 주요 문화재와 이격 거리 : km( )	
4. 생활권역과의 이격 거리 : km(약 채)	
5. 주요 시설 현황 : 임도 / 도로 / 농경지 / 마을 / 기타( )	
6. 사면 재료 현황 : 암반(%) / 전석(%) / 호박돌(%) / 자갈(%) / 토사(%)	
7. 사면 재료 입경 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
8. 토양 경도 : 경도지수 mm	
9. 사면 경사(사업 예정지) : 최대 %, 최소 %, 평균 %	
10. 붕괴지 규모 : 높이(m) / 너비(m) / 깊이(m)	
11. 견취도	