■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제6호서식]

해안사방사업 타당성 평가 항목별 지표

조 사 일 자 :	
조 사 자 :	

사업의 종류	
사업의 규모	

■ 적합성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 만조해안선 거리	201m 이상		51~200m		50m 미만	5
	1점		3점		5점	
2. 임종	천연림				인공림	2
	1점				2점	
3. 임상	혼합림		활엽수림		침엽수림	3
	1점		2점		3점	
4. 지형	평면(□)		요·철(凹凸)		복합	5
	1점		3점		5점	
5. 경사도	10° 미만	11~20° 미만		21~30° 미만	31° 이상	4
	1점	2점		3점	4점	
6. 토심	천 (30cm미만)		중 (30~60cm)		심 (60cm이상)	3
	1점		2점		3점	
7. 해일 피해	경		중		심	3
	1점		2점		3점	
8. 풍랑 피해	경		중		심	3
	1점		2점		3점	
9. 염분 피해	경		중		심	3
	1점		2점		3점	
10. 모래날림 피해	경		중		심	3
	1점		2점		3점	
11. 풍속	느리다 (4m/sec 이하)		빠르다 (5~7m/sec)		매우 빠르다 (8m/sec 이상)	3
	1점		2점		3점	
12. 해안 침식현황	없다	적다	보통	많다	심함	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
13. 붕괴지 상태	없다	작다 (약 5㎡ 미만)	보통 (약 5~10㎡ 미만)	크다 (약 10~20㎡ 미만)	아주 크다 (약 20㎡ 이상)	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
14. 유목 발생 현황	적다		보통		많다	3
	1점		2점		3점	
소 계						50

■ 환경성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 환경 저해 여부	심각		보통		적다	3
	1점		2점		3점	
2. 주변 방파제 유무	유				무	3
	1점				3점	
3. 멸종위기 동물서식 유무	관찰됨		이동 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
4. 멸종위기 식물생육 유무	관찰됨		생육 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
5. 자연복구 가능성	가능				불가능	3
	1점				3점	
6. 목본류 활착 여부	가능		보통		불가능	5
	1점		3점		5점	
소 계						20

■ 안전성·시공성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 현장 자재 활용도	활용할 수 없음	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2. 조류에 따른 작업 여건	불량		보통		양호	5
	1점		3점		5점	
3. 피해이력	없음		발생 (피해 미비)		발생 (피해 심각)	5
	1점		3점		5점	
4. 주요 보호시설과의 거리	1km 이상	0.5~1km 미만	0.3~0.5km 미만	0.3~0.1km 미만	0.1km 미만	10
	1점	2점	5점	8점	10점	
5. 진입 여건	불량		보통		양호	5
	1점		3점		5점	
소 계						30

■ 기타 조사 항목

기타 조사 항목	
1. 기 사방구조물 유무 : 있음 / 없음	기존 시설 연계성 : 가능 / 불가능
2. 해안선과 연접된 토지 유무 : 있음( ) / 없음( )	
3. 대상지와 주요 문화재와 이격 거리 : km( )	
4. 생활권역과의 이격 거리 : km(약 채)	
5. 주요 시설 현황 : 임도 / 도로 / 농경지 / 마을 / 기타( )	
6. 해안 재료 현황 : 암반(%) / 전석(%) / 호박돌(%) / 자갈(%) / 토사(%)	
7. 해안 재료 입경 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
8. 만조해안선과의 거리 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
9. 견취도	