■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제8호서식]

계류보전(복원) 타당성평가 항목별 지표

조 사 일 자 :	
조 사 자 :	

구조물 종류			
구조물 규모			

■ 적합성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 집수 면적	10ha 미만	10~50ha	51~80ha	81~100ha	100ha이상	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2. 임종	천연림				인공림	2
	1점				2점	
3. 임상	혼합림		활엽수림		침엽수림	3
	1점		2점		3점	
4. 임내 상태	양호		보통		불량	3
	1점		2점		3점	
5. 산지 평균 경사	평탄지 (경사 10% 미만)	완 구릉지 (경사 10~20% 미만)	구릉지 (경사 20~30% 미만)	산악지 (30% 이상)		4
	1점	2점	3점	4점		
6. 토심	천 (30cm미만)		중 (30~60cm)		심 (60cm이상)	3
	1점		2점		3점	
7. 계류 형태	혼합류		곡류		직류	3
	1점		2점		3점	
8. 계류 평균 경사	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상		4
	1점	2점	3점	4점		
9. 계상 및 계안 침식 상황	없다	적다	보통	많다	심함	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
10. 사면 붕괴지 상태	없다	작다 (약 5㎥ 미만)	보통 (약 5~10㎥ 미만)	크다 (약 10~20㎥ 미만)	아주 크다 (약 20㎥ 이상)	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
11. 계상 퇴적 현황	소량 (1~10㎥ 미만)		보통 (10~30㎥ 미만)		많다 (30㎥ 이상)	5
	1점		3점		5점	
12. 토사석 이동 정도	거의 없다	적다	보통	많다		5
	1점	2점	3점	5점		
13. 유목 발생 현황	거의 없다		보통		많다	3
	1점		2점		3점	
소 계						50

■ 환경성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 상수 유무	많음	보통	적음	간헐성	단수식계	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2 구조물 설치 후 훼손 정도	심각		보통		적다	5
	1점		3점		5점	
3. 멸종위기 동물서식 유무	관찰됨		이동 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
4. 멸종위기 식물생육 유무	관찰됨		생육 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
5. 생태자연도 등급	별도 관리지역	1등급	2등급	3등급		4
	1점	2점	3점	4점		
소 계						20

■ 안전성·시공성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 현장 자재 활용도	활용할 수 없음	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2. 접근성	신설필요		보수		기존 작업로 활용	3
	1점		2점		3점	
3. 암반 노출도	10% 미만		10~20% 미만		20% 이상	3
	1점		2점		3점	
4. 피해이력	없음		발생 (피해 미비)		발생 (피해 심각)	3
	1점		3점		3점	
5. 주요 보호시설과의 거리	1km 이상	0.5~1km 미만	0.3~0.5km 미만	0.3~0.1km 미만	0.1km 미만	11
	1점	2점	5점	8점	11점	
6. 작업 여건	불량		보통		양호	5
	1점		3점		5점	
소 계						30

■ 기타 조사 항목

기타 조사 항목	
1. 기 사방구조물 유무 : 있음 / 없음	기존 시설 연계성 : 가능 / 불가능
2. 산지와 연접된 토지 유무 : 있음( ) / 없음( )	
3. 대상지와 주요 문화재와 이격 거리 : km( )	
4. 생활권역과의 이격 거리 : km(약 채)	
5. 주요 시설 현황 : 임도 / 도로 / 농경지 / 마을 / 기타( )	
6. 계상 재료 현황 : 암반(%) / 전석(%) / 호박돌(%) / 자갈(%) / 토사(%)	
7. 계상 재료 입경 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
8. 계류 폭 : 상류 m, 하류 m, 평균 m	
9. 계류평균 경사(사업 예정지) : 상류 %, 하류 %, 평균 %	
10. 견취도(직원용) : *본 용지 뒷면 활용	